


 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-227	
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	001
	FORMATO	INFORME EJECUTIVO CARRETERO		FECHA	9/12/2016

INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CÓDIGO: C-30 PROYECTO: Autopista Conexión Pacifico 2 FECHA ACTUAL: 17/02/2017 Con corte al 31/12/2016

1. INFORMACIÓN GENERAL

 CONCESIONARIO LA PINTADA S.A.S.	 INTERVENTORIA CONSORCIO PROSPERIDAD	 ANI Vicepresidencia de Gestion Contractual
--	---	--

Gerente: GUSTAVO ADOLFO BERNAL JARAMILLO Gerente: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO Supervisor del Contrato: GLORIA INES CARDONA BOTERO
 Nº contrato: 006/2014 Nº contrato: 156/2014

Apoyo a la Supervisión

Composición Accionara CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. 21,15% GRUPO ODINSA S.A. 78,85%	Composición Accionara PLANES S.A. 51% AISA LTDA 49%	Lider Equipo de Apoyo <i>Andres Arturo Beltran Riveros</i> Financiero <i>Mario Andres Rodriguez Toledo</i> Riesgos <i>Adriana Marcela Fernandez Rodriguez</i> Ambiental <i>Richard Andres Ortiz Torres</i> Predial <i>Alvaro Montealegre Martinez</i>	Juridico Predial <i>Yeimy Marcela Bonilla Hernandez</i> Ing. Apoyo <i>Alirio Alexander Felix Rodriguez</i> Juridico <i>Carlos Felipe Rey</i> Social <i>Diana Marcela Carranza Torres</i>
--	--	--	---

FECHAS IMPORTANTES



2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

15,47%

FASE ACTUAL CONSTRUCCIÓN

% DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL

Seguimiento por UF/TRAMO

TEMAS	T1 / UF1			T2 / UF2			T3 / UF3		
	Inicio	30/07/16	Fin	Inicio	30/07/16	Fin	Inicio	25/07/16	Fin
Tramite Ambiental	100			100			100		
Disponibilidad Predial	97			66			100		
Calzada Sencilla	C	3,00							
	E	0,00							
	P	0,00							
Puentes Vehiculares	C	26,00		35,00					
	E	0,00		0,00					
Túneles	P	0,00		0,00					
	C						1,00		
	E						0,00		
Doble Calzada	C	15,30		19,80			0,00		
	E	0,00		0,00					
	P	0,00		0,00					

INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO	C-30	PROYECTO	Autopista Conexión Pacifico 2						FECHA ACTUAL	17/02/2017	Con corte al 31/12/2016
TEMAS	T4 / UF4			T5 / UF5							
Fechas	Inicio	20/02/17	Fin	10/10/20	Inicio	06/11/15	Fin	30/10/16	Inicio	Fin	
Tramite Ambiental	100				100				0		
Disponibilidad Predial	80				100				0		
Segunda Calzada											
Puentes Vehiculares	10,00				0,00						
Rehabilitación					54,00						
Doble Calzada	3,20				0,00						

Convenciones:

- C: Contratada
- E: Ejecución
- P: Programado

INAGURACIONES DE LA VIGENCIA

2016



*Nota: En la presente vigencia no se realizó inauguración

INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$1.300.234.031.470

VALOR ACTUAL

1.300.234.031.470,00

3,26%

% CUMPLIMIENTO VPIP

VPIP ACTUAL

\$837.116.244.687

VPIP GENERADO

\$27.280.834.552,00

0%

% CUMPLIMIENTO APORTES ANI

APORTES ANI TOTAL CONTRATO

\$1.461.558.537.380

APORTES ANI GIRADOS A FIDUCIA

\$0

VERIFICADO

Gloria Ines Cardona Botero

GLORIA INES CARDONA BOTERO
SUPERVISOR DE PROYECTOS CARRETERO

Andrés Arturo Beltrán Riveros

ANDRES ARTURO BELTRAN RIVEROS
APOYO A LA SUPERVISION