

INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO	C-37	PROYECTO	Autopistas al Río Magdalena 2						FECHA ACTUALIZACION	17/02/2017	
TEMAS	T4 / UF4 - 1			T2 / UF4-2							
Fechas	Inicio	04/06/16	Fin	18/02/19	Inicio	21/12/17	Fin	18/02/19	Inicio		Fin
Tramite Ambiental	100				100						
Disponibilidad Predial	100				100						
Calzada Sencilla	C	15									
	E	0									
	P	0									
Puentes Vehiculares	C	7									
	E	0									
	P	0									
Rehabilitación	C										
	E										
	P										
Mejoramiento	C				10						
	E				0						
	P				0						

Convenciones:

- C: Contratada
- E: Ejecución
- P: Programado

INAGURACIONES DE LA VIGENCIA

2016

TRIMESTRE I

TRIMESTRE III

Dic

TRIMESTRE II

TRIMESTRE IV

INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

VALOR ACTUAL

\$1.740.427.563.337

Pesos 2012

\$1.740.427.563.337

Pesos 2012

0,41%

% CUMPLIMIENTO VPIP

VPIP ACTUAL

VPIP GENERADO

\$722.548.997.844

Pesos 2012

\$2.988.932.068,00

Pesos 2012

0,00%

% CUMPLIMIENTO APORTES ANI

APORTES ANI TOTAL CONTRATO

APORTES ANI GIRADOS A FIDUCIA

\$2.463.625.155.210

Pesos 2012

\$0

Pesos 2012

VERIFICADO

[Firma]
SUPERVISOR DE PROYECTOS CARRETERO

[Firma]
APOYO A LA SUPERVISIÓN