 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSF-F-227	
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	001
	FORMATO	INFORME EJECUTIVO CARRETERO		FECHA	12/9/2016

### INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO	C-34	PROYECTO	Autopista Conexión Pacifico 3	FECHA ACTUALIZACIÓN	20/02/2017
				Con corte a	31/12/2016


## 1. INFORMACIÓN GENERAL

CONCESIONARIO		INTERVENTORIA		ANI	
 <b>PACIFICO TRES S.A.S.</b>		 <b>CONSORCIO EPSILON COLOMBIA</b>		 <b>Vicepresidencia de Gestión Contractual</b>	
Gerente	Bruno Seidel Arango	Director	Edgar Urrea Perez	Supervisor del Contrato	Gloria Ines Cardona Botero
Nº contrato	005 de 2014	Nº contrato	146 de 2014		
Composición Accionara	CONSTRUCCIONES EL CONDOR CONSTRUCTORA MECO S.A. SUCURSAL COLOMBIA MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	Composición Accionara	Civiltec Ingenieros Ltda Proyectos e Interventorias Ltda	<b>Apoyo a las Supervisión</b> <u>Lider Equipo de Apoyo</u> Financiero Riesgos Ambiental Predial	
				Lilian Loza Pinedo    Jurídico Predial    Yeimy Marcela Bonilla Nathalie Valencia    Ing. Apoyo Glausy Quiñones    Jurídico    Maria Jessica Alzate Luisa Tamayo    Social    Janneth Avellaneda Diana Torres	

## FECHAS IMPORTANTES



## 2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO


  
**9%** FASE ACTUAL CONSTRUCCIÓN  
 % DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL

### Seguimiento por UF/TRAMO

TEMAS	T1 / UF1			T2 / UF2			T3 / UF3					
	Inicio	30/10/15	Fin	16/10/17	Inicio	16/08/16	Fin	01/10/20	Inicio	14/05/16	Fin	10/10/19
Tramite Ambiental	100	●			100	●			100	●		
Disponibilidad Predial	96	●			91	●			82	●		
Segunda Calzada	C								7			
	E								0			
	P								0			
Puentes Vehiculares	C	8			5				15			
	E	0			0				0			
	P	0			0				0			
Mejoramiento	C	26							31			
	E	0.0							0			
	P	0.0							0			
Calzada Sencilla	C	4			24							
	E	0			0							
	P	0			0							
Túneles	C				1							
	E				0							
	P				0							

imp  
m

**INFORME EJECUTIVO CARRETERO**


CODIGO	C-34		PROYECTO	Autopista Conexión Pacifico 3				FECHA ACTUALIZACIÓN	20/02/2017	
								Con corte a	31/12/2016	
<b>TEMAS</b>	T4 / UF4			●	T5 / UF5			●		
<b>Fechas</b>	Inicio	01/09/16	Fin	10/10/19	Inicio	01/12/16	Fin	01/10/20		
Tramite Ambiental		100	●			100	●			
Disponibilidad Predial		95	●			40	●			
Túneles	C	1								
	E	0								
	P	0								
Puentes Vehiculares	C	7			28					
	E	0			0					
	P	0			0					
Mejoramiento	C	15			46					
	E	0.0			0					
	P	0.0			0					

**Convenciones:**

- C: Contratada
- E: Ejecución
- P: Programado

**INAGURACIONES DE LA VIGENCIA**

**2016**



**INFORMACIÓN FINANCIERA**

<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>		<b>VALOR ACTUAL</b>	
\$1,869,330,678,417	Pesos 2012	\$1,869,330,678,417	Pesos 2012
<b>3.0%</b>	% CUMPLIMIENTO VPIP	VPIP ACTUAL \$1,050,218,992,313 Pesos 2012	VPIP GENERADO \$31,609,594,534.00 Pesos 2012
<b>0%</b>	% CUMPLIMIENTO APORTES ANI	APORTES ANI TOTAL CONTRATO \$1,985,229,352,724 Pesos 2012	APORTES ANI GIRADOS A FIDUCIA \$0 Pesos 2012

**VERIFICADO**

*[Signature]*

SUPERVISOR DE PROYECTOS CARRETERO

*[Signature]*

APOYO A LA SUPERVISIÓN