



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO GCSP-F-227

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN 001

FORMATO INFORME EJECUTIVO CARRETERO

FECHA 12/9/2016

INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO C-25

PROYECTO Ruta del Sol sector - 3

Ruta del

FECHA ACTUALIZACIÓN

12/31/2016

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONCESIONARIO		INTERVENTORIA		ANI	
YUMA CONCESIONARIA S.A.		CONSORCIO EL SOL		Vicepresidencia Ejecutiva	
Gerente	LEONARDO CASTRO	Gerente	ALEJANDRO RESTREPO GÓMEZ	Supervisor del Contrato	VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
Nº contrato	007 de 2010	Nº contrato		Gerente	ANDRÉS RENALDO SILVA VILLEGAS
Composición Accionaria	<ul style="list-style-type: none"> Conalvias Construcciones S.A.S. 5.97% Impregilo International Infraestructuras N.V. 8.33% Fondo De Capital Privado Ruta Del Sol 17% Infraestructura Concesionada S.A. 28.70% Impregilo S.P.A. 40% 	Composición Accionaria	<ul style="list-style-type: none"> TEA Ltda. Consultorias 20% Arredondo Madrid Ingenieros Civiles Ltda. 40% Restrepo y Uribe S.A.S. 40% 	Apoyo a las Supervisión Técnico Jurídico: Egna Dorayne Franco Méndez, Gerardo Mauricio Cortés Pomar Financiero: Erwin Jamid Ramirez Ríos Predial: Geovanny Andrés Casanova Díaz, Diana María Vaca Chavarría Jurídico Predial: Diana María Vaca Chavarría Ambiental: Veronica Villalba Campos Social: Delia Alexandra Rodríguez Zambrano Riesgos: Maria Fernanda Rueda García Defensa Judicial: Angelica María Rodríguez Valero	

FECHAS IMPORTANTES



2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

27%

FASE ACTUAL CONSTRUCCIÓN

% DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL

Seguimiento por UF/TRAMO

TEMAS	T1 / UF1			T2 / UF2			T3 / UF3		
	Inicio	04/09/13	Fin	Inicio	17/08/12	Fin	Inicio	04/08/14	Fin
Tramite Ambiental	95%			100%			100%		
Disponibilidad Predial	55%			98%			43%		
Segunda Calzada	C	38		50			70		
	E	6.821	109%	34.139	86%		0		0%
	P	6.26		39.53			8.17		
Puentes Vehiculares	C	4		4			7		
	E	0	0%	0	0%		0		0%
	P	0		0			0		
Rehabilitación	C	38		50			70		
	E	0.0	0%	35.6	89%		0.0		0%
	P	0.0		40.0			0.0		
Doble Calzada	C	0		0			0		
	E	0		0			0		
	P	0		0			0		

INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO	C-25	PROYECTO	Ruta del Sol sector - 3						Ruta del	FECHA ACTUALIZACIÓN	12/31/2016	
TEMAS	T4 / UF4			T5 / UF5			T6 / UF6					
Fechas	Inicio	01/08/17	Fin	31/12/19	Inicio	21/05/14	Fin	16/03/19	Inicio	04/06/13	Fin	05/03/19
Tramite Ambiental	100			●	100			●	100			●
Disponibilidad Predial	9%			●	82%			●	92%			●
Segunda Calzada	C	61			41			88				
	E	0	●	0%	13.706	●	82%	33.512	●	66%		
	P	0			16.62			50.78				
Puentes Vehiculares	C	16			2			5				
	E	0	●	0%	0	●	0%	0	●	0%		
	P	0			0			0				
Rehabilitación	C	61.0			41.0			88.0				
	E	0.0	●	0%	0.0	●	0%	16.1	●	60%		
	P	0.0			0.0			26.7				
Doble Calzada	C	0			0			0				
	E	0			0			0				
	P	0			0			0				
TEMAS	T7 / UF7			T8 / UF8			T9 / UF9					
Fechas	Inicio	17/08/12	Fin	19/05/18	Inicio	21/11/18	Fin	31/12/19	Inicio	20/10/16	Fin	31/05/19
Tramite Ambiental	100			●	100			●	100			●
Disponibilidad Predial	99%			●	70%			●	60%			●
Segunda Calzada	C	26			91			0				
	E	31.355	●	85%	5.135	●	26%	0	●	0%		
	P	36.95			20.13			0				
Puentes Vehiculares	C	3			4			0				
	E	0			0			0	●	0%		
	P	0			0			0				
Rehabilitación	C	26			91			0				
	E	21.2	●	82%	53.5	●	100%	0.0	●	0%		
	P	26.0			53.5			0.0				
Doble Calzada	C	0			0			0				
	E	0			0			0				
	P	0			0			0				


Convenciones:

- C: Contratada
- E: Ejecución
- P: Programado

Para el Contrato 007 de 2010, no se realiza Rehabilitación sino mejoramiento

INAGURACIONES DE LA VIGENCIA

2016



INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO

C-25

PROYECTO

Ruta del Sol sector - 3

Ruta del

FECHA ACTUALIZACIÓN

12/31/2016

INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

VALOR ACTUAL

Pesos 2008

Pesos 2005

52.87%

% CUMPLIMIENTO
INGRESO ESPERADO

VPIT ACTUAL

\$2,079,953,179,851

Pesos
2008

VPIT GENERADO

\$1,099,576,823,363.00

Pesos
2008

49.76%

% CUMPLIMIENTO
APORTES ANI

APORTES ANI
TOTAL CONTRATO

\$2,431,667,000,000

Pesos
2008

APORTES ANI
GIRADOS A FIDUCIA

\$1,210,000,000,000

Pesos
2008

VERIFICADO

ANDRES RENALDO SILVA VILLEGAS
GERENTE TÉCNICO VEJ

EGNNA DORAYNE FRANCO MÉNDEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA

