


 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GOSP-F-227	
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	001
	FORMATO	INFORME EJECUTIVO CARRETERO		FECHA	12/9/2016

INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO: **C-25** PROYECTO: **Ruta del Sol sector - 3** Ruta del FECHA ACTUALIZACIÓN: **12/31/2017**

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONCESIONARIO	INTERVENTORIA	ANI
 YUMA CONCESIONARIA S.A.	 CONSORCIO EL SOL	 Vicepresidencia Ejecutiva
Gerente: FRANCESCO STOPPONI <small>Representante Legal(s)</small>	Gerente: FERNANDO CARO RIVERA	Supervisor del Contrato: VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
Nº contrato: 007 de 2010	Nº contrato: SEA-057-2012	Gerente: JAVIER HUMBERTO FERNÁNDEZ VARGAS
Composición Accionaria <ul style="list-style-type: none"> Conalvias Construcciones S.A.S. 5.97% Impregilo International Infrastructures N.V. 8.33% Fondo De Capital Privado Ruta Del Sol 17% Infraestructura Concesionada S.A. 28.70% Impregilo S.P.A. 40% 	Composición Accionaria <ul style="list-style-type: none"> TEA Ltda. Consultorías 20% Arredondo Madrid Ingenieros Civiles Ltda. 40% Restrepo y Uribe S.A.S. 40% 	Apoyo a las Supervisión <ul style="list-style-type: none"> Técnico: Egna Dorayne Franco Méndez Jurídico: Javier Hernando Parada Sanchez Financiero: Javier Camilo Sánchez Sanabria Predial: Geovanny Andrés Casanova Díaz Jurídico Predial: Diana María Vaca Chavarría Ambiental: Veronica Villalba Campos Social: Stella Aldana Alonso Riesgos: Maria Fernanda Rueda García Defensa Judicial: Milton Julian Cabrera Pinzón

FECHAS IMPORTANTES



2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

31.39%

FASE ACTUAL CONSTRUCCIÓN

% DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL

Seguimiento por UF/TRAMO

TEMAS	T1 / UF1			T2 / UF2			T3 / UF3		
	Inicio	04/09/13	Fin	Inicio	17/08/12	Fin	Inicio	04/08/14	Fin
Tramite Ambiental	95%	●		100%	●		100%	●	
Disponibilidad Predial	86.3%	●		91.9%	●		66.80%	●	
Segunda Calzada	C	39.83	●	47.64	●		70.01	●	
	E	4.11	●	0.67	●	6%	0.00	●	0%
	P	27.17	●	12.07	●		8.34	●	
Puentes Vehiculares	C	1	●	4	●		7	●	
	E	1	●	1	●	100%	0	●	0%
	P	1	●	1	●		0	●	
Rehabilitación	C	39.73	●	47.70	●		69.414	●	
	E	0.00	●	0.67	●	14%	0.0	●	0%
	P	12.73	●	4.71	●		0.0	●	
Doble Calzada	C	0	●	0	●		0	●	
	E	0	●	0	●		0	●	
	P	0	●	0	●		0	●	

6/6



INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO	C-25	PROYECTO	Ruta del Sol sector - 3						Ruta del	FECHA ACTUALIZACIÓN	12/31/2017	
TEMAS	T4 / UF4			T5 / UF5			T6 / UF6					
Fechas	Inicio	01/08/17	Fin	31/12/19	Inicio	21/05/14	Fin	16/03/19	Inicio	04/06/13	Fin	05/03/19
Tramite Ambiental	100				100				100			
Disponibilidad Predial	18.00%				87.90%				94.00%			
Segunda Calzada	C	59.39			35.29				74.36			
	E	0.00		0%	0.00		0%		0.00		0%	
	P	0.00			0.00				9.26			
Puentes Vehiculares	C	16			2				4			
	E	0		0%	0		0%		3		100%	
	P	0			0				3			
Rehabilitación	C	61.0			41.0				88.0			
	E	0.0		0%	0.0		0%		16.1		60%	
	P	0.0			0.0				26.7			
Doble Calzada	C	0			0				0			
	E	0			0				0			
	P	0			0				0			
TEMAS	T7 / UF7			T8 / UF8			T9 / UF9					
Fechas	Inicio	17/08/12	Fin	19/05/18	Inicio	21/11/18	Fin	31/12/19	Inicio	20/10/16	Fin	31/05/19
Tramite Ambiental	100				100				100			
Disponibilidad Predial	99.30%				76.80%				81.00%			
Segunda Calzada	C	36.448			89.02				12.51			
	E	8.392		55%	0.00		0%		0		0%	
	P	15.226			0.00				0			
Puentes Vehiculares	C	2			4				0			
	E	2		100%	0		0%		0			
	P	2			0				0			
Rehabilitación	C	26			91				0			
	E	21.2		82%	53.5		100%		0.0		0%	
	P	26.0			53.5				0.0			
Doble Calzada	C	0			0				0			
	E	0			0				0			
	P	0			0				0			

Convenciones:

- C: Contratada
- E: Ejecución
- P: Programado

Para el Contrato 007 de 2010, no se realiza Rehabilitación sino mejoramiento
La longitudes de los tramos fueron ajustados conforme a los estudios y diseños

INAGURACIONES DE LA VIGENCIA

2018

No se estiman inauguraciones para el año 2018



sk

[Handwritten signature]

INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO

C-25

PROYECTO

Ruta del Sol sector - 3

Ruta del

FECHA ACTUALIZACIÓN

12/31/2017

INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$2,079,953,179,851

Pesos 2008

VALOR ACTUAL

\$2,079,953,179,851

Pesos 2008

59.76%

% CUMPLIMIENTO
INGRESO ESPERADO

VPIT ACTUAL

\$2,079,953,179,851

Pesos
2008

VPIT GENERADO

\$1,242,913,161,319.00

Pesos
2008

58.81%

% CUMPLIMIENTO
APORTES ANI

APORTES ANI
TOTAL CONTRATO

\$2,431,667,000,000

Pesos
2008

APORTES ANI
GIRADOS A FIDUCIA

\$1,430,000,000,000

Pesos
2008

VERIFICADO

JAVIER HUMBERTO FERNÁNDEZ VÁRGAS
GERENTE FUNCIONAL VE

EGNNA DORAYNE FRANCO MÉNDEZ
LIDER SEGUIMIENTO