



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSF-F-227
PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
FORMATO	INFORME EJECUTIVO CARRETERO	FECHA	12/9/2016

INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO: C-25 PROYECTO: Ruta del Sol sector - 3 Ruta del FECHA ACTUALIZACIÓN: 12/31/2016

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONCESIONARIO YUMA CONCESIONARIA S.A.		INTERVENTORIA CONSORCIO EL SOL		ANI Vicepresidencia Ejecutiva	
Gerente	LEONARDO CASTRO	Gerente	ALEJANDRO RESTREPO GÓMEZ	Supervisor del Contrato	VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
Nº contrato	007 de 2010	Nº contrato		Gerente	ANDRÉS RENALDO SILVA VILLEGAS
Composición Accionaria	Conavías Construcciones S.A.S. 5.37% Impregilo Internacional Infraestructuras N.V. 2.93% Fondo De Capital Privado Ruta Del Sol 17% Infraestructura Concesionada S.A. 28.70% Impregilo S.P.A. 40%	Composición Accionaria	TEA Ltda. Consultoría 20% Arredondo Madrid Ingenieros Civiles Ltda. 40% Restrepo y Uribe S.A.S. 40%	Apoyo a las Supervisión	Técnico Jurídico: Egna Dorayne Franco Méndez Gerardo Mauricio Cortés Pomar Financiero: Ervín Jamid Ramírez Ríos Predial: Geovanny Andrés Casanova Díaz Jurídico Predial: Diana María Vaca Chavarría Ambiental: Verónica Villalba Campos Social: Della Alexandra Rodríguez Zambrano Riesgos: María Fernanda Rueda García Defensa Judicial: Angelica María Rodríguez Valero

FECHAS IMPORTANTES



2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

27%

FASE ACTUAL CONSTRUCCIÓN

% DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL

Seguimiento por UF/TRAMO

TEMAS	T1 / UF1			T2 / UF2			T3 / UF3				
	Inicio	04/09/13	Fin	Inicio	17/08/12	Fin	19/05/19	Inicio	04/08/14	Fin	30/12/19
Trámite Ambiental	95%			100%			100%				
Disponibilidad Predial	55%			98%			43%				
Segunda Calzada	C	38	109%	50	86%	70	0%	0	0%	0	0%
	E	6.821		34.139		0					
	P	6.26		89.53		8.17					
Puentes Vehiculares	C	4	0%	4	0%	7	0%	0	0%	0	0%
	E	0		0		0					
	P	0		0		0					
Rehabilitación	C	38	0%	50	89%	70	0%	0	0%	0	0%
	E	0.0		35.6		0.0					
	P	0.0		40.0		0.0					
Doble Calzada	C	0		0		0		0		0	
	E	0		0		0					
	P	0		0		0					

INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO		C-25		PROYECTO		Ruta del Sol sector - 3		Ruta del		FECHA ACTUALIZACIÓN		17/01/2016	
TEMAS		T4 / UF4			T5 / UF5			T6 / UF6					
Fechas		Inicio	01/08/17	Fin	31/12/19	Inicio	21/03/14	Fin	16/03/19	Inicio	04/05/13	Fin	05/05/19
Tramite Ambiental		100			100			100					
Disponibilidad Predial		9%			82%			92%					
Segunda Calzada	C	61			41			88					
	E	0			13.706			33.512					
	P	0			16.62			50.78					
Puentes Vehiculares	C	16			2			5					
	E	0			0			0					
	P	0			0			0					
Rehabilitación	C	61.0			41.0			88.0					
	E	0.0			0.0			16.1					
	P	0.0			0.0			26.7					
Doble Calzada	C	0			0			0					
	E	0			0			0					
	P	0			0			0					
TEMAS		T7 / UF7			T8 / UF8			T9 / UF9					
Fechas		Inicio	17/08/12	Fin	19/05/18	Inicio	21/11/18	Fin	31/12/19	Inicio	20/10/16	Fin	31/05/19
Tramite Ambiental		100			100			100					
Disponibilidad Predial		99%			70%			60%					
Segunda Calzada	C	26			91			0					
	E	31.355			5.135			0					
	P	36.95			20.13			0					
Puentes Vehiculares	C	3			4			0					
	E	0			0			0					
	P	0			0			0					
Rehabilitación	C	26			91			0					
	E	21.2			53.5			0.0					
	P	26.0			53.5			0.0					
Doble Calzada	C	0			0			0					
	E	0			0			0					
	P	0			0			0					

Convenciones:

- C: Contratada
- E: Ejecución
- P: Programado

Para el Contrato 007 de 2010, no se realiza Rehabilitación sino mejoramiento

INAGURACIONES DE LA VIGENCIA 2016



INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO: **C-25** PROYECTO: **Ruta del Sol sector - 3** Ruta del: **FECHA ACTUALIZACIÓN:** **12/31/2016**

INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR ACTUAL	
		Pesos 2008	Pesos 2005
52.87%	% CUMPLIMIENTO INGRESO ESPERADO	VPIT ACTUAL	VPIT GENERADO
		\$2,079,953,179,851	\$1,099,576,823,363.00
49.76%	% CUMPLIMIENTO APORTES ANI	APORTES ANI TOTAL CONTRATO	APORTES ANI GIRADOS A FIDUCIA
		\$2,431,667,000,000	\$1,210,000,000,000

VERIFICADO



ANDRES RENALDO SILVA VILLEGAS
GERENTE TÉCNICO VEI



EGNNA DORAYNE FRANCO MÉNDEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA