

Para contestar cite:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Memorando No. 2016-306-002922-3
Fecha: 08/02/2016 11:21:50->306
FUN: ALEXANDRA NAVARRO ER-703
Anexos: 1 folio, 1 CD



Bogotá, D.C.

PARA: ALEXANDRA NAVARRO ERAZO
Coordinador GIT de Contratación

DE: JOSÉ LEONIDAS NARVÁEZ MORALES
Vicepresidente de Gestión Contractual

LUIS EDUARDO GUTIERREZ DÍAZ
Gerente de Proyectos Carreteros 2

ASUNTO: Proyecto de Concesión Vial bajo un esquema de APP "Transversal del Sisga" Contrato No. 009 del 10 de julio de 2015. Solicitud publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP de los formatos GCSP-F-202 y GCSP-F-227.

Cordial saludo,

Atendiendo lo requerido mediante circular con radicado ANI 2016-409-000040-4 de diciembre 29 de 2016, relacionada con Informes de ejecución contractual Contratación de bienes y servicios, se solicita a la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Contratación, la publicación de los formatos:


- GCSP-F-227 – Informe Ejecutivo Carretero
- GCSP-F-202 – Revisión y Aprobación del Informe Mensual de Interventoría – del Proyecto Transversal del Sisga.

Atentamente,


X JOSÉ LEONIDAS NARVÁEZ MORALES
Vicepresidente de Gestión Contractual


LUIS EDUARDO GUTIERREZ DÍAZ
Gerente Grupo Interno de Trabajo Carreteros 2

Anexo: La enunciado en un (1) Folio
(1) CD


Proyecto: Piedad Margoth Moncayo Solarte – Líder Apoyo a la Supervisión V.G.C. 
Nro. Borrador: 20183060004204
GADF-F-010

INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO		PROYECTO		FECHA AUTORIZACION	
TEMAS		Sisga el Secreto		31/12/2017	
		UF4			
Fechas		Inicio	30/04/17	Fin	16/10/19
Trámite Ambiental			62.1		
Disponibilidad Predial			83.1		
	C	26,74 Km			
Rehabilitación	E	0%			
	P	0%			
Rehabilitación y reconstrucción de pavimento	C	21,35 Km			
	E	0%			
	P	0%			
Construcción de intersecciones a nivel	C	6 Und			
	E	0			
	P	0			
Mejoramiento de pasos urbanos	C	2 Und			
	E	0%			
	P	0%			
Construcción de puentes peatonales	C	4 Und			
	E	0%			
	P	0%			
Demolición y reemplazo de puentes	C	1 Und			
	E	0%			
	P	0%			
Reperfilamiento de Túneles existentes	C	N/A			
	E	N/A			
	P	N/A			

Convenios:
 C: Contratada
 E: Ejecución
 P: Programado

INAGURACIONES DE LA VIGENCIA 2017



INFORMACION FINANCIERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR ACTUAL	
\$966.849.097.446	Pesos Dic 2013	\$966.849.097.446	Pesos Dic 2013
1,75%	% CUMPLIMIENTO INGRESO ESPERADO	VPMP ACTUAL	VPMP GENERADO
		\$410.454.773.593	Pesos Dic 2013
0%	% CUMPLIMIENTO APORTES ANI	APORTES ANI TOTAL CONTRATO	APORTES ANI GIRADOS A FIDUCIA
		\$1.044.107.021.859	Pesos Dic 2013

VERIFICADO

LUIS EDUARDO GUTIERREZ DIAZ
 SUPERVISOR DE PROYECTOS CARRETERO

PIEDAD VERGARA MONDRINO SOLARTE
 LIDER EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION