

INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO

C-41

PROYECTO

IP - Chirajara - Villavicencio

FECHA ACTUALIZACIÓN

31/12/2016

1. INFORMACIÓN GENERAL





CONCESIONARIO

CONCESIONARIA VIAL ANDINA SAS

Gerente Antonio Ricardo Postarini Herrera
Nº contrato 005 de 2015

Composición Accionara




INTERVENTORIA

CONSORCIO METROANDINA

Gerente Oscar Alfredo Montoya Castro
Nº contrato 365 de 2015

Composición Accionara



ANI

Vicepresidencia Ejecutiva

Supervisor del Contrato Vicepresidente Ejecutivo
Gerente Javier Humberto Fernández Vargas
Apoyo a la Supervisión
Líder Equipo Supervisión Maria Patricia Vargas Moyano
Financiero Lina Maria Montoya
Jurídico Jorge A. Martinez
Predial Jairo Andrey Bejarano
Jurídico Predial Vianey Bravo Paredes
Social Sandra Izquierdo
Ambiental Liseth Villareal
Riesgos Lina L. Leal
Defensa Judicial Jessenia Pava

FECHAS IMPORTANTES



2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

0.34%

FASE ACTUAL CONSTRUCCIÓN

% DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL

Seguimiento por UF/TRAMO

TEMAS	T1 / UF1				T2 / UF2				T3 / UF3			
	Inicio	15/09/16	Fin	15/09/19	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin		
Tramite Ambiental	75				75				75			
Disponibilidad Predial	88.46				25				49			
Segunda Calzada	C	2,45 Km			3,37 Km				3,87 Km			
	E	0			0				0			
	P	0			0				0			
Puentes Vehiculares	C	1 unidades			2 unidades				3 unidades			
	E	0			0				0			
	P	0			0				0			
Túneles	C	1 unidades			2 unidades				2 unidades			
	E	0			0				0			
	P	0			0				0			

INFORME EJECUTIVO CARRETERO


CODIGO		C-41	PROYECTO							FECHA ACTUALIZACIÓN			
			IP - Chirajara - Villavicencio							31/12/2016			
TEMAS		T4 / UF4			T5 / UF5			T6 / UF6					
Fechas		Inicio	15/09/16	Fin	15/09/20	Inicio	15/09/16	Fin	15/09/21	Inicio	20/12/16	Fin	20/12/21
Trámite Ambiental		75				75				75			
Disponibilidad Predial		100				97.65				63.35			
Segunda Calzada	C	0,88 Km				4.2				7.82			
	E	0				0				0			
	P	0				0				0			
Puentes Vehiculares	C	1 unidades				7 unidades				2 unidades			
	E	0				0				0			
	P	0				0				0			
Túneles	C	0				1 unidades				1 unidades			
	E					0				0			
	P					0				0			

Convenciones:

- C: Contratada
- E: Ejecución
- P: Programado

INAGURACIONES DE LA VIGENCIA

2016



INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$5,090,472,461,167

Pesos 2013

VALOR ACTUAL

\$5,090,472,461,167

Pesos 2013

0.0

% CUMPLIMIENTO DEL VPIP

VPIT ACTUAL

\$2,185,031,662,470

Pesos 2013

VPIT GENERADO

\$0.00

Pesos 2013

0.0

% CUMPLIMIENTO APORTES ANI

APORTES ANI TOTAL CONTRATO

\$0

Pesos 2013

APORTES ANI GIRADOS A FIDUCIA

\$0

Pesos 2013

VERIFICADO

JAVIER HUMBERTO FERNÁNDEZ VARGAS
Gerente Funcional y/o de Proyectos

Maria Patricia Vargas Moyano
Lider Equipo Supervisión