

INFORME DE CUMPLIMIENTO

CARGO		C-05	PROYECTO				FECHA ACTUALIZACIÓN						
			Autopistas al Mar 2				1/20/2017						
TEMAS		T3 / UF3 Tuncel Fuemla 2,2 km				T1 / UF4 Dabelba - Mutatá - 50.5 km				T1 / UF5 Mutatá - El Tigre 46,2 km			
Fechas		Inicio	18/01/18	Fin	21/12/20	Inicio	28/01/18	Fin	31/12/20	Inicio	18/01/17	Fin	27/12/18
Trámite Ambiental		50				50				50			
Disponibilidad Predial		0				0				0			
Mejoramiento	C					3.5							
	E												
	P												
Rehabilitación	C					47				46.2			
	E												
	P												
Túneles	C	1											
	E												
	P												
Puentes Vehiculares	C					17							
	E												
	P												
TEMAS		T1 / UF6 El Tigre - Necocli 109 km											
Fechas		Inicio		Fin									
Trámite Ambiental		0											
Disponibilidad Predial		100											
Segunda Calzada	C												
	E												
	P												
Puentes Vehiculares	C												
	E												
	P												
Rehabilitación	C												
	E												
	P												
Doble Calzada	C												
	E												
	P												
Convenciones: C: Construida E: Ejecución P: Programado													
INAGURACIONES DE LA VIGENCIA 2016													
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV													
INFORMACIÓN FINANCIERA													
VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$2,574,327,191,619						Pesos 2012		VALOR ACTUAL \$2,574,327,191,619					
						Pesos 2012							
0%		N CUMPLIMIENTO VIP		VIP ACTUAL		VIP GENERADO							
				\$412,912,856,931		\$4,012		\$0.00				\$2,612	
0%		N CUMPLIMIENTO APORTES ANI		APORTES ANI TOTAL CONTRATO		APORTES ANI GIRADOS A FIDUCIA							
				\$3,505,594,423,871		Pesos 2012		\$0				Pesos 2012	
SUPERVISOR DE PROYECTOS CARRETERO						VERIFICADO							