



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO		GOSP-F-202
		GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN
PROCESO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENTORÍA		FECHA	21/09/2015
FORMATO				

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	020 DE 2012
Objeto:	En virtud del presente contrato el interventor se obliga a ejecutar para la AGENCIA la inventoria integral del Contrato de Concesión, a cambio de una contraprestación que la AGENCIA pagará mensualmente, mediante la Subcuenta de Interventoría del Patrimonio Autónomo, en los términos y condiciones que en este contrato se indican.
Interventoría:	Consortio Interventoría Transversal de las Américas
Concesionario:	Vías de las Américas S.A.S.
Valor Inicial:	CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/LEGAL (\$42.857410.817,28) en Pesos constantes del 31 de diciembre de 2008.
Valor adicionales:	\$2.169.350.040
Fecha del Contrato:	09 de marzo de 2012.
Plazo Contractual:	El plazo de duración se ha estimado en siete (7) años, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Interventoría
Fecha de Inicio:	16 de abril de 2012

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.	58
MES	Enero de 2017
Fecha Radicación	17 de febrero de 2017
No. Radicado	2017-409-017518-2

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL						
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	X			Lina Patricia Calvo orozco	Apoyo a la Supervisión VCG	<i>[Firma]</i>
Componente Financiero	X			Ana Lucio Niño Furnieles	Asesor Financiero del Proyecto GITF-VGC	<i>[Firma]</i>
Gestión Ambiental	X			Veronica Villalba Campos	Asesor Ambiental del Proyecto	<i>[Firma]</i>
Gestión Predial	X			William Yesid Latorre Moya	Asesor Predial del Proyecto	<i>[Firma]</i>
Gestión Social	X			Angela Patricia Arias Saldaña	Asesor Social del Proyecto	<i>[Firma]</i>
Componente Jurídico	X			Mauricio Alberto Arias Murillo	Asesor Jurídico del Proyecto	<i>[Firma]</i>
Gestión Jurídico Predial	X			Aidee Lora Pineda	Asesor Jurídico - Predial del Proyecto	<i>[Firma]</i>
Riesgos	X			N/A	N/A	<i>[Firma]</i>
Indicadores				N/A	N/A	
Desarrollo Obra				N/A	N/A	
Aforo y Auditoría				N/A	N/A	

Teniendo en cuenta que el informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 58 del mes de enero de 2017.




SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		CÓDIGO	GCSF-F-202
		VERSIÓN	001
PROCESO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENTORÍA	FECHA	21/09/2015
FORMATO			

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	020 DE 2012 ADICIONAL NO.1
Objeto:	EL INTERVENTOR deberá ejecutar para LA AGENCIA, la Interventoría Integral de las actividades y obras requeridas para la construcción de la segunda calzada Montería - El Quince, correspondientes al Otrosí No.12 de Contrato de Concesión No.008 de 2010.
Interventoría:	Consortio Interventoría Transversal de las Américas
Concesionario:	Vías de las Américas S.A.S.
Valor Inicial:	CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/LEGAL (\$42.857'410.817,28) en Pesos constantes del 31 de diciembre de 2008.
Valor Adiciones:	DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUARENTA PESOS M/CTE (\$2.169.350.040)
Fecha del Contrato Inicial:	09 de marzo de 2012.
Fecha de Adición:	14 de diciembre de 2015
Plazo Contractual:	El plazo de duración se ha estimado en siete (7) años, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Interventoría
Fecha de Inicio:	16 de abril de 2012

INFORMACIÓN GENERAL








Informe de Interventoría No.:	B Tramo Montería - El Quince		
MES:	Enero		
Fecha Radicación	14 de Febrero de 2017		
No. Radicado	2017-409-015375-2		
OBLIGACIÓN	CUMPLE	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
	SI NO		
Técnica y Operativa	X		Una Patricia Calvo cruzco
Componente Financiero	X		Ana Lucia Niño Fumieles
Gestión Ambiental	X		Veronica Villalba Campos
Gestión Predial	X		William Yesid Latorre Moya
Gestión Social	X		Angela Patricia Arias Saldaña
Componente Jurídico	X		Mauricio Alberto Arias Murillo
Gestión Jurídico Predial	X		Alcée Lora Pineda
Riesgos	X		N/A
Indicadores			N/A
Desarrollo Obra			N/A
Aforo y Auditoría			N/A

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 08 del mes de enero de 2017, para el tramo Montería - El Quince.

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GOSP-F-202	
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	001
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENTORÍA		FECHA	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	020 DE 2012
Objeto:	En virtud del presente contrato el Interventor se obliga a ejecutar para la AGENCIA la Interventoría Integral del Contrato de Concesión, a cambio de una contraprestación que la AGENCIA pagará mensualmente, mediante la Subcuenta de Interventoría del Patrimonio Autónomo, en los términos y condiciones que en este contrato se indican.
Interventoría:	Consortio Interventoría Transversal de las Américas
Concesionario:	Vías de las Américas S.A.S.
Valor Inicial:	CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/LEGAL (\$42.857'410.817,28) en Pesos constantes del 31 de diciembre de 2008.
Valor adicionales:	\$2.169.350,040
Fecha del Contrato:	09 de marzo de 2012.
Plazo Contractual:	El plazo de duración se ha estimado en siete (7) años, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Interventoría
Fecha de Inicio:	16 de abril de 2012

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.	59
MES	Febrero de 2017
Fecha Radicación	17 de marzo de 2017
No. Radicado	2017-409-029058-2

OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	X			Lina Patricia Calvo Orozco	Apoyo a la Supervisión VCG	
Componente Financiero	X			Ana Lucia Niño Furnisiles	Asesor Financiero del Proyecto GITP-VGC	
Gestión Ambiental	X			Veronica Villalba Campos	Asesor Ambiental del Proyecto	
Gestión Predial	X			William Yesid Latorre Moya	Asesor Predial del Proyecto	
Gestión Social	X			Angela Patricia Arias Saldaña	Asesor Social del Proyecto	
Componente Jurídico	X			Mauricio Alberto Arias Murillo	Asesor Jurídico del Proyecto	
Gestión Jurídico Predial	X			Aldece Lara Pineda	Asesor Jurídico - Predial del Proyecto	
Riesgos	X			N/A	N/A	
Indicadores				N/A	N/A	
Desarrollo Obra				N/A	N/A	
Aforo y Auditoría				N/A	N/A	

Teniendo en cuenta que el informe presentado cumple con la requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 59 del mes de febrero de 2017.




SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSIP-F-202
PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENTORÍA	FECHA	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	D20 DE 2012 ADICIONAL NO.1.
Objeto:	EL INTERVENTOR debe ejecutar para LA AGENCIA, la interventoría integral de las actividades y obras requeridas para la construcción de la segunda calzada Montería - El Quince, correspondientes al Otrosí No.12 de Contrato de Concesión No.008 de 2010.
Interventoría:	Consortio Interventoría Transversal de las Américas
Concesionario:	Vías de las Américas S.A.S.
Valor inicial:	CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/LEGAL (\$42.857'410.817,28) en Pesos constantes del 31 de diciembre de 2008.
Valor adiciones:	DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUARENTA PESOS M/CTE (\$2.169.350.040)
Fecha del Contrato Inicial:	09 de marzo de 2012.
Fecha de Adición:	14 de diciembre de 2015
Plazo Contractual:	El plazo de duración se ha estimado en siete (7) años, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Interventoría
Fecha de Inicio:	16 de abril de 2012









INFORMACIÓN GENERAL					
Informe de Interventoría No.:	9 Tramo Montería - El Quince				
MES	Febrero				
Fecha Radicación	15 de marzo de 2017				
No. Radicado	2017-409-027860-2				
OBLIGACIÓN	CUMPLE	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO			
Técnica y Operativa	X		Lina Patricia Calvo Orozco	Apoyo a la Supervisión VGC	<i>[Signature]</i>
Componente Financiero	X		Ana Lucía Niño Furnielles	Asesor Financiero del Proyecto GTF-VGC	<i>[Signature]</i>
Gestión Ambiental	X		Veronica Villaiba Campos	Asesor Ambiental del Proyecto	<i>[Signature]</i>
Gestión Predial	X		Willmer Yesid Latorre Moya	Asesor Predial del Proyecto	<i>[Signature]</i>
Gestión Social	X	<i>[Handwritten]</i>	Angela Patricia Arias Saldaña	Asesor Social del Proyecto	<i>[Signature]</i>
Componente Jurídico	X		Mauricio Alberto Arias Murillo	Asesor Jurídico del Proyecto	<i>[Signature]</i>
Gestión Jurídica Predial	X		Aldee Lora Pineda	Asesor Jurídico - Predial del Proyecto	<i>[Signature]</i>
Riesgos	X		N/A	N/A	
Indicadores			N/A	N/A	
Desarrollo Obra			N/A	N/A	
Afara y Auditoría			N/A	N/A	

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 09 del mes de febrero de 2017, para el tramo Montería - El Quince.


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSIF-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENTORÍA		FECHA
				21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	020 DE 2012
Objeto:	En virtud del presente contrato el interventor se obliga a ejecutar para la AGENCIA la Interventoría Integral del Contrato de Concesión, a cambio de una contraprestación que la AGENCIA pagará mensualmente, mediante la Subcuenta de Interventoría del Patrimonio Autónomo, en los términos y condiciones que en este contrato se indican.
Interventoría:	Consejo Interventoría Transversal de las Américas
Concedentaria:	Vias de las Américas S.A.S.
Valor Inicial:	CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/LEGAL (\$42.857410.817,28) en Pesos constantes del 31 de diciembre de 2008.
Valor adicionales:	\$2.169.350.040
Fecha del Contrato:	09 de marzo de 2012.
Plazo Contractual:	El plazo de duración se ha estimado en siete (7) años, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Interventoría
Fecha de Inicio:	16 de abril de 2012










INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.	60
MES	Marzo de 2017
Fecha Radicación	19 de abril de 2017
No. Radicación	2017-409-040945-2

OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	X			Lina Patricia Calvo orozco	Apoyo a la Supervisión VCG	
Componente Financiero	X			Ana Lucía Niño Furnielias	Asesor Financiero del Proyecto GTR -VGC	
Gestión Ambiental	X			Veronica Villalba Campos	Asesor Ambiental del Proyecto	
Gestión Predial	X			Williamer Yesid Latorre Moya	Asesor Predial del Proyecto	
Gestión Social	X			Angela Patricia Arias Saldaña	Asesor Social del Proyecto	
Componente Jurídico	X			Mauricio Alberto Arias Muñillo	Asesor Jurídico del Proyecto	
Gestión Jurídico Predial	X			Aldée Lora Pineda	Asesor Jurídico - Predial del Proyecto	
Riesgos	X			N/A	N/A	
Indicadores				N/A	N/A	
Desarrollo Obra				N/A	N/A	
Año y Auditoría				N/A	N/A	


Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 60 del mes de marzo de 2017.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		GCSF-F-202
	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	CÓDIGO	001
	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENTORIA	FECHA	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	020 DE 2012 ADICIONAL NO.1
Objeto:	EL INTERVENTOR deberá ejecutar para LA AGENCIA, la Interventoría Integral de las actividades y obras requeridas para la construcción de la segunda calzada Montería - El Quince, correspondientes al Oficio No.12 de Contrato de Concesión No 008 de 2010.
Interventoría:	Consortio Interventoría Transversal de las Américas
Concesionario:	Vías de las Américas S.A.S.
Valor Inicial:	CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/LEGAL [942.857410.817,28] en Pesos constantes del 31 de diciembre de 2008.
Valor adiciones:	DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUARENTA PESOS M/CTE [S2.169.350.040]
Fecha del Contrato Inicial:	09 de marzo de 2012.
Fecha de Adición:	14 de diciembre de 2015
Plazo Contractual:	El plazo de duración se ha estimado en siete (7) años, contados a partir de la suscripción del Acta de inicio de interventoría
Fecha de Inicio:	16 de abril de 2012

INFORMACIÓN GENERAL						
Informe de Interventoría No.:	10 Tramo Montería - El Quince					
IMES	Marzo					
Fecha Radicación	17 de Abril de 2017					
INO. Radicado	2017-409-039563-2					
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	X			Lina Patricia Calvo Orozco	Apoyo a la Supervisión VCC	
Componente Financiero	X			Ana Lucia Niño Furniles	Asesor Financiero del Proyecto GTTF-VCC	
Gestión Ambiental	X			Veronica Villalba Campos	Asesor Ambiental del Proyecto	
Gestión Predial	X			Williamer Yesid Latorre Moya	Asesor Predial del Proyecto	
Gestión Social	X			Angela Patricia Arias Saldaña	Asesor Social del Proyecto	
Componente Jurídico	X			Mauricio Alberto Arias Murillo	Asesor Jurídico del Proyecto	
Gestión Jurídico Predial	X			Aidee Lora Pineda	Asesor Jurídico - Predial del Proyecto	
Riesgos	X			N/A	N/A	
Indicadores				N/A	N/A	
Desarrollo Obra				N/A	N/A	
Aforo y Auditoría				N/A	N/A	

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 10 del mes de Marzo de 2017, para el tramo Montería - El Quince.

 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSF-F-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENTORÍA		FECHA
				001
				21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	020 DE 2012 ADICIONAL NO.1
Objeto:	EL INTERVENTOR deberá ejecutar para LA AGENCIA, la Interventoría Integral de las actividades y obras requeridas para la construcción de la segunda calzada Montería - El Quince, correspondientes al Ótrosf No.12 de Contrato de Concesión No.008 de 2010.
Interventoría:	Consortio Interventoría Transversal de las Américas
Concesionario:	Vías de las Américas S.A.S.
Valor Inicial:	CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/LEGAL (\$42.857'410.817,28) en Pesos constantes del 31 de diciembre de 2008.
Valor adiciones:	DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUARENTA PESOS M/CTE (\$2.159.350.040)
Fecha del Contrato Inicial:	09 de marzo de 2012.
Fecha de Adición:	14 de diciembre de 2015
Plazo Contractual:	El plazo de duración se ha estimado en siete (7) años, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Interventoría
Fecha de Inicio:	16 de abril de 2012

INFORMACIÓN GENERAL			
Informe de Interventoría No.	61 General		
MES	Abril		
Fecha Radicación	18 de Mayo de 2017		
No. Radicado	2017-409-052775-2		
OBLIGACIÓN	CUMPLE		FIRMA
	SI	NO	
Técnica y Operativa			<i>[Firma]</i>
Componente Financiero			<i>[Firma]</i>
Gestión Ambiental			<i>[Firma]</i>
Gestión Predial	X		<i>[Firma]</i>
Gestión Social	X		<i>[Firma]</i>
Componente Jurídico	X		<i>[Firma]</i>
Gestión Jurídico Predial			<i>[Firma]</i>
Riesgos	X		<i>[Firma]</i>
Indicadores		N/A	
Desarrollo Obra		N/A	
Aforo y Auditoría		N/A	

Teniendo en cuenta que el informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual general de Interventoría No. 61 del mes de Abril de 2017




SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		CÓDIGO	GOSP-F-202
		PROCESO	001
REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENTORIA		FECHA	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL Contrato No.: 020 DE 2012 ADICIONAL NO.1	
Objeto:	EL INTERVENTOR debera ejecutar para LA AGENCIA, la interventoria integral de las actividades y obras requeridas para la construcción de la segunda calzada Montería - El Quince, correspondientes al Otrosí No.12 de Contrato de Concesión No.008 de 2010.
Interventor:	Consortio Interventoria Transversal de las Américas
Concesionario:	Vías de las Américas S.A.S.
Valor Inicial:	CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/LEGAL (\$42.857'430.817,28) en Pesos constantes del 31 de diciembre de 2008.
Valor adiciones:	DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUARENTA PESOS M/CTE (\$2.169.350.040)
Fecha del Contrato Inicial:	09 de marzo de 2012.
Fecha de Adición:	14 de diciembre de 2015
Plazo Contractual:	El plazo de duración se ha estimado en siete (7) años, contados a partir de la suscripción del Acta de inicio de Interventoria
Fecha de inicio:	16 de abril de 2012

INFORMACIÓN GENERAL Informe de Interventoria No. 11 Montería -El quince	
MES	Abril
Fecha Radicación	17 de Mayo de 2017
No. Radicado	2017-409-052130-2









OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	/			Lina Patricia Calvo orozco	Apoyo a la Supervision VCG	<i>[Firma]</i>
Componente Financiero	/			Ara Lucia Niño Furnielles	Asesor Financiero del Proyecto GTF-VGC	<i>[Firma]</i>
Gestión Ambiental	X			Verónica Villalba Campos	Asesor Ambiental del Proyecto	<i>[Firma]</i>
Gestión Predial	/			Willmer Yesid Latore Moya	Asesor Predial del Proyecto	<i>[Firma]</i>
Gestión Social	X			Angela Patricia Arias Salcaña	Asesor Social del Proyecto	<i>[Firma]</i>
Componente Jurídico	X			Mauricio Alberto Adas Murillo	Asesor Jurídico del Proyecto	<i>[Firma]</i>
Gestión Jurídico Predial	/			Aidee Lora Pineda	Asesor Jurídico - Predial del Proyecto	<i>[Firma]</i>
Riesgos	/			N/A	N/A	
Indicadores				N/A	N/A	
Desarrollo Obra				N/A	N/A	
Aforo y Auditoría				N/A	N/A	

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de interventoria y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual general de Interventoria No.21 del mes de Abril de 2017

 ANI <small>Agencia Nacional de Infraestructura</small>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-202
	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENTORIA	VERSIÓN	001
	FORMATO	FECHA		
		REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENTORIA	FECHA	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	020 DE 2012 ADICIONAL NO.1
Objeto:	EL INTERVENTOR deberá ejecutar para LA AGENCIA, la interventoría integral de las actividades y obras requeridas para la construcción de la segunda calzada Montería - El Quince, correspondientes al Ofrosi No.12 de Contrato de Concesión No.008 de 2010.
Interventoría:	Concesión Interventoría Transversal de las Américas
Concesionario:	Vías de las Américas S.A.S.
Valor Inicial:	CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/LEGAL (\$42.857410 817,28) en Pesos constantes del 31 de diciembre de 2008.
Valor adiciones:	DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUARENTA PESOS M/CTE (\$2.169.350.040)
Fecha del Contrato Inicial:	09 de marzo de 2012.
Fecha de Adición:	14 de diciembre de 2015
Plazo Contractual:	El plazo de duración se ha estimado en siete (7) años, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Interventoría
Fecha de Inicio:	16 de abril de 2012

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.	52 General
MES	Mayo
Fecha Radicación	22 de Junio de 2017
No. Radicado	2017-409-0657882-2

OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	X			Lina Patricia Calvo Orozco	Apoyo a la Supervisión VCG	
Componente Financiero	X			Ana Lucia Niño Fumiales	Asesor Financiero del Proyecto GTF -VGC	
Gestión Ambiental	X			Veronica Villalba Campos	Asesor Ambiental del Proyecto	
Gestión Predial	X			Wilmer Yesid Latorre Moya	Asesor Predial del Proyecto	
Gestión Social	X			Angela Patricia Arias Saldaña	Asesor Social del Proyecto	
Componente Jurídico	X			Mauricio Alberto Arias Mujunilo	Asesor Jurídico del Proyecto	
Gestión Jurídico Predial	X			Aidete Lora Pineda	Asesor Jurídico - Predial del Proyecto	
Riesgos	X			N/A	N/A	
Indicadores				N/A	N/A	
Desarrollo Obra				N/A	N/A	
Alfara y Auditoría				N/A	N/A	

Teniendo en cuenta que el informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual general de Interventoría No. 62 del mes de Mayo de 2017



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		CÓDIGO	GCSP-F-202
		PROCESO	001
REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENTORÍA		FECHA	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL CONTRATO No.: 020 DE 2012 ADICIONAL NO.1	
Objeto:	EL INTERVENTOR debera ejecutar para LA AGENCIA, la interventoría integral de las actividades y obras requeridas para la construcción de la segunda calzada Montería - El Quince, correspondientes al Ofrosi No.12 de Contrato de Concesión No.008 de 2010.
Interventoría:	Consortio Interventoría Transversal de las Américas
Concesionario:	Vias de las Américas S.A.S.
Valor Inicial:	CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/LEGAL (\$42.857'410.817,28) en Pesos constantes del 31 de diciembre de 2008.
Valor adiciones:	DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUARENTA PESOS M/OTE (\$2.169.350.040)
Fecha del Contrato Inicial:	09 de marzo de 2012.
Fecha de Adición:	14 de diciembre de 2015
Plazo Contractual:	El plazo de duración se ha estimado en siete (7) años, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Interventoría
Fecha de Inicio:	15 de abril de 2012

INFORMACIÓN GENERAL Informe de Interventoría No. 12 Montería -El quince MES Mayo Fecha Radicación 30 de junio de 2017 No. Radicado 2017-09-069148-2	
--	--

OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	X			Lina Patricia Calvo orozco	Apoyo a la Supervisión VEG	<i>[Firma]</i>
Componente Financiero	X			Ana Lucia Niño Furnieles	Asesor Financiero del Proyecto GTR-VGC	<i>[Firma]</i>
Gestión Ambiental	X			Veronica Villalba Campos	Asesor Ambiental del Proyecto	<i>[Firma]</i>
Gestión Predial	X			Willmer Yesid Latorre Moya	Asesor Predial del Proyecto	<i>[Firma]</i>
Gestión Social	X			Angela Patricia Arias Saldaña	Asesor Social del Proyecto	<i>[Firma]</i>
Componente Jurídico	X			Mauricio Alberto Arias Murillo	Asesor Jurídico del Proyecto	<i>[Firma]</i>
Gestión Jurídica Predial	X			Aidee Lara Pineda	Asesor Jurídico - Predial del Proyecto	<i>[Firma]</i>
Riesgos	X			N/A	N/A	
Indicadores				N/A	N/A	
Desempeño Obra				N/A	N/A	
Alcance y Auditoría				N/A	N/A	

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual general de Interventoría No.12 del mes de mayo de 2017.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		CÓDIGO	GOSP-F-202
		PROCESO	001
FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENTORIA	FECHA	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL Contrato No.: 020 DE 2012 ADICIONAL NO.1	
Objeto:	EL INTERVENTOR deberá ejecutar para LA AGENCIA, la Interventoría Integral de las actividades y obras requeridas para la construcción de la segunda calzada Montería - El Quince, correspondientes al Otuosí No.12 de Contrato de Concesión No.008 de 2010.
Interventoría:	Consortio Interventoría Transversal de las Américas
Concesionaria:	Vías de las Américas S.A.S.
Valor Inicial:	CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/LEGAL. (\$42.857'410.817,28) en Pesos constantes del 31 de diciembre de 2008.
Valor adicionales:	DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUARENTA PESOS M/CTE (\$2.169.350.040)
Fecha del Contrato Inicial:	09 de marzo de 2012.
Fecha de Adición:	14 de diciembre de 2015
Plazo Contractual:	El plazo de duración se ha estimado en siete (7) años, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Interventoría
Fecha de Inicio:	16 de abril de 2012

INFORMACIÓN GENERAL Informe de Interventoría No. 63 General	
MES	junio
Fecha Radicación	15 de Julio de 2017
No. Radicado	2017-409-076656-2

OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	X			Lina Patricia Calvo Orozco	Apoyo a la Supervisión VCG	<i>[Firma]</i>
Componente Financiero	X			Ana Lucía Niño Furnieles	Asesor Financiero del Proyecto GITT-VGC	<i>[Firma]</i>
Gestión Ambiental	X			Veronica Villalba Campos	Asesor Ambiental del Proyecto	<i>[Firma]</i>
Gestión Predial	X			William Yesid Latorre Moya	Asesor Predial del Proyecto	<i>[Firma]</i>
Gestión Social	X			Angela Patricia Arias Saldaña	Asesor Social del Proyecto	<i>[Firma]</i>
Componente Jurídico	X		Se formuló observaciones para el próximo informe	Mauricio Alberto Arias Murillo	Asesor Jurídico del Proyecto	<i>[Firma]</i>
Gestión Jurídico Predial	X			Aldée Lara Pineda	Asesor Jurídico - Predial del Proyecto	<i>[Firma]</i>
Riesgos				N/A	N/A	
Indicadores				N/A	N/A	
Desarrollo Obra				N/A	N/A	
Aforo y Auditoría				N/A	N/A	

Teniendo en cuenta que el informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual general de Interventoría No. 63 del mes de junio de 2017.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	PROCESO	CÓDIGO	GOSP-F-202
	FORMATO	VERSIÓN	001
REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENTORIA		FECHA	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL CONTRATO NO.: 020 DE 2012 ADICIONAL NO.1	
Objeto:	EL INTERVENTOR deberá ejecutar para LA AGENCIA, la interventoría integral de las actividades y obras requeridas para la construcción de la segunda calzada Montería - El Quince, correspondientes al Orosí No.12 de Contrato de Concesión No.008 de 2010.
Interventoría:	Consortio Interventoría Transversal de las Américas
Concesionario:	Vías de las Américas S.A.S.
Valor inicial:	CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/LEGAL (\$42.857.420.817,28) en Pesos constantes del 31 de diciembre de 2008.
Valor adicionales:	DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUARENTA PESOS M/CTE. (\$2.189.350.040)
Fecha del Contrato inicial:	09 de marzo de 2012.
Fecha de Adición:	14 de diciembre de 2015
Plazo Contractual:	El plazo de duración se ha estimado en siete (7) años, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Interventoría
Fecha de Inicio:	16 de abril de 2012

INFORMACIÓN GENERAL Informe de Interventoría No.: 13 Montería-El quince MES: Junio Fecha Radicación: 21 de julio de 2017 No. Radicado: 2017-409-077152-2	
---	--

OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	X			Lina Patricia Calvo Orozco	Apoyo a la Supervisión VGC	<i>Lina Patricia Calvo Orozco</i>
Componente Financiero	X			Ana Lucía Niño Fumielles	Asesor Financiero del Proyecto GTF-VGC	<i>Ana Lucía Niño Fumielles</i>
Gestión Ambiental	X			Verónica Villalba Campos	Asesor Ambiental del Proyecto	<i>Verónica Villalba Campos</i>
Gestión Predial	X			William Yesid Latorre Moya	Asesor Predial del Proyecto	<i>William Yesid Latorre Moya</i>
Gestión Social	X			Angela Patricia Arias Saldaña	Asesor Social del Proyecto	<i>Angela Patricia Arias Saldaña</i>
Componente Jurídico	X		Se formuló observaciones para el próximo informe	Mauricio Alberto Arias Murillo	Asesor Jurídico del Proyecto	<i>Mauricio A. Arias Murillo</i>
Gestión Jurídico Predial	X			Aidee Lora Pineda	Asesor Jurídico - Predial del Proyecto	<i>Aidee Lora Pineda</i>
Riesgos	X			N/A	N/A	
Indicadores				N/A	N/A	
Desarrollo Obra				N/A	N/A	
Año y Auditoría				N/A	N/A	

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual general de Interventoría No.13 del mes de junio de 2017




SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GOSP-F-202
PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN
FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENTORÍA		FECHA
			21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	020 DE 2012 ADICIONAL NO.1
Objeto:	EL INTERVENTOR deberá ejecutar para LA AGENCIA, la interventoría integral de las actividades y obras requeridas para la construcción de la segunda calzada Montería - El Quince, correspondientes al Oficio No.12 de Contrato de Concesión No.008 de 2010.
Interventoría:	Consortio Interventoría Transversal de las Américas
Concesionario:	Vías de las Américas S.A.S.
Valor Inicial:	CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/LEGAL (\$42.857.410.817,28) en Pesos constantes del 31 de diciembre de 2008.
Valor adiciones:	DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUARENTA PESOS M/CTE (\$2.169.350.040)
Fecha del Contrato Inicial:	09 de marzo de 2012.
Fecha de Adición:	14 de diciembre de 2015
Plazo Contractual:	El plazo de duración se ha estimado en siete (7) años, contados a partir de la suscripción del Acta de inicio de Interventoría
Fecha de Inicio:	16 de abril de 2012

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.:	64 General
MES:	Julio
Fecha Radicación No. Radicado:	25 de agosto de 2017 2017-409-090589-2








OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	X			Lina Patricia Calvo Orozco	Apoyo a la Supervisión VCG	
Componente Financiero	X			Ana Lucia Niño Furnieles	Asesor Financiero del Proyecto GITE-VCG	
Gestión Ambiental	X			Veronica Vilalba Campos	Asesor Ambiental del Proyecto	
Gestión Predial	X			Willmer Yosid Latorre Moya	Asesor Predial del Proyecto	
Gestión Social	X			Angela Patricia Arias Saldaña	Asesor Social del Proyecto	
Componente Jurídico	X			Mauricio Alberto Arias Muriilo	Asesor Jurídico del Proyecto	
Gestión Jurídico Predial	X			Aidee Lara Pineda	Asesor Jurídico - Predial del Proyecto	
Relejos	X			N/A	N/A	
Indicadores	X			N/A	N/A	
Desarrollo Obra	X			N/A	N/A	
Planos y Auditoria	X			N/A	N/A	

Teniendo en cuenta que el informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual general de Interventoría No. 64 del mes de julio de 2017

 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GESP-F-202	
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	001
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENTORIA		FECHA	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	020 DE 2012 ADICIONAL NO.1
Objeto:	EL INTERVENTOR deberá ejecutar para LA AGENCIA, la interventoría integral de las actividades y obras requeridas para la construcción de la segunda calzada Montería - El Quince, correspondientes al Otrosí No.12 de Contrato de Concesión No.008 de 2010.
Interventoría:	Consortio Interventoría Transversal de las Américas
Concesionario:	Vías de las Américas S.A.S.
Valor Inicial:	CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECSETE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/LEGAL (\$42.857'410.817,28) en Pesos constantes del 31 de diciembre de 2008.
Valor adicionales:	DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUARENTA PESOS M/CTE (\$2.169.350.040)
Fecha del Contrato Inicial:	09 de marzo de 2012.
Fecha de Adición:	14 de diciembre de 2015
Plazo Contractual:	El plazo de duración se ha estimado en siete (7) años, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Interventoría
Fecha de Inicio:	16 de abril de 2012

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.:	14 Montería - El Quince
MES:	Julio
Fecha Radicación:	23 de agosto de 2017
No. Radicado:	2017-409-089807-2

OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	X			Lina Patricia Calvo orozco	Apoyo a la Supervisión VGS	
Componente Financiero	X			Ana Lucía Niño Fumielles	Asesor Financiero del Proyecto GTTF -VGC	
Gestión Ambiental	X			Veronica Villalba Campos	Asesor Ambiental del Proyecto	
Gestión Predial	X			Willmer Yesid Latome Moya	Asesor Predial del Proyecto	
Gestión Social	X			Angela Patricia Arias Saldaña	Asesor Social del Proyecto	
Componente Jurídico	X			Mauricio Alberto Anas Munillo	Asesor Jurídico del Proyecto	
Gestión Jurídico Predial	X			Aidee Lora Pineda	Asesor Jurídico - Predial del Proyecto	
Riesgos	X			N/A	N/A	
Indicadores	X			N/A	N/A	
Desarrollo Obra	X			N/A	N/A	
Alfabetización	X			N/A	N/A	

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual general de Interventoría No.17 del mes de julio de 2017



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GOSP-F-202
PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENTORIA	FECHA	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	020 DE 2012 ADICIONAL NO.1
Objeto:	EL INTERVENTOR deberá ejecutar para LA AGENCIA, la interventoría integral de las actividades y obras requeridas para la construcción de la segunda calzada Montañita - El Quince, correspondientes al Ofrosi No.12 de Contrato de Concesión No.008 de 2010.
Interventoría:	Concesión Interventoría Transversal de las Américas
Concesionario:	Vías de las Américas S.A.S.
Valor Inicial:	CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/LEGAL (\$42.857.410.817,28) en Pesos constantes del 31 de diciembre de 2008.
Valor adicionales:	DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUARENTA PESOS M/CTE (\$2.169.350.040)
Fecha del Contrato Inicial:	09 de marzo de 2012.
Fecha de Adición:	14 de diciembre de 2015
Plazo Contractual:	El plazo de duración se ha estimado en siete (7) años, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Interventoría
Fecha de Inicio:	16 de abril de 2012

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.:	55 General
MES:	agosto
Fecha Radicación:	27 de septiembre de 2017
No. Radicado:	2017-409-103172-2

OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	X			Lina Patricia Calvo orasco	Apoyo a la Supervisión VCG	<i>Lina Patricia Calvo</i>
Componente Financiero	X			Ara Lucia Niño Fumieles	Asesor Financiero del Proyecto GINT -VGC	<i>Ara Lucia Niño Fumieles</i>
Gestión Ambiental	X			Veronica Villalba Campos	Asesor Ambiental del Proyecto	<i>Veronica Villalba Campos</i>
Gestión Predial	X			William Yesid Latome Mora	Asesor Predial del Proyecto	<i>William Yesid Latome Mora</i>
Gestión Social	X			Angela Patricia Arias Saldaña	Asesor Social del Proyecto	<i>Angela Patricia Arias Saldaña</i>
Componente Jurídico	X			Mauricio Alberto Arias Murillo	Asesor Jurídico del Proyecto	<i>Mauricio A.</i>
Gestión Jurídico Predial				Aldece Lara Pineda	Asesor Jurídico - Predial del Proyecto	<i>Aldece Lara Pineda</i>
Riesgos Indicadores	X			N/A	N/A	
Desarrollo Obra				N/A	N/A	
Indicadores Individuales				N/A	N/A	

Teniendo en cuenta que el informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual general de interventoría No. 65 del mes de agosto de 2017



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código	6CSP-F-202
PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN
FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENTORÍA		FECHA
			21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	020 DE 2012 ADICIONAL NO.1
Objeto:	EL INTERVENTOR deberá ejecutar para LA AGENCIA, la interventoría integral de las actividades y obras requeridas para la construcción de la segunda calzada Montería - El Quince, correspondientes al Orosí No.12 de Contrato de Concesión No.008 de 2010.
Interventoría:	Consortio Interventoría Transversal de las Américas
Concesionario:	Vías de las Américas S.A.S.
Valor Inicial:	CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/LEGAL (\$42.857410.817,28) en Pesos constantes del 31 de diciembre de 2008.
Valor adicionales:	DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUARENTA PESOS M/CTE (\$2.169.350.040)
Fecha del Contrato Inicial:	09 de marzo de 2012.
Fecha de Adición:	14 de diciembre de 2015
Plazo Contractual:	El plazo de duración se ha estimado en siete (7) años, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Interventoría
Fecha de Inicio:	15 de abril de 2012

INFORMACIÓN GENERAL			
Informe de Interventoría No.	66 General		
MES	septiembre		
Fecha Radicación	13 de octubre de 2017		
No. Radicado	2017-409-110473-2		
OBLIGACIÓN	CUMPLE		FIRMA
	SI	NO	
Técnica y Operativa	X		
Componente Financiero	X		
Gestión Ambiental	X		
Gestión Predial	X		
Gestión Social	X		
Componente Jurídico	X		
Gestión Jurídico Predial	X		
Riesgos	X		
Indicadores		N/A	
Desarrollo Obra		N/A	
Aforo y Auditoría		N/A	








Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual general de Interventoría No. 66 del mes de septiembre de 2017




SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GOSP-F-202
PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENTORIA	FECHA	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	020 DE 2012 ADICIONAL NO.1
Objeto:	EL INTERVENTOR deberá ejecutar para LA AGENCIA, la interventoría integral de las actividades y obras requeridas para la construcción de la segunda calzada Montería - El Quinte, correspondientes al Otrso# No.12 de Contrato de Concesión No.008 de 2010.
Interventoría:	Consortio Interventoría Transversal de las Américas
Concesionario:	Vías de las Américas S.A.S.
Valor Inicial:	CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/LEGAL (\$42.857.410.817,28) en Pesos constantes del 31 de diciembre de 2008.
Valor adicionales:	DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUARENTA PESOS M/CTE (\$2.169.350.040)
Fecha del Contrato Inicial:	09 de marzo de 2012.
Fecha de Adición:	14 de diciembre de 2015
Plazo Contractual:	El plazo de duración se ha estimado en siete (7) años, contados a partir de la suscripción del Acta de inicio de interventoría
Fecha de Inicio:	16 de abril de 2012








INFORMACIÓN GENERAL			
Informe de interventoría No.	67 General		
MES	octubre		
Fecha Radicación	15 de noviembre de 2017		
No. Radicado	2017-409-121886-2		
OBLIGACIÓN	CUMPLE	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
	SI	NO	
Técnica y Operativa	X		Lina Patricia Calvo orozco
Componente Financiero	X		Ana Lucía Niño Furnieries
Gestión Ambiental	X		Veronica Villalba Campos
Gestión Predial	X		Willmer Yesid Latorre Moya
Gestión Social	X		Angela Patricia Arias Saldaña
Componente Jurídico	X	Se ignora con los subíndices indicadores mediante mail del 24 Nov/17	Mauricio Alberto Arias Murillo
Gestión Jurídico Predial	X		Aidee Lora Pineda
Riesgos	X		N/A
Indicadores			N/A
Desempeño Obra			N/A
Aforo y Auditoría			N/A


Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual general de interventoría No. 67 del mes de octubre de 2017.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENTORIA	FECHA	21/09/2015	








INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	020 DE 2012 ADICIONAL NO.1
Objeto:	EL INTERVENTOR debera ejecutar para LA AGENCIA, la interventoría integral de las actividades y obras requeridas para la construcción de la segunda calzada Monterra - El Quince, correspondientes al Otrosí No.12 de Contrato de Concesión No.008 de 2010.
Interventoría:	Consortio Interventoría Transversal de las Américas
Concesionaria:	Vías de las Américas S.A.S.
Valor Inicial:	CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/LEGAL (\$42.857'410.817.28) en Pesos constantes del 31 de diciembre de 2008.
Valor adiciones:	DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUARENTA PESOS M/CTE (\$2.169.350.040)
Fecha del Contrato Inicial:	09 de marzo de 2012.
Fecha de Adición:	14 de diciembre de 2015
Plazo Contractual:	El plazo de duración se ha estimado en siete (7) años, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Interventoría
Fecha de Inicio:	16 de abril de 2012.

INFORMACIÓN GENERAL							
Informe de Interventoría No.	MES	OBSERVACIONES	CUMPLE		RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
			SI	NO			
5 Tramo Monterra - El Quince	Noviembre		X		Una Patricia Calvo orozco	Apoyo a la Supervisión VCG	
Fecha Radicación No. Radicado	14 de diciembre de 2016 2016-409-114599-2		X		Ana Lucia Niño Fumiales	Asesor Financiero del Proyecto GITT -VGC	
OBLIGACIÓN			X		Veronica Villalba Campos	Asesor Ambiental del Proyecto	
Técnica y Operativa			X		Willmer Yesid Latorre Moya	Asesor Predial del Proyecto	
Componente Financiero			X		Angela Patricia Arias Saldaña	Asesor Social del Proyecto	
Gestión Ambiental			X		Mauricio Alberto Arias Murillo	Asesor Jurídico del Proyecto	
Gestión Predial			X		Rafael Antonio Diaz - Granados Amaris	Asesor Jurídico - Predial del Proyecto	
Gestión Social			X				
Componente Jurídico			X				
Gestión Jurídico Predial			X				
Riesgos					N/A	N/A	
Indicadores					N/A	N/A	
Desarrollo Obra					N/A	N/A	
Aforo y Auditoría					N/A	N/A	

Teniendo en cuenta que el informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 06 del mes de noviembre de 2016, para el tramo Monterra - El Quince.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENTORIA	FECHA	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	020 DE 2012 ADICIONAL RD.1
Objeto:	EL INTERVENTOR deberá ejecutar para LA AGENCIA, la interventoría integral de las actividades y obras requeridas para la construcción de la segunda calzada Montería - El Quince, correspondientes al Orosí No.12 de Contrato de Concesión No.008 de 2010.
Interventoría:	Consortio Interventoría Transversal de las Américas
Concesionario:	Vías de las Américas S.A.S.
Valor Inicial:	CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/LEGAL (\$42.857'410.817,28) en Pesos constantes del 31 de diciembre de 2008.
Valor adicionales:	DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUARENTA PESOS M/CTE (\$2.169.350.040)
Fecha del Contrato Inicial:	09 de marzo de 2012.
Fecha de Adición:	14 de diciembre de 2015
Plazo Contractual:	El plazo de duración se ha estimado en siete (7) años, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Interventoría
Fecha de Inicio:	16 de abril de 2012

INFORMACIÓN GENERAL					
Informe de Interventoría No.	59 General				
IMES	Diciembre				
Fecha Radicación	19 de enero de 2018				
No. Radicado	2018-409-005431-2				
OBLIGACIÓN	CUMPLE	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI				
Técnica y Operativa	X		Lina Patricia Calvo Orozco	Apoyo a la Supervisión VCG	
Componente Financiero	X		Ana Lucía Niño Furnielles	Asesor Financiero del Proyecto GTFE-VGC	
Gestión Ambiental	X		Verónica Villalba Campos	Asesor Ambiental del Proyecto	
Gestión Predial	X		William Yesid Lalorre Moya	Asesor Predial del Proyecto	
Gestión Social	X		Angela Patricia Arias Salzaña	Asesor Social del Proyecto	
Componente Jurídico	X	Deficiencias Seguimiento Pólizas Permisos de Uso Extemporánea	Mauricio Alberto Arias Muntillo	Asesor Jurídico del Proyecto	
Gestión Jurídico Predial	X		Aidee Lara Pineda	Asesor Jurídico - Predial del Proyecto	
Riesgos			N/A	N/A	
Indicadores			N/A	N/A	
Desarrollo Obra			N/A	N/A	
Aforo y Auditoría			N/A	N/A	

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual general de Interventoría No. 69 del mes de diciembre de 2017

