

INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO

C-55

PROYECTO

Vía al Nus

FECHA ACTUALIZACIÓN

15/02/2017

1. INFORMACIÓN GENERAL



CONCESIONARIO

Concesionario Vías del Nus S.A.S.



INTERVENTORIA

Consortio SERVINC - VQM



ANI

Vicepresidencia de Gestión Contractual

Gerente Ricardo López Lombana


Gerente Álvaro Bettin Diago

Supervisor del Contrato Gloria Ines Cardona Botero

Nº contrato 001 de 2016

Nº contrato 071 de 2016

Composición Accionara



Composición Accionara



Apoyo a las Supervisión

Doris Catalina Ospina V - Líder Equipo Apoyo a la Supervisión
 Sonia Jaqueline Angarita - Apoyo Jurídico
 Luis Alejandro Perdomo - Apoyo Financiero
 Luisa Fernanda Tamayo - Apoyo Jurídico
 Diana Mora - Apoyo Social
 Juan Pablo Duarte - Apoyo en Riesgos
 Wilfreyer Chacón Hernández - Apoyo Técnico Predial
 Vianey Bravo Paredes - Apoyo Jurídico Predial

FECHAS IMPORTANTES

Adjudicación

Acta de Inicio

Terminación de Obra

Terminación Contrato Actual

25 de enero 2016

9 de marzo 2016

09 de marzo de 2017

16 de julio de 2021

Marzo de 2046

Suscripción de Contrato

Inicio etapa de construcción

Inicio etapa Operación y Mantenimiento

2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

90%

FASE ACTUAL

PRECONSTRUCCIÓN

% DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL

Seguimiento por UF/TRAMO

TEMAS		UF-1			UF-2			UF-3 (Km Túnel)					
Fechas		Inicio	07/06/17	Fin	27/02/19	Inicio	22/08/17	Fin	27/02/19	Inicio	07/06/17	Fin	16/07/21
Tramite Ambiental													
Disponibilidad Predial													
Túneles	C									4,1			
	E									-			
	P												
Puentes Vehiculares	C	4				4							
	E	-				-							
	P	-				-							
Rehabilitación	C												
	E												
	P												
Doble Calzada	C	9,6				5,1							
	E					-							
	P	-				-							

INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO	C-55	PROYECTO	Vía al Nus										FECHA ACTUALIZACIÓN	15/02/2017
TEMAS	UF-4			UF-5			UF-6 (operación y mtto)							
Fechas	Inicio	17/02/18	Fin	04/12/19	Inicio	09/03/17	Fin	21/06/20	Inicio	02/05/21	Fin	08/03/46		
Tramite Ambiental					100									
Disponibilidad Predial					100									
Túneles	C													
	E													
	P													
Puentes Vehiculares	C	7												
	E	-												
	P	-												
Rehabilitación	C				35,6									
	E				-									
	P				-									
Doble Calzada	C	5,5												
	E	-												
	P	-												

Convenciones:

C: Contratada
E: Ejecución
P: Programado

INAGURACIONES DE LA VIGENCIA

2016

TRIMESTRE I

09 de Marzo de 2016 -
Acta de inicio etapa preoperativa

TRIMESTRE III

Dic

TRIMESTRE II

TRIMESTRE IV

INFORMACION FINANCIERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$2.490.135.961.386

Pesos 2013

VALOR ACTUAL

\$2.490.135.961.386

Pesos 2013

0,0

% CUMPLIMIENTO VPIP

VPIT ACTUAL

\$1.341.137.452.328

Pesos
2013

INGRESO GENERADO

Pesos
2013

N/A

% CUMPLIMIENTO
APORTES ANI

APORTES ANI TOTAL CONTRATO

N/A

Pesos
2013

APORTES ANI GIRADOS A FIDUCIA

N/A

Pesos
2013

VERIFICADO

GLORIA INES CARDONA BOTERO
SUPERVISOR DE PROYECTOS CARRETERO

DORIS CATALINA OSPINA VELANDIA
APOYO A LA SUPERVISIÓN