


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	003-F-227	
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001	
	FORMATO	INFORME EJECUTIVO CARRETERO	FECHA	09/12/2018	
INFORME EJECUTIVO CARRETERO					
CONTRATO	C-37	PROYECTO	Via al Puerto (Buga - Buenaventura)	FECHA ACTUALIZACIÓN	31/12/2018
1. INFORMACIÓN GENERAL					
 CONCESIONARIO Vía Pacífico S.A.S. Representante Legal: CLAUDIA BIBIANA SOLARTE ENRÍQUEZ N° contrato: 003 de 2016 Composición Accionaria: CONSTRUCTORA COMONGASTO S.A. 33% CALL CONSTRUCTORES S.A. 33% CAPITAL ALBERTO SOLARTE SOLARTE S.A.S. 34%	 INTERVENTORIA Consorcio Planes-Hidroconsulte Representante Legal: MARIA FERNANDA SOLANILLA N° contrato: 261 de 2016 Composición Accionaria: HIDROCONSULTA 25% PLANES S.A. 75%	 VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA Supervisor del Contrato: Vicepresidencia Ejecutiva Gerente de proyecto: ANDRÉS REINALDO SILVA VILLEGAS Apoyo a la Supervisión: MARGARITA ROSA PARDO RESTREPO, Udar de Equipo de Supervisión. INGRID ESTHER CERA, Apoyo Financiero JAVIER ALONSO CORTÉS GÓMEZ, Ingeniero de Apoyo Técnico CAROLINA LOZANO FIGUEROA, Apoyo Jurídico RONALD RENE GUTIERREZ MEDELLIN, Apoyo Predial JAVIER ALEJANDRO VERA GÓMEZ, Apoyo Jurídico Predial JAVIER ANDRÉS RUANO TORRES, Apoyo Social GLORIA PATRICIA BELLEN RUIZ, Apoyo Ambiental MARIA FERNANDA RUEDA GARCÍA, Apoyo Riesgos CLAUDIA MARITZA ACOSTA FRANCO, Asistente Administrativa			
FECHAS IMPORTANTES					
Actualización 2015 Suscripción de Contrato	Acta de Inicio 2017 Fase de Preconstrucción	2018 Fase de Construcción	2019 2020 Acta de Inicio Operación y Mantenimiento	FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 2046	
2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO					
39% FASE ACTUAL PRECONSTRUCCIÓN					
N° DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL					
Seguimiento por UF/TRAMO					
TEMAS	UF0 = Sena (Variante Alternativa Interna) - Buga (111,3 Km) Inicio: 15/04/17 Fin: N/A a la fecha	UF1 = Sena - Citronela (Variante Alternativa Interna) 10 Km Inicio: N/A a la fecha Fin: N/A a la fecha	UF2 = Citronela - Triana 24,3 Km Inicio: N/A a la fecha Fin: N/A a la fecha		
Trámite Ambiental		20%			
Disponibilidad Predial		0%			
Segunda Calzada		10		14,3	
Puentes Vehiculares		3		0	
Mejoramiento		10		0	
Rehabilitación		0		14,3	

INFORME EJECUTIVO CARRETERO												
CONTRATO	C-57	PROYECTO Vía al Puerto (Buga - Buenaventura)								FECHA ACTUALIZACIÓN	13/12/2018	
TEMAS	UF3 = Trilana - Loboguerrero 22 Km				UFA = Loboguerrero - Mediacanoa 47,2 Km				UF5 = Mediacanoa- Buga 7,6 Km			
FECHAS	Inicio	N/A a la fecha	Fin	N/A a la fecha	Inicio	N/A a la fecha	Fin	N/A a la fecha	Inicio	N/A a la fecha	Fin	N/A a la fecha
Trámite Ambiental		10%				0%				10%		
Disponibilidad Predial		0				0				0		
Segunda Calzada		0				0				7,6		
Puentes Vehiculares		3				0				8		
Mejoramiento		13,5				0				0		
Rehabilitación		0				0				7,6		
Túneles		2				0				0		
Convenciones: C: Contratada E: Ejecución P: Programado												
INAGURACIONES DE LA VIGENCIA N/A a la fecha.												
INFORMACIÓN FINANCIERA												
VALOR INICIAL DEL CONTRATO						VALOR ACTUAL						
\$9.660.329.318.356						Pesos 2015						
0,12%		% CUMPLIMIENTO INGRESO ESPERADO		VHP ACTUAL		VHP GENERADO		Pesos 2015		Pesos 2015		
				\$2.393.347.133.155		\$2.744.477.578						
N/A		% CUMPLIMIENTO APORTES ANI		APORTES ANI TOTAL CONTRATO		APORTES ANI GIRADOS A FIDUCIA		Pesos 2015		Pesos 2015		
				N/A		N/A						
 ANDRÉS ROLÁN GERENTE TÉCNICO YU						 MARGARITA NOA PARDO RESTREPO APOYO A LA SUPERVISIÓN						