

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		CÓDIGO
FORMATO	INFORME EJECUTIVO CARRETERO		001
		FECHA	9/12/2016


INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CÓDIGO	PROYECTO	CONVENIO 3106 DE 2009 - PUENTES DE SOACHA - PUENTE CAMILO TORRES	FECHA ACTUALIZACIÓN
			31/12/2017

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONCESIONARIO		INTERVENTORIA		ANI	
CONSORCIO ZGF		CAYCO-GPI		VICERESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL	
Gerente	MARIO ZAPATA	Gerente	JORGE MAURICIO CASAS	Supervisor del Contrato	ALBERTO AUGUSTO RODRIGUEZ ORTIZ
Nº contrato	VGC229 DE 2016	Nº contrato		Apoyo a las Supervisión	LORENA PATIÑO
Composición Accionaria	APOLINAR FRANCO 0,24 GIRALDO 0,24 JOSE MARIO GIRALDO ENCISO 0,52 CARLOS MARIO ZAPATA RAMIREZ	Composición Accionaria	Gestión de Proyectos de Ingeniería GPI SAS Cayco SAS DS: 209-426-4095-8038		

FECHAS IMPORTANTE



2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO


100%

% DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL

FASE ACTUAL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

Seguimiento			
TEMAS	Puente Peatonal "Camilo Torres"	100	
Fechas	Inicio	19/07/16	Fin 31/08/17
Trámite Ambiental	100	100	
Disponibilidad Predial	100	100	
Segunda Calzada	C		
	E		
	P		
Puentes Vehiculares	C	1	
	E		
	P		
Rehabilitación	C		
	E		
	P		
Doble Calzada	C		
	E		
	P		

Conveniones:
C: Contratada
E: Ejecución
P: Programado

INFORME EJECUTIVO CARRETERO			
CODIGO	PROYECTO	CONVENIO 3106 DE 2009 - PUENTES DE SOACHA - PUENTE CAMILO TORRES	FECHA ACTUALIZACIÓN
			31/12/2017
INAGURACIONES DE LA VIGENCIA			
Terminación de la construcción del puente peatonal "Camilo Torres" del Municipio de Soacha 31 de agosto de 2017			
INFORMACIÓN FINANCIERA			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Pesos 2016	VALOR ACTUAL	Pesos 2017
\$2.487.005.495		\$3.419.416.574	
100,0	% CUMPLIMIENTO PAGOS ANI	\$27.816.000.000	APORTES INVIAS A ANI POR CONVENIO 3106 DE 2009
VERIFICADO			
 ALBERTO AUGUSTO RODRÍGUEZ CORTÉZ SUPERVISOR DE PROYECTOS CARRETEROS		 LORENA PATIÑO PUERTO MONITRO A LA SUPERVISIÓN	