






	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	FECHA	21/09/2015








INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	235 del 14 de Julio de 2016
Objeto:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y socio ambiental a la construcción del puente Peatonal "Camilo Torres" incluido actividades preliminares necesarias para la construcción, en el Sector de Soacha del proyecto vial Bosa - Granada - Girardot"
Interventoría:	Interventoría Consorcio CAYCO - GPI
Contratista:	Consorcio ZGF
Valor Inicial:	\$217.987.200
Valor adiciones:	\$77.477.378
Valor Total Contrato	\$295.464.578
Fecha del Contrato:	14 de Julio de 2016
Plazo Contractual inicial:	A 31 de Diciembre de 2016
Fecha de Inicio:	19 de Julio de 2016
Fecha Adición y Prórroga	26 de diciembre de 2016
Fecha terminacion	28 de febrero de 2017
INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.	7
MES	del 01 al 31 de Enero de 2017
Fecha Radicación	14 de febrero de 2017
No. Radicado	2017-409-015681-2

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL						
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	X			Lorena Patiño Puerto	Supervisión Técnica	
Componente Financiero				Ivan Felipe Pineda	Supervisión Financiera	
Gestión Ambiental				Norma Liliana Gutierrez	Supervisión Ambiental	
Gestión Predial				Diana Guselt Torres	Supervisión Predial	
Componente Jurídico				Juan Manuel Cajiao Astorquiza	Supervisión Jurídica	
Gestión Jurídico Predial				Jose Ernesto Lopez Arevalo	Supervisión Predial	
Social				Diana Mora Forero	Supervisión Social	
Riesgos				Jenifer Bustamante Moreno	Supervisión Riesgos	

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Mensual de Interventoría No. 07 del mes de Enero de 2017.

 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	FECHA	21/09/2015




INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	235 del 14 de Julio de 2016
Objeto:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y socio ambiental a la construcción del puente Peatonal "Camilo Torres" incluido actividades preliminares necesarias para la construcción, en el Sector de Soacha del proyecto vial Bosa – Granada - Girardot"
Interventoría:	Interventoría Consorcio CAYCO - GPI
Contratista:	Consorcio ZGF
Valor Inicial:	\$217.987.200
Valor adiciones:	\$267.163.378
Valor Total Contrato	\$485.150.578
Fecha del Contrato:	14 de Julio de 2016
Plazo Contractual inicial:	A 31 de Diciembre de 2016
Fecha de Inicio:	19 de Julio de 2016
Fecha Adición y Prórroga	26 de diciembre de 2016
Fecha otrosi No. 2	28 de febrero de 2017
Fecha terminacion	31 de agosto de 2017
INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.	8
MES	del 01 al 28 de febrero de 2017
Fecha Radicación	09 de marzo de 2017
No. Radicado	2017-409-025079-2

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL						
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	X			Lorena Patiño Puerto	Supervisión Técnica	
Componente Financiero	X			Ivan Felipe Pineda	Supervisión Financiera	
Gestión Ambiental				Norma Liliana Gutierrez	Supervisión Ambiental	
Gestión Predial	✓			Diana Guseit Torres	Supervisión Predial	
Componente Jurídico	X			Juan Manuel Cajiao Astorquiza	Supervisión Jurídica	
Gestión Jurídico Predial	X			Jose Ernesto Lopez Arevalo	Supervisión Predial	
Social	X			Diana Mora Forero	Supervisión Social	
Riesgos	X			Jenifer Bustamante Moreno	Supervisión Riesgos	

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Mensual de Interventoría No. 08 del mes de Febrero de 2017.

 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	FECHA	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	235 del 14 de Julio de 2016
Objeto:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y socio ambiental a la construcción del puente Peatonal "Camilo Torres" incluido actividades preliminares necesarias para la construcción, en el Sector de Soacha del proyecto vial Bosa – Granada - Girardot"
Interventoría:	Interventoría Consorcio CAYCO - GPI
Contratista:	Consorcio ZGF
Valor Inicial:	\$217.987.200
Valor adiciones:	\$77.477.378
Otrosí No. 2	\$189.686.000
Valor Total Contrato	\$485.150.578
Fecha del Contrato:	14 de Julio de 2016
Plazo Contractual inicial:	A 31 de Diciembre de 2016
Fecha de Inicio:	19 de Julio de 2016
Fecha Adición y Prórroga	26 de diciembre de 2016
Otrosí No. 2	31 de Agosto de 2017
Fecha terminación	31 de Agosto de 2017
INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.	9
MES	del 01 al 31 de Marzo de 2017
Fecha Radicación	12 de Abril de 2017
No. Radicado	2017-409-039199-2





CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL						
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	X			Lorena Patiño Puerto	Supervisión Técnica	
Componente Financiero	X			Ivan felipe Pineda	Supervisión Financiera	
Gestión Ambiental				Norma Liliana Gutierrez	Supervisión Ambiental	
Gestión Predial	X			Diana Guselt Torres	Supervisión Predial	
Componente Jurídico	X			Juan Manuel Cajiao Astorquiza	Supervisión Jurídica	
Gestión Jurídico Predial	X			Jose Ernesto Lopez Arevalo	Supervisión Predial	
Social	X			Diana Mora Forero	Supervisión Social	
Riesgos	X			Jenifer Bustamante Moreno	Supervisión Riesgos	

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Mensual de Interventoría No. 09 del mes de Marzo de 2017.

 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	FECHA	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	235 del 14 de Julio de 2016
Objeto:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y socio ambiental a la construcción del puente Peatonal "Camilo Torres" incluido actividades preliminares necesarias para la construcción, en el Sector de Soacha del proyecto vial Bosa - Granada - Girardot"
Interventoría:	Interventoría Consorcio CAYCO - GPI
Contratista:	Consorcio ZGF
Valor Inicial:	\$217.987.200
Valor adiciones:	\$77.477.378
Otrosí No. 2	\$189.686.000
Valor Total Contrato	\$485.150.578
Fecha del Contrato:	14 de Julio de 2016
Plazo Contractual Inicial:	A 31 de Diciembre de 2016
Fecha de Inicio:	19 de Julio de 2016
Fecha Adición y Prórroga	26 de diciembre de 2016
Otrosí No. 2	31 de Agosto de 2017
Fecha terminación	31 de Agosto de 2017







INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.	10
MES	del 01 al 30 de Abril de 2017
Fecha Radicación	09 de Mayo de 2017
No. Radicado	2017-409-048115-2

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL						
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	X		Verificación cuadro ítems no previstos	Lorena Patiño Puerto	Supervisión Técnica	
Componente Financiero	X			Ivan Felipe Pineda	Supervisión Financiera	
Gestión Ambiental	X			Norma Lilliana Gutierrez	Supervisión Ambiental	
Gestión Predial	X			Diana Guseit Torres	Supervisión Predial	
Componente Jurídico	X			Juan Manuel Cajiao Astorquiza	Supervisión Jurídica	
Gestión Jurídico Predial	X			Jose Ernesto Lopez Arevalo	Supervisión Predial	
Social				Diana Mora Forero	Supervisión Social	
Riesgos	X			Jenifer Bustamante Moreno	Supervisión Riesgos	

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Mensual de Interventoría No. 10 del mes de Abril de 2017.

 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	FECHA	21/09/2015








INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	235 del 14 de Julio de 2016
Objeto:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y socio ambiental a la construcción del puente Peatonal "Camilo Torres" incluido actividades preliminares necesarias para la construcción, en el Sector de Soacha del proyecto vial Bosa - Granada - Girardot"
Interventoría:	Interventoría Consorcio CAYCO - GPI
Contratista:	Consorcio ZGF
Valor Inicial:	\$217.987.200
Valor adiciones:	\$77.477.378
Otrosí No. 2	\$189.686.000
Valor Total Contrato	\$485.150.578
Fecha del Contrato:	14 de Julio de 2016
Plazo Contractual Inicial:	A 31 de Diciembre de 2016
Fecha de Inicio:	19 de Julio de 2016
Fecha Adición y Prórroga	26 de diciembre de 2016
Otrosí No. 2	28 de febrero de 2017
Fecha terminación	31 de Agosto de 2017
INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.	11
MES	del 01 al 31 de Mayo de 2017
Fecha Radicación	09 de junio de 2017
No. Radicado	2017-409-061524-2

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL						
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	X		Verificación cuadro Items no previstos y actualizar actividades	Lorena Patiño Puerto	Supervisión Técnica	
Componente Financiero	X			Ivan Felipe Pineda	Supervisión Financiera	
Gestión Ambiental	X			Norma Liliana Gutierrez	Supervisión Ambiental	
Gestión Predial	X			Diana Guselt Torres	Supervisión Predial	
Componente Jurídico	X			Juan Manuel Cajiao Astorquiza	Supervisión Jurídica	
Gestión Jurídico Predial	X			Jose Ernesto Lopez Arevalo	Supervisión Predial	
Social	X			Diana Mora Forero	Supervisión Social	
Riesgos	X			Hermann David Patiño Galindo	Supervisión Riesgos	

Teniendo en cuenta que el informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Mensual de Interventoría No. 11 del mes de mayo de 2017.

 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	FECHA	21/09/2015






INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	235 del 14 de Julio de 2016
Objeto:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y socio ambiental a la construcción del puente Peatonal "Camilo Torres" incluido actividades preliminares necesarias para la construcción, en el Sector de Soacha del proyecto vial Bosa – Granada - Girardot"
Interventoría:	Interventoría Consorcio CAYCO - GPI
Contratista:	Consorcio ZGF
Valor Inicial:	\$217.987.200
Valor adiciones:	\$77.477.378
Otrosí No. 2	\$189.686.000
Valor Total Contrato	\$485.150.578
Fecha del Contrato:	14 de Julio de 2016
Plazo Contractual Inicial:	A 31 de Diciembre de 2016
Fecha de Inicio:	19 de Julio de 2016
Fecha Adición y Prórroga	26 de diciembre de 2016
Otrosí No. 2	28 de febrero de 2017
Fecha terminación	31 de Agosto de 2017
INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.	12
MES	del 01 al 30 de Junio de 2017
Fecha Radicación	13 de Julio de 2017
No. Radicado	2017-409-073519-2

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL						
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	X			Lorena Patiño Puerto	Supervisión Técnica	
Componente Financiero	X			Ivan Felipe Pineda	Supervisión Financiera	
Gestión Ambiental	X			Norma Liliana Gutierrez	Supervisión Ambiental	
Gestión Predial	X			Diana Guselt Torres	Supervisión Predial	
Componente Jurídico	X			Juan Manuel Cajiao Astorquiza	Supervisión Jurídica	
Gestión Jurídico Predial	X			Jose Ernesto Lopez Arevalo	Supervisión Predial	
Social	X			Diana Mora Forero	Supervisión Social	
Riesgos	X			Hermann David Patiño Galindo	Supervisión Riesgos	

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Mensual de Interventoría No. 12 del mes de junio de 2017.

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	FECHA	21/09/2015




INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	235 del 14 de Julio de 2016
Objeto:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y socio ambiental a la construcción del puente Peatonal "Camilo Torres" incluido actividades preliminares necesarias para la construcción, en el Sector de Soacha del proyecto vial Bosa – Granada - Girardot"
Interventoría:	Interventoría Consorcio CAYCO - GPI
Contratista:	Consorcio ZGF
Valor Inicial:	\$217.987.200
Valor adiciones:	\$77.477.378
Otrosí No. 2	\$189.686.000
Valor Total Contrato	\$485.150.578
Fecha del Contrato:	14 de Julio de 2016
Plazo Contractual inicial:	A 31 de Diciembre de 2016
Fecha de Inicio:	19 de Julio de 2016
Fecha Adición y Prórroga	26 de diciembre de 2016
Otrosí No. 2	28 de febrero de 2017
Fecha terminación	31 de Agosto de 2017
INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.	13
MES	del 01 al 31 de Julio de 2017
Fecha Radicación	23 de julio de 2017
No. Radicado	2017-409-089780-2

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL						
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	X			Lorena Patiño Puerto	Supervisión Técnica	
Componente Financiero	X			Ivan Felipe Pineda	Supervisión Financiera	
Gestión Ambiental				Norma Liliana Gutierrez	Supervisión Ambiental	
Gestión Predial	X			Diana Guselt Torres	Supervisión Predial	
Componente Jurídico	X			Juan Manuel Cajiao Astorquiza	Supervisión Jurídica	
Gestión Jurídico Predial				Jose Ernesto Lopez Arevalo	Supervisión Predial	
Social	X			Diana Mora Forero	Supervisión Social	
Riesgos	X			Hermann David Patiño Galindo	Supervisión Riesgos	

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Mensual de Interventoría No. 13 del mes de junio de 2017.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	FECHA	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	235 del 14 de Julio de 2016
Objeto:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y socio ambiental a la construcción del puente Peatonal "Camilo Torres" incluido actividades preliminares necesarias para la construcción, en el Sector de Soacha del proyecto vial Bosa – Granada - Girardot"
Interventoría:	Interventoría Consorcio CAYCO - GPI
Contratista:	Consorcio ZGF
Valor Inicial:	\$217,987,200
Valor adiciones:	\$77,477,378
Otrosí No. 2	\$189,686,000
Valor Total Contrato	\$485,150,578
Fecha del Contrato:	14 de Julio de 2016
Plazo Contractual inicial:	A 31 de Diciembre de 2016
Fecha de Inicio:	19 de Julio de 2016
Fecha Adición y Prórroga	26 de diciembre de 2016
Otrosí No. 2	28 de febrero de 2017
Fecha terminacion	31 de Agosto de 2017
INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.	15 Final
MES	del 01 al 31 de Agosto de 2017
Fecha Radicación	07 de Diciembre de 2017
No. Radicado	2017-409-130584-2

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL						
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	X			Lorena Patiño Puerto	Supervisión Técnica	
Componente Financiero	X			Ivan Felipe Pineda	Supervisión Financiera	
Gestión Ambiental	X			Norma Lilliana Gutierrez	Supervisión Ambiental	
Gestión Predial	X			Diana Guselt Torres	Supervisión Predial	
Componente Jurídico	X			Juan Manuel Cajiao	Supervisión Jurídica	
Gestión Jurídico Predial	X			Jose Ernesto Lopez Arevalo	Supervisión Predial	
Social	X			Diana Mora Forero	Supervisión Social	
Riesgos	X			María Camila Barrera	Supervisión Riesgos	

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Final de Interventoría No. 15.