


 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GSP-1-217	
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	001
	FORMATO	INFORME EJECUTIVO CARRETERO		FECHA	12/9/2016

INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CÓDIGO	C-38	PROYECTO	Mulaló - Loboguerrero	FECHA ACTUALIZACIÓN	1/31/2017
--------	------	----------	-----------------------	---------------------	-----------

1. INFORMACIÓN GENERAL

 CONCESIONARIO Nueva Vía al Mar - Covimar		 INTERVENTORIA Interconcesiones 4G		 ANI Vicepresidencia Ejecutiva	
Gerente General	Miguel Eduardo Vargas Hernandez	Representante Legal	Hernando Vásquez Sepúlveda	Supervisor del Contrato	Vicepresidente Ejecutivo
Nº contrato	003 de 2015	Nº contrato	049 de 2015	Gerente Proyecto	Andrés Renato Silva Villegas
	Hidrom Colombia Concesiones Marías S.A.S. 40%		3B Proyectos 35%	Apoyo a las Supervisión	Wilson Fabian Perez Gomez
	Estudios y proyectos del Iol EPISOL S.A.S. 65%		Intercon A.S. 65%	Ingeniero de Apoyo Técnico	Javier Alonso Cortés Gómez
				Asistente del proyecto	Luz Adriana Gallego Garcés
				Supervisor Financiero	Carlos Eduardo Alvarado Ayala
				Supervisor Jurídico	Javier Hernando Salinas Vargas
				Supervisor Predial	Roland Rene Gutierrez Medellin
				Supervisor Jurídico Predial	Yeimy Marcela Bonilla Hernandez
				Supervisor Social	Javier Andres Riaño Torres
				Supervisor Ambiental	Diana Marcela Perdomo Sierra
				Profesional Riesgos	Jorge Huertas Luna
				Defensa Judicial	Jimmy Alexander Garcia Urdaneta

FECHAS IMPORTANTES

Adjudicación contrato de concesión 05/12/2014	Suscripción del contrato de concesión No 001 de 2015 22/01/2015	* Presentación de Estudios y Diseños. 17/09/2016						
	Acta de Inicio del contrato de Concesión 17/03/2015	Presentación de la documentación para acreditar el cierre financiero 12/09/2016						
		** Inicio de la fase de construcción. 13/09/2016						
Inicio Fase de Preconstrucción 17/03/2015		Inicio Fase de Construcción 13/09/2016 **	Fin Fase de Construcción 12/09/2021		Fase de operación y mantenimiento			
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Hasta Sep 2040 "o" Sep 2044
Adjudicación contrato de Interventoría 16/12/2014	Suscripción del contrato de Interventoría 12/03/2015							
	Acta de Inicio del contrato de Interventoría. 17/03/2015							

* El concesionario hizo entrega de los volúmenes de estudios y diseños de detalle de manera incompleta, a la fecha del 31/12/2016 estaba pendiente los volúmenes de E.I.A., Cantidades de Obra, Paisajismo y Urbanismo, la interventoría a generado observaciones de los volúmenes ya entregados, además en conjunto ANI, Interventoría y Concesionario se adelantan mesas de trabajo de revisión de observaciones, a la fecha se desarrollan procesos sancionatorios por la No entrega de la totalidad de los volúmenes de las UF1, 2, 4 y 5, la UF3 Proyecto Inicio para el 2017 según Plan de Obra.

** El concesionario No logro consolidar la totalidad de las condiciones precedentes para la firma del acta de inicio de la fase de construcción, además, solicito ante el panel de amigable composición, el reconocimiento de una fuerza mayor ambiental y/o un evento eximente de responsabilidad por la no protocolización de la consulta previa con el concejo comunitario de Mulaló en 365 días, el panel decidió reconocer la fuerza mayor ambiental y otorgo un periodo especial desde el 19 de abril de 2016 hasta que finalice la Consulta previa, durante el cual el concesionario queda eximido del cumplimiento de obligaciones relacionadas con el licenciamiento ambiental; En el proceso de consulta previa, se amplio por segunda vez la fecha de protocolización hasta el 07/04/2017.

2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

120.18%	FASE ACTUAL	PRECONSTRUCCIÓN
<small>% DE TIEMPO AVANCE DE LA FASE ACTUAL A 31/12/2016</small>		

INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CÓDIGO: C-38 PROYECTO: Mulaló - Loboguerrero FICHA ACTUALIZACIÓN: 3/31/2012

Seguimiento por UF/TRAMO


TEMAS	Mulaló PR 0+000 - PR 6+660 / UF1			Cresta de Gallo PR 6+660 - PR 12+500 / UF2			Pavas PR 12+500 - PR 16+600 / UF3					
	Inicio	22/02/10	Fin	31/12/10	Inicio	23/02/09	Fin	30/04/11	Inicio	08/10/10	Fin	30/08/12
Trámite Ambiental	25				25				25			
Disponibilidad Predial	35		En revisión por parte de la interventoría		35		En revisión por parte de la interventoría		0			
Calzada Sencilla	C	6,66			5,84				4,1			
	E	0			0				0			
	P	0			0				0			
Túneles	C	2			1				0			
	E	0			0				0			
	P	0			0				0			
Puentes Vehiculares	C	10			2				0			
	E	0			0				0			
	P	0			0				0			
Doble Calzada	C	0			0				4,1			
	E	0			0				0			
	P	0			0				0			

TEMAS	Bitacó PR16+600 - PR23+730 / UF4			Loboguerrero PR 23+730 - PR 31+820 / UF5				
	Inicio	22/02/10	Fin	31/12/10	Inicio	23/02/09	Fin	30/04/11
Trámite Ambiental	25				25			
Disponibilidad Predial	40				40			
Calzada Sencilla	C	7,13			8,09			
	E	0			0			
	P	0			0			
Túneles	C	1			1			
	E	0			0			
	P	0			0			
Puentes Vehiculares	C	20			5			
	E	0			0			
	P	0			0			
Doble Calzada	C	0			0			
	E	0			0			
	P	0			0			

Convenções:
C: Contratada
E: Ejecución
P: Programado

INAUGURACIONES DE LA VIGENCIA: 2016

N/A para la etapa actual del contrato



INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR ACTUAL	
\$245,523,802,220		\$821,774,252,776	
Pesos 2005		Pesos 2012	
0.00%	% CUMPLIMIENTO INGRESO ESPERADO	VP/PI ACTUAL \$321,252,584,058	INGRESO GENERADO \$0.00
0.19%	% CUMPLIMIENTO APORTES ANI	APORTES ANI TOTAL CONTRATO \$2,415,944,675,729	APORTES ANI GIRADOS A FIDUCIA \$4,616,841,874
		Pesos 2012	Pesos 2012

VERIFICADO

ANDRÉS RENALDO SILVA VILLEGAS
GERENTE TÉCNICO VEI

WILSON FABIAN PEREZ GOMEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN