

INFORME EJECUTIVO CARRETERO


CODIGO	C-37	PROYECTO	Autopistas al Río Magdalena 2						FECHA ACTUALIZACIÓN	2/5/2018
TEMAS	T4 / UF4 - 1			T2 / UF4-2						
Fechas	Inicio	04/06/16	Fin	18/02/19	Inicio	21/05/18	Fin	18/02/19	Inicio	Fin
Tramite Ambiental	100		●		100		●			
Disponibilidad Predial	100		●		100		●			
Calzada Sencilla	C	15								
	E	0	●							
	P	0								
Puentes Vehiculares	C	2								
	E	0	●							
	P	2								
Rehabilitación	C									
	E									
	P									
Mejoramiento	C				10					
	E				0		●			
	P				0					

Convenciones:

- C: Contratada
- E: Ejecución
- P: Programado

INAGURACIONES DE LA VIGENCIA

2017



INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR ACTUAL	
\$1,740,427,563,337	Pesos 2012	\$1,740,427,563,337	Pesos 2012
1.14%	% CUMPLIMIENTO VPIP	VPIP ACTUAL \$722,548,997,844 Pesos 2012	VPIP GENERADO \$8,207,988,186.00 Pesos 2012
0.00%	% CUMPLIMIENTO APORTES ANI	APORTES ANI TOTAL CONTRATO \$2,463,625,155,210 Pesos 2012	APORTES ANI GIRADOS A FIDUCIA \$0 Pesos 2012

VERIFICADO

[Signature]
SUPERVISOR DE PROYECTOS CARRETERO

[Signature]
APOYO A LA SUPERVISIÓN