



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GOSP-F-227
PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
FORMATO	INFORME EJECUTIVO CARRETERO	FECHA	12/9/2016

### INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CÓDIGO	C-31	PROYECTO	Autopista Conexión Pacífico 1	FECHA ACTUALIZACIÓN	12/9/2016
--------	------	----------	-------------------------------	---------------------	-----------

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

<b>CONCESIONARIO</b>	<b>INTERVENTORIA</b>	<b>ANÍ</b>
<b>CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO S.A.S - COV/PACIFICO</b>  Gerente: Mauricio Millán Drews N° contrato: 007 de 2014 (15 de septiembre de 2014)  FONDO CFC-SK: 10.13% Composición Accionaria: IRIDIUM COLOMBIA CONCESIONES VIARIAS S.A.S.: 40.07% ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SOL S.A.S. EP SOL S.A.S.: 49.99%	<b>CONSORCIO SERVINC-ETA</b>  Gerente: Miguel Angel Bettín Jaraba N° contrato: 160 DE 2014 (05 de noviembre de 2014)  Composición Accionaria: Estudios Técnicos y Asesorías S.A. - ETA: 49% Servicios de Ingeniería y Construcción Limitada - SERVINC: 51%	<b>ANÍ</b>  Vicepresidencia Ejecutiva  Vicepresidente Ejecutivo: Luis Fernando Mejía Gómez  Apoyo a la Supervisión: Experto G3-08: Claudia Judith Mendoza Cerquera Líder Supervisión: Fernando Andrés Peñáz Campo Supervisor Financiero: Carlos Eduardo Avarado Ayalde Supervisor Jurídico: Jorge Andrés Martínez Amaya Supervisor Predial: Avaro Montezlegre Martínez Supervisor Jurídico Predial: Luisa Fernanda Pérez Ramírez Supervisor Social: Diana Marcela Carranza Torres Supervisor Ambiental: Richard Andrés Ortiz Torres Profesional Riesgos: Felipe Alberto Sánchez Mejía Defensa Judicial: María Olinda Torres Asistente Administrativa: Erika Yiseld Martínez Sandoval Ingeniero de Apoyo: Jesús Eduardo Reyes Salcedo

### FECHAS IMPORTANTES



### 2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

**100%**

FASE ACTUAL\* PRECONSTRUCCIÓN

\* No se ha iniciado la Fase de Construcción del Proyecto. No obstante el concesionario adelanta las siguientes actividades en la UF1: Adecuación Terreno Cimentación Puente 03 (se han hincado 14 pilotes); Adecuación Vía Industrial 9 (Acceso hasta el Portal de Salida del Túnel de Sinfaná (Trazada) y se inició Excavación portal de salida del Túnel de Sinfaná); Aprovechamiento Forestal en el Km4+600; Conformación de Zodme B3B (colocación de filtros, geotextiles, trincheras, cunetas de guarda); Vía Industrial 13 (Puente 8) - Movimiento de tierras vía Industrial 13 para acometer la construcción de la cimentación del puente 8; Adecuación Terreno Cimentación Puente 8 sobre la quebrada Sinfaná - Paralelo a la vía existente (se ha hecho ampliación de la carretera y excavación para el hincado de pilotes); Montaje y puesta en funcionamiento de planta de concreto con capacidad de producción de 80 m3/h, para la construcción de los puentes de la Unidad Funcional 1

### Seguimiento por-UF/TRAMO

TEMAS	T1 / UF1		T2 / UF2		T3 / UF3	
	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin
Trámite Ambiental	100		100		100	
Disponibilidad Predial	43		94		100	
Doble Calzada	C	13,54 km	13,2 km		0	
	E	0	0		0	
	P	0	0		0	
Puentes Vehiculares	C	26 Und	16 Und		0	
	E	0	0		0	
	P	0	0		0	
Túneles	C	1,36 km	3,62 km		3,62 km	
	E	0	0		0	
	P	0	0		0	
Intersecciones	C	1 Und	1 Und		0	
	E	0	0		0	
	P	0	0		0	


INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO	C-31	PROYECTO	Autopista Conexión Pacífico 1		FECHA ACTUALIZACIÓN	12/31/2016	
TEMAS	T4 / UF4						
Fechas	Inicio		Fin				
Tramite Ambiental	\$300						
Disponibilidad Predial	50.3						
Doble Calzada	C	5,46 km					
	E	0					
	P	0					
Puentes Vehiculares	C	5 Und					
	E	0					
	P	0					
Túneles	C	0					
	E	0					
	P	0					
Intersecciones	C	1					
	E	0					
	P	0					

Convenciones:  
 C: Contratada  
 E: Ejecución  
 P: Programado

INAGURACIONES DE LA VIGENCIA

2017



INFORMACIÓN FINANCIERA


VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR ACTUAL	
\$2,087,106,175,109	Pesos 2012	\$2,489,984,454,303	Pesos 2016
2.19%	% CUMPLIMIENTO INGRESO ESPERADO	VPIP ACTUAL	VPIP GENERADO
		\$1,117,896,880,711	\$24,508,076,311.62
		Pesos 2012	Pesos 2012
0%	% CUMPLIMIENTO APORTES ANI	APORTES ANI TOTAL CONTRATO	APORTES ANI GIRADOS A FIDUCIA
		\$2,582,751,000,000	\$0
		Pesos 2012	Pesos 2012

VERIFICADO

*Elizabeth Marín Ospina*  
 ELIZABETH MARÍN OSPINA  
 EXPERTO G3 - C8 (E)











*Fernando Andrés Peláez Campo*  
 FERNANDO ANDRÉS PELÁEZ CAMPO  
 APOYO A LA SUPERVISIÓN

9

 Ministerio de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSF-F-202		
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE			VERSIÓN	001
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA			FECHA	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	160 de 2014
Objeto:	Interventoría Técnica, administrativa, legal, financiera, contable, ambiental, social y predial del contrato de concesión bajo el esquema de APP No. 007 de 2014 proyecto "Autopista Concañón Pacífico 1".
Interventoría:	CONSORCIO SERVING-ETA
Concesionario:	CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO - COVIPACIFICO S.A.S.
Valor inicial:	\$30.305.757.341, incluido IVA
Valor adicionales:	\$ 0
Fecha del Contrato:	05 de noviembre de 2014
Plazo Contractual:	Ochenta y cuatro (84) meses.
Fecha de Inicio:	08 de noviembre de 2014

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.:	26
MES:	Diciembre* Subsane
Fecha Radicación	31-ene-17
No. Radicado	20174090101942

OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	x			Fernando Andres Pelaez	Lider de Equipo de Supervisión	
Componente Financiero	x			Carlos Alvarado Ayalde	Apoyo Financiero	
Gestión Ambiental	x			Richard Ortiz Torres	Apoyo Ambiental	
Gestión Predial	x			Alvaro Montenegro	Apoyo Predial	
Gestión Social	x			Diana Marcela Carranza	Apoyo Social	
Componente Jurídico	x			Luis German Vitacino Suboyal	Apoyo Jurídico	
Gestión Jurídico Predial	x			Jose Ernesto López	Apoyo Jurídico Predial	
Riesgos	x			Felipe Sanchez	Apoyo en Riesgos	
Desarrollo Obra				No Aplica		
Aforo y Auditoría	x			Fernando Andres Pelaez	Lider de Equipo de Supervisión	
				Carlos Alvarado Ayalde	Apoyo Financiero	

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 26 del mes de Diciembre de 2016.