 <b>ANI</b> Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-227	
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	001
	FORMATO	INFORME EJECUTIVO CARRETERO		FECHA	9/12/2016

### INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO **C-30** PROYECTO **Autopista Conexión Pacifico 2** FECHA ACTUAL **5/02/2018** Con corte al **31/12/2017**

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

<p style="text-align: center;"><b>CONCESIONARIO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CONCESIÓN LA PINTADA S.A.S.</b></p> <p>Gerente: GUSTAVO ADOLFO BERNAL JARAMILLO</p> <p>Nº contrato: 006/2014</p> <p>Composición Accionara</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.</td> <td>21,15%</td> </tr> <tr> <td>GRUPO ODINSA S.A.</td> <td>78,85%</td> </tr> </table>	CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.	21,15%	GRUPO ODINSA S.A.	78,85%	<p style="text-align: center;"><b>INTERVENTORIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO PROSPERIDAD</b></p> <p>Gerente: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO</p> <p>Nº contrato: 156/2014</p> <p>Composición Accionara</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>PLANES S.A.</td> <td>51%</td> </tr> <tr> <td>AIM LTDA</td> <td>49%</td> </tr> </table>	PLANES S.A.	51%	AIM LTDA	49%	<p style="text-align: center;"><b>ANI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Vicepresidencia de Gestion Contractual</b></p> <p>Supervisor del Contrato: GLORIA INES CARDONA BOTERO</p> <p><b>Apoyo a la Supervisión</b></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td><u>Lider Equipo de Apoyo</u></td> <td>Andres Arturo Beltran Riveros</td> <td><u>Juridico Predial</u></td> <td>Claudia Angélica Sandoval López</td> </tr> <tr> <td><u>Financiero</u></td> <td>Mario Andres Rodriguez Toledo</td> <td><u>Ing. Apoyo</u></td> <td>Alirio Alexander Felix Rodriguez</td> </tr> <tr> <td><u>Riesgos</u></td> <td>Yeny Milena Diaz Ángel</td> <td><u>Juridico</u></td> <td>Carlos Felipe Rey</td> </tr> <tr> <td><u>Ambiental</u></td> <td>Richard Andres Ortiz Torres</td> <td><u>Social</u></td> <td>Diana Marcela Carranza Torres</td> </tr> <tr> <td><u>Predial</u></td> <td>Alvaro Montealegre Martinez</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<u>Lider Equipo de Apoyo</u>	Andres Arturo Beltran Riveros	<u>Juridico Predial</u>	Claudia Angélica Sandoval López	<u>Financiero</u>	Mario Andres Rodriguez Toledo	<u>Ing. Apoyo</u>	Alirio Alexander Felix Rodriguez	<u>Riesgos</u>	Yeny Milena Diaz Ángel	<u>Juridico</u>	Carlos Felipe Rey	<u>Ambiental</u>	Richard Andres Ortiz Torres	<u>Social</u>	Diana Marcela Carranza Torres	<u>Predial</u>	Alvaro Montealegre Martinez		
CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.	21,15%																													
GRUPO ODINSA S.A.	78,85%																													
PLANES S.A.	51%																													
AIM LTDA	49%																													
<u>Lider Equipo de Apoyo</u>	Andres Arturo Beltran Riveros	<u>Juridico Predial</u>	Claudia Angélica Sandoval López																											
<u>Financiero</u>	Mario Andres Rodriguez Toledo	<u>Ing. Apoyo</u>	Alirio Alexander Felix Rodriguez																											
<u>Riesgos</u>	Yeny Milena Diaz Ángel	<u>Juridico</u>	Carlos Felipe Rey																											
<u>Ambiental</u>	Richard Andres Ortiz Torres	<u>Social</u>	Diana Marcela Carranza Torres																											
<u>Predial</u>	Alvaro Montealegre Martinez																													

### FECHAS IMPORTANTES



## 2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

28,68%

FASE ACTUAL **CONSTRUCCIÓN**

% DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL

### Seguimiento por UF/TRAMO

TEMAS	T1 / UF1				T2 / UF2				T3 / UF3			
	Inicio	30/07/16	Fin	15/10/18	Inicio	30/07/16	Fin	10/10/20	Inicio	25/07/16	Fin	10/10/20
Tramite Ambiental	100	●			100	●			100	●		
Disponibilidad Predial	97	●			72	●			100	●		
Calzada Sencilla	C	3,00	●									
	E	1,00	●									
	P	1,00	●									
Puentes Vehiculares	C	15,00			23,00							
	E	0,00	●		0,00	●						
	P	0,00			0,00							
Túneles	C								1,00			
	E								0,00	●		
	P								0,00			
Doble Calzada	C	14,00			19,80							
	E	2,00	●		0,00	●						
	P	2,00			0,00							

**INFORME EJECUTIVO CARRETERO**


CODIGO	C-30	PROYECTO	Autopista Conexión Pacifico 2						FECHA ACTUAL	5/02/2018	Con corte al 31/12/2017
TEMAS	T4 / UF4			T5 / UF5							
Fechas	Inicio	20/02/17	Fin	10/10/20	Inicio	06/11/15	Fin	30/10/16	Inicio	Fin	
Tramite Ambiental	100				100				0		
Disponibilidad Predial	100				100				0		
Segunda Calzada	C										
	E										
	P										
Puentes Vehiculares	C	10,00									
	E	0,00									
	P	0,00									
Rehabilitación	C				54,00						
	E				54,00						
	P				54,00						
Doble Calzada	C	3,20									
	E	0,00									
	P	0,00									

**Convenciones:**

- C: Contratada
- E: Ejecución
- P: Programado

**INAGURACIONES DE LA VIGENCIA**

**2017**



*\*Nota: En la presente vigencia no se realizó inauguración*

**INFORMACIÓN FINANCIERA**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR ACTUAL	
\$1.300.234.031.470	Pesos Dic 2012	\$	1.300.234.031.470,00
			Pesos Dic 2012
<b>5,07%</b>	% CUMPLIMIENTO VPIP	VPIP ACTUAL	VPIP GENERADO
		\$837.116.244.687	\$42.444.432.890,54
		Pesos Dic 2012	Pesos Dic 2012
<b>0%</b>	% CUMPLIMIENTO APORTES ANI	APORTES ANI TOTAL CONTRATO	APORTES ANI GIRADOS A FIDUCIA
		\$1.461.558.537.380	\$0
		Pesos Dic 2012	Pesos Dic 2012

**VERIFICADO**

*Gloria Ines Cardona Botero*  
 GLORIA INES CARDONA BOTERO  
 SUPERVISOR DE PROYECTOS CARRETERO

*Andrés Arturo Beltrán Riveros*  
 ANDRÉS ARTURO BELTRÁN RIVEROS  
 APOYO A LA SUPERVISIÓN