

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-227
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	INFORME EJECUTIVO CARRETERO	FECHA	12/9/2016

INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO: C-34 PROYECTO: Autopista Conexión Pacífico 3

FECHA ACTUALIZACIÓN: 20/02/2017
Con corte a: 31/12/2017

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONCESIONARIO		INTERVENTORIA		ANI	
 PACIFICO TRES S.A.S.		 CONSORCIO EPSILON COLOMBIA		 ANI Vicepresidencia de Gestión Contractual	
Gerente	Bruno Seidel Arango	Director	Wilson Urrea Urrea	Supervisor del Contrato	Gloria Ines Cardona Botero
Nº contrato	005 de 2014	Nº contrato	146 de 2014	Apoyo a las Supervisión	
Composición Accionara	CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR	Composición Accionara	Civiltec Ingenieros Ltda	Lider Equipo de Apoyo	
	CONSTRUCTORA MECO S.A. SUCURSAL COLOMBIA		Proyectos e Interventorias Ltda	Financiero	
	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES			Riesgos	
				Ambiental	
				Predial	
				Jurídico Predial	
				Ing. Apoyo	
				Lili Cordoba Devia	
				Maria Jessica Alzate	
				Diana Carranza	
				Diana Torres	

FECHAS IMPORTANTES



2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

36%
% DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL

FASE ACTUAL CONSTRUCCIÓN

Seguimiento por UF/TRAMO

TEMAS	T1 / UF1				T2 / UF2				T3 / UF3			
	Inicio	30/10/15	Fin		Inicio	16/08/16	Fin		Inicio	14/05/16	Fin	
Fechas												
Tramite Ambiental	100				100				100			
Disponibilidad Predial	96				91				82			
Segunda Calzada	C			NA					7			
	E								0			
	P								0			
Puentes Vehiculares	C	8			5				15			
	E	6			0				1			
	P	6			0				0			
Mejoramiento	C	26							31			
	E	22.0							0			
	P	26.0							0			
Calzada Sencilla	C	4			24							
	E	4			0							
	P	4			0							
Túneles	C				1							
	E				0							
	P				0							

INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO	C-34	PROYECTO	Autopista Conexión Pacifico 3								FECHA ACTUALIZACIÓN 20/02/2017			
												Con corte a 31/12/2017		
TEMAS		T4 / UF4				T5 / UF5								
Fechas		Inicio	01/09/16	Fin	10/10/19	Inicio	01/12/16	Fin	01/10/20					
Tramite Ambiental		100				100								
Disponibilidad Predial		95				40								
Túneles	C	1												
	E	0												
	P	0												
Puentes Vehiculares	C	7				24								
	E	0				0								
	P	0				0								
Mejoramiento	C	15				46								
	E	0.0				0								
	P	0.0				0								

Convenciones:

C: Contratada
E: Ejecución
P: Programado

INAGURACIONES DE LA VIGENCIA

2017



INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$1,869,330,678,417

Pesos 2012

VALOR ACTUAL

\$1,869,330,678,417

Pesos 2012

4.5%

% CUMPLIMIENTO VPIP

VPIP ACTUAL

\$1,050,218,992,313

Pesos 2012

VPIP GENERADO

\$47,720,095,266.00

Pesos 2012

0.4%

% CUMPLIMIENTO APORTES ANI

APORTES ANI TOTAL CONTRATO

\$1,985,229,352,724

Pesos 2012

APORTES ANI GIRADOS A FIDUCIA

\$7,945,321,408

Pesos 2012

VERIFICADO

[Signature]
SUPERVISOR DE PROYECTOS CARRETERO

[Signature]
APOYO A LA SUPERVISIÓN