



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSF-F-227
PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
FORMATO	INFORME EJECUTIVO CARRETERO	FECHA	12/9/2016

INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CÓDIGO	PROYECTO	Cartagena - Barranquilla; Circunvaler de la Prosperidad	FECHA ACTUALIZACIÓN	12/9/2016
--------	----------	---	---------------------	-----------

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONCESIONARIO CONCESIÓN COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA SAS		INTERVENTORIA MAB INGENIERIA DE VALOR S.A		ANI Vicepresidencia de Gestión Contractual	
Gerente	Miguel Angel Acosta Oslo	Gerente	Miguel angel Botero	Supervisor del Contrato	Alberto Augusto Rodriguez Ortiz
Nº contrato	004 de 2014	Nº contrato	147 de 2014	Apoyo a las Supervisión	Lauren Diana Iguaran Salinas
Composición Accionera CASTRO TCHERASSI S.A 10% CONSTRUCTORA MICO SUCUSAL COLOMBIA SAS 30% INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES SAS 30%		Composición Accionera 1 100			

FECHAS IMPORTANTES



2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

17%

FASE ACTUAL CONSTRUCCIÓN

% DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL

Seguimiento por UF/TRAMO

TEMAS	T1 / UF1			T2 / UF2			T3 / UF3		
	Inicio	01/04/16	Fin	Inicio	01/04/16	Fin	Inicio	Fin	
Tramite Ambiental	100			100					
Disponibilidad Predial	81.5			96.3					
Segunda Calzada	C	1.55	km						
	E	36.61%							
	P	29.18%							
Puentes Vehiculares	C	1	Und	5.4	km				
	E	76.00%		17.11%					
	P	15.00%		4.35%					
Rehabilitación	C	7.3	Km						
	E	24.20%							
	P	34.20%							
Doble Calzada	C								
	E								
	P								

INFORME EJECUTIVO CARRETERO


CODIGO		PROYECTO								FECHA ACTUALIZACIÓN			
		Cartagena - Barranquilla; Circunvalar de la Prosperidad								12/31/2016			
TEMAS		T4 / UF4				TS / UF5				T6 / UF6			
Fechas		Inicio	01/02/16	Fin	12/08/17	Inicio	03/11/18	Fin	21/04/18	Inicio	01/02/16	Fin	21/04/18
Tramite Ambiental		100				100				100			
Disponibilidad Predial		98.9				76.4				57.5			
Segunda Calzada	C					17 km				19.7 km			
	E					15.28%				3.06%			
	P					18.51%				11.90%			
Puentes Vehiculares	C	2	Und			1 Und				3 Und			
	E	26.82%				0.00%				1.02%			
	P	58.96%				20.48%				8.31%			
Rehabilitación	C	12	km										
	E	30.00%											
	P	55.00%											
Doble Calzada	C												
	E												
	P												

Convenciones:

- C₁ Contratada
- E₁ Ejecución
- P₁ Programado

INAGURACIONES DE LA VIGENCIA

2016



INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$1,709,364,530,216

Pesos dic 2012

VALOR ACTUAL

\$1,709,364,530,216

Pesos dic 2012

0.0%

% CUMPLIMIENTO INGRESO ESPERADO

VPIF ACTUAL

\$640,561,000,000

Pesos Dic-12

VPIF GENERADO

\$0.00

Pesos Dic-12

0.5%

% CUMPLIMIENTO APORTES ANI

APORTES ANI TOTAL CONTRATO

\$1,770,271,568,833

Pesos Dic-12

APORTES ANI GIRADOS A FIDUCIA

\$7,092,459,952

Pesos Dic-12

VERIFICADO

Alberto Rodríguez
ALBERTO AUGUSTO RODRIGUEZ ORTIZ

Lauren Diane Iguaran Salinas
LAUREN DIANE IGUARAN SALINAS