



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSF-F-227
PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
FORMATO	INFORME EJECUTIVO CARRETERO	FECHA	09/12/2016

### INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CÓDIGO	C-04	PROYECTO	Cartagena - Barranquilla; Circunvalar de la Prosperidad	FECHA ACTUALIZACIÓN	28/02/2018
--------	------	----------	---	---------------------	------------

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

<b>CONCESIONARIO</b> CONCESSIONARIA COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA SAS		<b>INTERVENTORIA</b> MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.		<b>ANI</b> Vicepresidencia Gestión Contractual	
Gerente	MIGUEL ANGEL ACOSTA OSIO	Gerente	MIGUEL ÁNGEL BOTERO GIRALD	Supervisor del Contrato	Alberto Augusto Rodríguez Ortiz
Nº contrato	004 DE 2014	Nº contrato	147 DE 2014	Apoyo a la Supervisión	Lauren Diane Iguaran Salinas
<b>Composición Accionaria</b> CAJPO TCHERASSI S.A. 10,0% CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. 30% CONSTRUCTORA MECO SUCURSAL COLOMBIA SAS 30% MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES SAS 30%		<b>Composición Accionaria</b> MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. 100%			

### FECHAS IMPORTANTES



### 2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

**72%**

FASE ACTUAL CONSTRUCCIÓN

% DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL

### Seguimiento por UF/TRAMO

TEMAS	T1 / UF1		T2 / UF2		T3 / UF3	
	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin
Fechas	01/04/16	24/12/17	01/04/16	18/10/18		
Trámite Ambiental	100%		100%		100%	
Disponibilidad Predial	94,8%		99,9%		100%	
Segunda Calzada	1,5 km 62%					
Puentes Vehiculares	2 Und 100%	Las Américas La Bocana	1 Und 88,30%	Viaducto Ciénaga de la Virgen		
Rehabilitación	7,30 km 81%					
Doble Calzada	81%					

**INFORME EJECUTIVO CARRETERO**


CODIGO	C-04	PROYECTO	Cartagena - Barranquilla; Circunvalar de la Prosperidad						FECHA ACTUALIZACIÓN	28/02/2018		
TEMAS	T4 / UF4			T5 / UF5			T6 / UF6					
Fechas	Inicio	01/02/16	Fin	21/12/17	Inicio	03/11/15	Fin	21/04/18	Inicio	01/02/16	Fin	21/04/18
Trámite Ambiental		100			100				100			
Disponibilidad Predial		98,7			97,5				63,7			
Segunda Calzada	C				17	km			19,7	km		
	E				75,38%				27,76%			
	P				67,77%				25,18%			
Puentes Vehiculares	C	2	Und	Salgar y Puerto Colombia	1	Und		PIMSA	3	Und	Cordialidad, Juan Mina, Via al mar	
	E	100%			63,95%				35,10%			
	P	100%			70,90%				47,23%			
Mejoramiento	C	12,0	km									
	E	100%										
	P	100%										
Doble Calzada	C											
	E											
	P											

**Convenciones:**

- C: Contratada
- E: Ejecución
- P: Programado

**INAGURACIONES DE LA VIGENCIA**

**2018**



**INFORMACIÓN FINANCIERA**

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**

\$1.709.364.530.216

Pesos 2012

**VALOR ACTUAL**

\$1.709.364.530.216

Pesos 2012

**0,00%**

% CUMPLIMIENTO INGRESO ESPERADO

VPiP ACTUAL

\$640.561.000.000

Pesos 2012

VPiP GENERADO

\$0,00

Pesos 2012

**5,56%**

% CUMPLIMIENTO APORTES ANI

APORTES ANI TOTAL CONTRATO

\$ 1.770.271.568.833.00

Pesos 2012

APORTES ANI GIRADOS A FIDUCIA

\$ 98.486.095.735.00

Pesos 2012

**VERIFICADO**

*Alberto Augusto Rodríguez Ortiz*  
ALBERTO AUGUSTO RODRIGUEZ ORTIZ

*Lauren Diane Iguaran Salinas*  
LAUREN DIANE IGUARAN SALINAS