



INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CÓDIGO		PROYECTO: Malla Vial del Valle y Cauca						FECHA ACTUALIZACIÓN		12/31/2016	
TEMAS		T5: Yumbo - Mediacanoa ●				T6: CENCAR - Aeropuerto - Rozo - Cerrito ●					
Fechas		Inicio	14/08/00	Fin	17/05/06	Inicio	14/08/00	Fin	16/01/09		
Trámite Ambiental		100				100					
Disponibilidad Predial		199				100					
Segunda Calzada	C	12.0	C								
	E	12.0	C								
	P	12.0	C								
Puentes Vehiculares	C	10	C			9		C			
	E	10	C			9		C			
	P	10	C			9		C			
Rehabilitación	C	2.9	I								
	E	2.9	I								
	P	2.9	I								
Doble Calzada	C	1.0	I			31.8					
	E	1.0	I			31.8					
	P	1.0	I			31.8					
Conveniones: C: Contratada E: Ejecución P: Programado											
INAGURACIONES DE LA VIGENCIA										2016	
TRIMESTRE I		TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
INFORMACIÓN FINANCIERA											
VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 386,919 millones de dic/97						VALOR ACTUAL \$ 643,282 millones de dic/97					
						Pesos 1997				Pesos 1997	
95.07%		% CUMPLIMIENTO INGRESO ESPERADO				INGRESO ESPERADO TOTAL CONTRATO \$1,041,414,000,000		Pesos 1997		INGRESO GENERADO \$990,068,894,154	
0%		% CUMPLIMIENTO APORTES ANI				APORTES ANI TOTAL CONTRATO NO APLICA		Pesos 1997		APORTES ANI GIRADOS A FIDUCIA NO APLICA	
 GERENTE TÉCNICO: ARNOBIO RENALDO SILVA VILLEGAS						VERIFICADO  APOYO A LA SUPERVISIÓN: ALFREDO CAMACHO S.					