


 <b>ANI</b> Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GOSP-F-227	
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	001
	FORMATO	INFORME EJECUTIVO CARRETERO		FECHA	12/9/2016

**INFORME EJECUTIVO CARRETERO**

CÓDIGO	PROYECTO	<b>Malla Vial del Valle y Cauca</b>	FECHA ACTUALIZACIÓN	12/31/2017
--------	----------	-------------------------------------	---------------------	------------

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

 <b>CONCESIONARIO</b> UNION TEMPORAL DESARROLLO VIAL DEL VALLE Y CAUCA  Gerente: PATRICIA CORTÉS RIVERA N° contrato 005 de 1999 Composición Accionaria	 <b>INTERVENTORÍA</b> CONSORCIO INTERCOL SP  Gerente: ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE N° contrato SEA 068-2012 Composición Accionaria	 <b>ANI</b> VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA  Supervisor del Contrato: Vicepresidencia Ejecutiva  Apoyo a la Supervisión Gerente Funcional: JAVIER HUMBERTO FERNÁNDEZ VARGAS Supervisor Técnico: ALFREDO CAMACHO SALAS Financiero: INGRID ESTHER CERA JIMÉNEZ Jurídico: SONIA ANGARITA SALAZAR Predial: LUIS ARIEL ROMERO PALACIO Predial: DEISSY MONROY MONGUI Social: JAVIER ANDRÉS RIAÑO TORRES Ambiental: JUAN FERNANDO MILLÁN VILLANEDA Riesgos: MARIA FERNANDA RUEDA GARCÍA Defensa Judicial: CESAR JAVIER CABALLERO CARVAJAL Judicial: MARÍA ANGÉLICA MUNAR GORDILLO
---	--	--

ACCIONISTAS	% DE PARTICIPACIÓN
PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.	26.66 %
CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE S.A.S.	36.66 %
LUIS HECTOR SOLARTE SOLARTE (CAUSAHABIENTES)	36.66 %

ACCIONISTAS	PARTICIPACION %
SIGA INGENIERIA y CONSULTORIA S.A.	50%
JORGE PIDDO LTDA, SUCURSAL COLOMBIA.	50%

**FECHAS IMPORTANTES**



**2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO**

99.1%
FASE ACTUAL
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

% DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL

**Seguimiento por UF/TRAMO**

TEMAS	T2: Santander de Quilichao - Palmira				T3: Palmira - Buga				T4: Cali - Palmira			
	Inicio	14/08/00	Fin	01/02/06	Inicio	14/08/00	Fin	17/07/09	Inicio	14/08/00	Fin	31/03/06
Tramite Ambiental	100				100				100			
Disponibilidad Predial	100				100				100			
Segunda Calzada	C	4.2			31.5				14.0			
	E	4.2			31.5				14.0			
	P	4.2			31.5				14.0			
Puentes Vehiculares	C	10			10				23			
	E	10			10				23			
	P	10			10				23			
Rehabilitación	C	14.7							17.0			
	E	14.7							17.0			
	P	14.7							17.0			
Doble Calzada	C											
	E											
	P											

INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CÓDIGO	PROYECTO	Malla Vial del Valle y Cauca								FECHA ACTUALIZACIÓN
		T5: Yumbo - Mediacanoa				T6: CENCAR - Aeropuerto - Rozo - Cerrito				12/31/2017
TEMAS	Fechas	Inicio	14/08/00	Fin	01/02/06	Inicio	14/08/00	Fin	16/01/09	
Tramite Ambiental		100				100				
Disponibilidad Predial		100				100				
Segunda Calzada	C	12.0								
	E	12.0								
	P	12.0								
Puentes Vehiculares	C	10				9				
	E	10				9				
	P	10				9				
Rehabilitación	C	2.9								
	E	2.9								
	P	2.9								
Doble Calzada	C	1.0				31.8				
	E	1.0				31.8				
	P	1.0				31.8				

Convenciones:

- C: Contratada
- E: Ejecución
- P: Programado

INAGURACIONES DE LA VIGENCIA

2017



INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 386.919 millones de dic/97

Pesos 1997

VALOR ACTUAL

\$ 683,282 millones de dic/97

Pesos 1997

100%

% CUMPLIMIENTO INGRESO ESPERADO

INGRESO ESPERADO TOTAL CONTRATO

\$1,041,414,000,000

Pesos 1997

INGRESO GENERADO

\$1,041,414,000,000

0%

% CUMPLIMIENTO APORTES ANI

APORTES ANI TOTAL CONTRATO

NO APLICA

Pesos 1997

APORTES ANI GIRADOS A FIDUCIA

NO APLICA

VERIFICADO

SUPERVISOR DE PROYECTO : JAVIER HUMBERTO FERNANDEZ VARGAS

APOYO A LA SUPERVISIÓN: ALFREDO CAMACHO S.