

INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO	C-04	PROYECTO	Sta Marta Riohacha Paraguachón				FECHA ACTUALIZACIÓN	12/31/2017
TEMAS	T4 / UF4							
Fechas	Inicio	10/02/10	Fin	09/02/12				
Trámite Ambiental		\$100	●					
Disponibilidad Predial		\$100	●					
Segunda Calzada	C							
	E							
	P							
Puentes Vehiculares	C	1						
	E	1	●	100.0				
	P	1						
Rehabilitación	C	35.13						
	E	35.13	●	100.0				
	P	35.13						
Doble Calzada	C							
	E							
	P							

Convenciones:

C: Contratada
E: Ejecución
P: Programado

INAGURACIONES DE LA VIGENCIA

2018

El proyecto Santa Marta-Riohacha-Paraguachón se encuentra en etapa de operación y mantenimiento hasta el 27 de julio de 2030, por lo que no tiene inauguraciones de obra este año.

INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR ACTUAL	
\$28,443,698,593	Pesos de Junio de 1994	\$132,736,753,429	Pesos Junio de 1994
38.92%	% CUMPLIMIENTO INGRESO ESPERADO	VPIT ACTUAL	VPIT GENERADO
		\$83,672,094,023	\$32,561,864,254.82
		\$ JUN 94	\$ JUN 94
88.23%	% CUMPLIMIENTO APORTES ANI	APORTES ANI TOTAL CONTRATO	APORTES ANI GIRADOS A FIDUCIA
		\$64,416,248,497	\$56,835,635,392
		\$ JUN 94	\$ JUN 94

VERIFICADO



ALBERTO AUGUSTO RODRIGUEZ ORTIZ
SUPERVISOR DE PROYECTOS CARRETERO



LESTER DANIEL GUARIN NARITÑO
APOYO A LA SUPERVISIÓN