



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSF-F-227
PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
FORMATO	INFORME EJECUTIVO CARRETERO	FECHA	12/9/2016

INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO

PROYECTO

Cartagena Barranquilla

FECHA ACTUALIZACIÓN

2/21/2017

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONCESIONARIO Consorcio Vía al Mar		INTERVENTORIA Consorcio INEVIAL		ANI Vicepresidencia de Gestión Contractual	
Gerente	Ann Lucía Dugand Ocampo	Gerente	Edgar Santiago Alba Parra	Supervisor del Contrato	Alberto Augusto Rodríguez Ortiz
Nº contrato	508 de 1994	Nº contrato	SEA 070 DE 2012	Apoyo a las Supervisión	Martha Inés Lobo Soler
Composición Accionera	EDUARDO NAVARRO VIVES 50% CONSULTORES DEL DESARROLLO S.A. 50%	Composición Accionera	LA VIALIDAD LTDA 33.3% SESAL S.A. 33.3% INTERSA S.A. 33.3%		

FECHAS IMPORTANTES



2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

99.81%

FASE ACTUAL: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

Nº DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL

PARALELAMENTE EN CONSTRUCCIÓN

Seguimiento por UF/TRAMO

TEMAS	TRAMO II (PR7.5 a PR16)			TRAMO IV (PR49 a PR97+150) (Básico)			TRAMO IV (PR49 a PR97+150) (Adicional 9)		
	Inicio	02/09/10	Fin	Inicio	16/12/94	Fin	Inicio	02/09/10	Fin
Tramite Ambiental	100			N/A			100		
Disponibilidad Predial	100			N/A			100		
Segunda Calzada	C	9.4 km		0			10 km		
	E	9.4		0			10		
	P	9.4		0			10		
Puentes Vehiculares	C	0		0			0		
	E	2 Un (s)		0			0		
	P	0		0			0		
Rehabilitación	C	4.8		48.2 km			0		
	E	4.8		48.2			0		
	P	4.8		48.2			0		
Doble Calzada	C	0.0		0			0		
	E	0.0		0			0		
	P	0.0		0			0		

INFORME EJECUTIVO CARRETERO


CODIGO		PROYECTO Cartagena Barranquilla						FECHA ACTUALIZACIÓN			
TEMAS		ANILLO VIAL DE CRESPO			TRAMO III (PR16 a PR49)						
FECHAS		Inicio	02/09/10	Fin	21/10/2016 (2)	Inicio		Fin	Inicio		Fin
Trámite Ambiental											
Disponibilidad Predial		N/A			N/A						
Segunda Calzada	C	0				0					
	E	0				0					
	P	0				0					
Puentes Vehiculares	C	1 un				0					
	E	1				0					
	P	1				0					
Rehabilitación	E	0				0					
	P	0				0					
Doble Calzada	C	2.5 km				0					
	E	2.5				0					
	P	2.5				0					

Convenciones:

- C: Contratada
- E: Ejecución
- P: Programado

INAGURACIONES DE LA VIGENCIA

2016



INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$10,685,954,557

Pesos 1994

VALOR ACTUAL

\$455,421,424,437

Pesos DIC 2016

74.3%

% CUMPLIMIENTO INGRESO ESPERADO

INGRESO ESPERADO TOTAL CONTRATO

\$200,000,000,000

Pesos Ene 2005

INGRESO GENERADO

\$199,978,562,110.00

Pesos Ene 2005

96.8%

% CUMPLIMIENTO APORTES ANI

APORTES ANI TOTAL CONTRATO

\$443,413,744,921

Pesos corrientes

APORTES ANI GIRADOS A FIDUCIA

\$429,257,744,921

Pesos corrientes

VERIFICADO

[Signature]
SUPERVISOR DE PROYECTOS CARRETERO

[Signature]
APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN

Notas:

- (1) El Concesionario por su cuenta y riesgo modificó los diseños iniciales y construyó 2 puentes vehiculares en lugar de un box couvert
- (2) El Concesionario no cumplió con la terminación de las obras, se espera en el primer semestre de 2017 la terminación de las mismas