


| | | | | |
|--|------------------------------|---|---------|------------|
|  ANI Agencia Nacional de Infraestructura | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | CÓDIGO | GCSF-F-227 |
| | PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | VERSIÓN | 001 |
| | FORMATO | INFORME EJECUTIVO CARRETERO | FECHA | 12/9/2016 |

INFORME EJECUTIVO CARRETERO

| | | | | | |
|--------|------|----------|-------------------------|---------------------|------------|
| CODIGO | C-24 | PROYECTO | Ruta del Sol sector - 2 | FECHA ACTUALIZACIÓN | 12/31/2017 |
|--------|------|----------|-------------------------|---------------------|------------|

1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|--|
|  RUTA DEL SOL Concesión Vial | CONCESIONARIO CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S. |  INTERVENTORIA CONSORCIO PROYECCION VIAL PUERTO SALAGAR S.A.S. |  ANI Vicepresidencia Ejecutiva |
| Gerente CARLOS DE CASTRO FERREIRA FILHO Nº contrato 001 DE 2010 | Gerente MIGUELANGEL BETTIN JARABA Nº contrato SEA- 012 DE 2012 | Supervisor del Contrato VICEPRESIDENTE EJECUTIVO GERENTE JAVIER HUMBERTO FERNANDEZ VARGAS Apoyo a la Supervisión Lider Equipo Supervision TRONCAL YASMINA CORRALES PATERNINA Lider Equipo Supervision TRANSVERSAL EDWIN ALFONSO SEGURA Financiero ERWIN JAMID RAMIREZ Juridico SANDRA ROCIO SILVA GONZALEZ Predial HENRY FORWARD BORDA Juridico Predial NATALIA HOYOS RAMIREZ Social MARTHA MILENA CORDOBA Ambiental XIOMARA MORA FOREIRO Riesgos JENIFER BUSTAMANTE MORENO Defensa Judicial ALEJANDRO GUTIERREZ | |
| Composición Accionara CSS CONSTRUCTORES S.A. 5.0% Estudios y Proyectos del Sxk Epist 33% Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S. 37% Constructora Norberto Odebrecht 25% | Composición Accionara Servicios de Ingeniería y Construcción Etia - "Servicio Etia" 40% EMO Ingeniería S.A. sociedad comercial Chileña 60% | | |

FECHAS IMPORTANTE



2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| 51.93% 29.90% | Troncal - Tramos 1 al 7 FASE ACTUAL CONSTRUCCIÓN | Transversal (Otrosí 6) Tramo 8 CONTRATO TERMINADO EL 22/2/2017 Y REVERTIDO EL 20/10/2017 |
|--------------------------------|--|---|

Seguimiento por UF/TRAMO

| TEMAS | Tramo 1. Puerto Salgar - Caño Alegre | | | | Tramo 2. Caño Alegre - Puerto Araujo | | | | Tramo 3. Puerto Araujo - La Lizama | | | |
|------------------------|--------------------------------------|----------|-----|----------|--------------------------------------|----------|-----|----------|------------------------------------|----------|-----|----------|
| | Inicio | 05/04/10 | Fin | 31/01/14 | Inicio | 05/04/10 | Fin | 18/01/17 | Inicio | 05/04/10 | Fin | 13/02/17 |
| Tramite Ambiental | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | |
| Disponibilidad Predial | 100 | | | | 75.8 | | | | 17.2 | | | |
| Segunda Calzada | C | 41,7 km | | | 118,4 km | | | | 84,5 km | | | |
| | E | 100% | | | 69.30% | | | | 4.80% | | | |
| | P | | | | | | | | | | | |
| Puentes Vehiculares | C | 6 | | | 15 | | | | 11 | | | |
| | E | 6 | | | 8 | | | | 2 | | | |
| | P | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitación | C | 41,7 km | | | 118,4 km | | | | 84,5 km | | | |
| | E | 100% | | | 44.7% | | | | 0.0% | | | |
| | P | | | | | | | | | | | |
| Doble Calzada | C | | | | | | | | | | | |
| | E | | | | | | | | | | | |
| | P | | | | | | | | | | | |


INFORME EJECUTIVO CARRETERO

| CODIGO | C-24 | PROYECTO | Ruta del Sol sector - 2 | | | | | | | | | | | | FECHA ACTUALIZACIÓN | 12/31/2017 |
|------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------|----------|---|----------|-----|----------|-------------------------------|----------|-----|----------|--|--|---------------------|------------|
| TEMAS | Tramo 4. La Lizama - San Alberto | | | | Tramo 5. San Alberto - Aguachica | | | | Tramo 6. Aguachica - La Mata. | | | | | | | |
| Fechas | Inicio | 05/04/10 | Fin | 05/04/16 | Inicio | 05/04/10 | Fin | 31/01/14 | Inicio | 05/04/10 | Fin | 05/04/14 | | | | |
| Tramite Ambiental | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | | | | | |
| Disponibilidad Predial | 71.3 | | | | 99.8 | | | | 90.9 | | | | | | | |
| Segunda Calzada | C | 90,7km | | | 64,4km | | | | 37,2km | | | | | | | |
| | E | 32.8% | | | 99.7% | | | | 96.1% | | | | | | | |
| | P | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puentes Vehiculares | C | 15 | | | 33 | | | | 18 | | | | | | | |
| | E | 2 | | | 33 | | | | 16 | | | | | | | |
| | P | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitación | C | 90,7km | | | 64,4km | | | | 37,2 km | | | | | | | |
| | E | 0.0% | | | 99.7% | | | | 95.6% | | | | | | | |
| | P | | | | | | | | | | | | | | | |
| Doble Calzada | C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P | | | | | | | | | | | | | | | |
| TEMAS | Tramo 7. La Mata - San Roque | | | | Tramo 8. Transversal Rio de Oro - Aguachica - Gamarra | | | | | | | | | | | |
| Fechas | Inicio | 05/04/10 | Fin | 15/07/15 | Inicio | 11/11/15 | Fin | 11/11/19 | | | | | | | | |
| Tramite Ambiental | 100 | | | | 95 | | | | | | | | | | | |
| Disponibilidad Predial | 59.7 | | | | 45.2 | | | | | | | | | | | |
| Segunda Calzada | C | 91,3km | | | 24 | | | | | | | | | | | |
| | E | 50.2% | | | 1,8 km | | | | | | | | | | | |
| | P | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puentes Vehiculares | C | 67 | | | 13 | | | | | | | | | | | |
| | E | 28 | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| | P | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitación | C | 91,3km | | | 24.0 | | | | | | | | | | | |
| | E | 39.4% | | | 18.5 | | | | | | | | | | | |
| | P | | | | | | | | | | | | | | | |
| Doble Calzada | C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P | | | | | | | | | | | | | | | |

Convenciones:
 C: Contratada
 E: Ejecución
 P: Programado

INAGURACIONES DE LA VIGENCIA

2017



INFORMACIÓN FINANCIERA


| | | | |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | VALOR ACTUAL | |
| \$2,094,286,000,000 | Pesos 2008 | \$2,771,092,954,098 | \$2,008 |
| VALOR OTROSI No. 6 | | | |
| \$676,806,954,098 | Pesos 2008 | | |
| 60.02% | % CUMPLIMIENTO INGRESO ESPERADO | INGRESO ESPERADO TOTAL CONTRATO | INGRESO GENERADO |
| | | \$2,771,092,954,098 | \$1,663,335,531,192 |
| | | Pesos 2008 | Pesos 2008 |
| 61.54% | % CUMPLIMIENTO APORTES ANI | APORTES ANI TOTAL CONTRATO | APORTES ANI GIRADOS A FIDUCIA |
| | | \$3,540,393,000,000 | \$2,178,683,878,211 |
| | | Pesos 2008 | Pesos 2008 |

VERIFICADO

NOTA: LA INFORMACION DE DISPONIBILIDAD PREDIAL FUE TOMADA DEL INFORME DE INTERVENTORIA.

ING. JAVIER HUMBERTO FERNANDEZ VARGAS
 Gerente Funcional - Vicepresidencia Ejecutiva

ING. YASMINA CORRALES PATERNINA
 Líder equipo de seguimiento al proyecto RDS2 - VEJ


| | | | | |
|---|------------------------------|---|---------|------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | CÓDIGO | GCSF-F-202 |
| | PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | VERSIÓN | 001 |
| | FORMATO | REVISIÓN Y APROBACIÓN DE INFORME DE INTERVENTORÍA | FECHA | 21/09/2015 |

| INFORMACIÓN CONTRACTUAL | |
|-------------------------|--|
| Contrato No.: | SEA 016 de 30-01-2012 – Otrosí No. 2 de 03-12-2014 |
| Objeto: | <p>Contrato Principal SEA 016 de 30-01-2012: "(...) regular los términos y condiciones bajo los cuales el Interventor se obliga a ejecutar para la AGENCIA la interventoría integral del Contrato de Concesión, que incluye pero no se limita a la interventoría técnica, financiera, contable, jurídica, medioambiental, socio-predial, administrativa, de seguros, operativa y de mantenimiento del Contrato de Concesión, el cual hace parte del Proyecto Vial Ruto del Sol y que corresponde al Sector 2 comprendido entre Puerto Salgar – San Roque (...)"</p> <p>Objeto Otrosí No. 2 de 03-12-2014: "(...) Adicionar el Contrato de Interventoría para que LA INTERVENTORÍA ejecute para LA AGENCIA, la Interventoría Integral que incluye pero no se limita a la interventoría técnica, financiera, contable, jurídica, medioambiental, socio-predial, administrativa, de seguros, operativa y de mantenimiento, de las obligaciones señaladas en el Otrosí No. 6 al Contrato de Concesión No. 016 de 2012 (...)"</p> |
| Interventoría: | Consortio Proyección Vial Puerto Salgar. |
| Concesionario: | Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. |
| Valor Inicial: | \$57.324.511.287 Pesos constantes del 31 de diciembre de 2008, valor que incluye IVA. |
| Valor adiciones: | \$15.601.851.229 Pesos constantes del 31 de diciembre de 2008, valor que incluye IVA. |
| Fecha del Contrato: | Contrato Principal: 30/01/2012 (Troncal Puerto Salgar - San Roque) y Otrosí No. 2: 03-12-2014 (Transversal Río de Oro - Aguaclara - Gamarra) |
| Plazo Contractual: | Contrato Principal: 98 Meses y 11 días Otrosí No. 2: 69 Meses (Aproximadamente) |
| Fecha de Inicio: | Contrato Principal: 15-06-2012 Otrosí No. 2: 04-12-2014 |

| INFORMACIÓN GENERAL | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Informe de Interventoría No. | 66 |
| MES | 01 al 31 de diciembre de 2017 |
| Fecha Radicación | 16 de enero de 2018 |
| No. Radicado | 2018-409-004336-2 |

| CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | | | | | | |
|--------------------------|--------|----|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------|
| OBLIGACIÓN | CUMPLE | | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | CARGO | FIRMA |
| | SI | NO | | | | |
| Técnica y Operativa | X | | | Yasmina del Carmen Corrales Paternina | Experto G3-7 | |
| Componente Financiero | X | | | Erwin Jamid Ramírez Ríos | Financiero VEJ | |
| Gestión Ambiental | X | | | Xiomara Mora Forero | Contratista Apoyo Ambiental | |
| Gestión Predial | X | | | Henry Forwar Borda Pérez | Contratista Apoyo Predial | |
| Gestión Social | X | | | Martha Milena Cordoba Punalpa | Experto 6 | |
| Componente Jurídico | X | | | Sandra Rocío Silva González | Experto 7 | |
| Gestión Jurídico Predial | X | | | Natalia Hoyos Ramírez | Contratista Apoyo Jurídico Predial | |
| Riesgos | X | | | Alejandro Chirinos Herrera | Contratista Apoyo Riesgos | |
| Indicadores | X | | | Yasmina del Carmen Corrales Paternina | Experto G3-7 | |
| Desarrollo Obra | X | | | Yasmina del Carmen Corrales Paternina | Experto G3-7 | |
| Aforo y Auditoría | X | | | Yasmina del Carmen Corrales Paternina | Experto G3-7 | |
| | | | | Erwin Jamid Ramírez Ríos | Financiero VEJ | |

Teniendo en cuenta que el informe presentado, según el equipo del proyecto, cumple con lo requerido por el Contrato de Interventoría, sus anexos y Manual de Interventoría y Supervisión de la ANI, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Mensual de Interventoría No. 66 del mes de diciembre de 2017 (Troncal Puerto Salgar - San Roque y Transversal Río de Oro - Aguaclara - Gamarra. Proyecto Ruta del Sol Sector 2).


 JAVIER HUMBERTO ANDEXVARGAS
 Gerente Función de Interventoría Ejecutiva