

 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-227	
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	001
	FORMATO	INFORME EJECUTIVO CARRETERO		FECHA	12/9/2016

INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO	C-23	PROYECTO	Ruta del Sol sector - 1	FECHA ACTUALIZACIÓN	31/12/2017
--------	------	----------	-------------------------	---------------------	------------

1. INFORMACIÓN GENERAL

 HELIOS Consorcio Vial	CONCESIONARIO	 CONSORCIO	INTERVENTORIA	 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	ANI
	Consortio Vial Helios	Consortio Zañartu Mab Vel nec		Vicepresidencia Ejecutiva	
Gerente	Carlos Alberto Rengifo Barbosa	Gerente	Miguel Angel Botero Giraldo	Supervisor del Contrato	Vicepresidente Ejecutivo
Nº contrato	002 de 2010	Nº contrato	283 de 2010	Gerente	Javier Humberto Fernández Vargas
Composición Accionara	CONCRETOS S.A. 0.25 IECSA SOCIEDAD ANONIMA 0.25 CARLOS ALBERTO SOLARTE 0.25 CSS CONSTRUCTORES S.A. 0.25	Composición Accionara	VELNEC 0.2 MAB 0.4 ZAÑARTU 0.4	Apoyo a la Supervisión:	Técnico: Angela Yohanna Cuadros Veloza Financiero: Erwin Jamid Ramirez Rios Jurídico: Javier Hernando Parada Sanchez Predial: Helena Andrea Amaya Garcia Jurídico Predial: Claudia Angelica Sandoval Lopez Social: Diana Mora Forero Ambiental: Xiomara Mora Forero Riesgos: Laura Milena Ayala Cuervo

FECHAS IMPORTANTES



2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

72%	FASE ACTUAL	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO T2 Y T3 Y CONSTRUCCIÓN T1
<small>% DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL</small>		

Seguimiento por UF/TRAMO

TEMAS	T1 / UF1			T2 / UF2			T3 / UF3		
	Inicio	08/01/17	Fin	Inicio	06/12/11	Fin	Inicio	16/05/12	Fin
Tramite Ambiental %	90			95			95		
Disponibilidad Predial %	100			100			100		
Segunda Calzada (km)	C								
Puentes Vehiculares (Un)	C	3		37			34		
	E	2		37			34		
	P	2		37			34		
Rehabilitación (km)	C								
Túnel (Un)	C	2					2		
	E	0					2		
	P	0					2		
Doble Calzada (km)	C	5		26			30.3		
	E	0		26			30.3		
	P	0		0			0		

351

INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO

C-23

PROYECTO

Ruta del Sol sector - 1

FECHA ACTUALIZACIÓN

31/12/2017

Convenciones:

- C: Contratada
- E: Ejecución
- P: Programado

INAGURACIONES DE LA VIGENCIA

2017



INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$1,542,264,000,000

Pesos 2008

VALOR ACTUAL

\$1,542,264,000,000

Pesos 2008

91%

% CUMPLIMIENTO VPIT

VPIT ACTUAL

\$962,075,973,782

Pesos 2008

VPIT GENERADO

\$873,925,719,899.00

Pesos 2008

87%

% CUMPLIMIENTO APORTES ANI

APORTES ANI TOTAL CONTRATO

\$1,542,264,000,000

Pesos 2008

APORTES ANI GIRADOS A FIDUCIA

\$1,341,362,657,461

Pesos 2008

VERIFICADO

GERENTE

FECHA DE SEGUIMIENTO

[Handwritten signatures and initials over the signature lines]