

2017

 Agencia Nacional de Infraestructura	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b> GCSP-F-268
	<b>PROCESO</b>	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	<b>Versión:</b> 001
	<b>FORMATO</b>	INFORME FINAL DEL SUPERVISOR Y SOLICITUD LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE CONCESIÓN U OTRAS FORMAS DE APP, INTERVENTORÍA, CONTRATOS DE CONSULTORÍA, CONTRATOS DE OBRA, CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	<b>Fecha:</b> 15/08/2018

Bogotá, D.C.

**PARA:** PRISCILA SANCHEZ SANABRIA  
Vicepresidente Jurídico (E)

**DE:** CAMILO ANDRES JARAMILLO BERROCAL  
Vicepresidente de Estructuración

**GERMAN ANDRÉS FUERTES**  
Gerente de Proyectos Aeroportuarios  
Supervisor del Contrato o Convenio

**ASUNTO:** Solicitud de Liquidación e Informe Final de Supervisión Contrato No. VE 455 de 2017 CONSULTORIAS INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
**Memorando No. 2018-200-013375-3**  
 Fecha: 04/09/2018 11:06:59->200  
 FUN: SOR PRISCILA SANCHEZ-101  
 Anexos: 13 Folios



**I. DATOS DEL CONTRATO O CONVENIO:**

<b>CONTRATO / CONVENIO NO.</b>		VE 455 de 2017
<b>OBJETO:</b>		EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios para la revisión y evaluación de los estudios técnicos elaborados por los originadores de tres proyectos viales de asociación público-privada de iniciativa privada, en etapa de factibilidad, de acuerdo con las obligaciones previstas en el alcance, con el fin de determinar su viabilidad
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>NOMBRE</b>	CONSULTORIAS INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S
	<b>No. DE IDENTIFICACIÓN</b>	830.035.364-8
<b>SUPERVISOR:</b>	<b>NOMBRE:</b>	German Andrés Fuertes
	<b>CARGO/DEPENDENCIA:</b>	Gerencia Carretero 2
	<b>APOYO A LA SUPERVISIÓN:</b>	N.A
<b>FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN</b>	<b>Fecha de suscripción:</b>	12 de octubre de 2017.
	<b>Fecha Acta de inicio:</b>	18 de octubre de 2017.
<b>VALOR DEL CONTRATO/VALOR DE LOS APORTES:</b>	<b>Valor Total (incluyendo adiciones):</b>	\$510.505.740
	<b>Número y fecha de CDP: (Si aplica)</b>	107917      22/08/2017
	<b>Número y Fecha De CRP: (Si aplica)</b>	377117      18/10/2017
<b>PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN</b>		31 de diciembre de 2017
<b>PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN (incluyendo Prórrogas)</b>		31 de mayo de 2018
<b>PERIODO DEL INFORME:</b>	<b>DESDE (DD/MM/AA):</b>	18 de octubre de 2017.
	<b>HASTA (DD/MM/AA):</b>	31 de mayo de 2018

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b> GCSP-F-268
	<b>PROCESO</b>	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	<b>Versión:</b> 001
	<b>FORMATO</b>	INFORME FINAL DEL SUPERVISOR Y SOLICITUD LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE CONCESIÓN U OTRAS FORMAS DE APP, INTERVENTORÍA, CONTRATOS DE CONSULTORÍA, CONTRATOS DE OBRA, CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	<b>Fecha:</b> 15/08/2018

## II. EXISTENCIA DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

<b>PRÓRROGAS</b>	:	<i>Prórroga No. 1 del 27 de diciembre de 2017.</i>
<b>ADICIONES</b>	:	<i>N.A</i>
<b>OTROSÍES</b>	:	<i>N.A</i>
<b>SUSPENSIONES</b>	:	<i>N.A</i>
<b>TERMINACIÓN ANTICIPADA</b>	:	<i>N.A</i>
<b>OTROS</b>	:	<i>N.A</i>

## III. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL:

### 3.1 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Fue cumplido el objeto del contrato o convenio y sus obligaciones	<b>SÍ</b>	X
	<b>NO</b>	
Existen obligaciones cuyo cumplimiento exceden del término o plazo del Contrato o Convenio	<b>SÍ</b>	
	<b>NO</b>	X
Existen procedimientos sancionatorios en curso (si aplica)	<b>SÍ</b>	
	<b>NO</b>	X
El contratista cumplió con las obligaciones al sistema de seguridad social derivadas del contrato o convenio (si aplica)	<b>SÍ</b>	X
	<b>NO</b>	
Porcentaje de Ejecución:	<b>FÍSICA (%)</b>	<b>100 %</b>
	<b>PRESUPUESTAL (%)</b>	<b>100 %</b>

### 3.2 BALANCE FINANCIERO (Si aplica)

De acuerdo con la documentación de pagos que reposa en el expediente contractual, la ejecución de los recursos del contrato presenta el siguiente balance:

CONCEPTO	VALORES	OBJETO	PLAZO	FECHA
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$510.505.740</b>	EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios para la revisión y evaluación de los estudios técnicos elaborados por los originadores de tres proyectos viales de asociación público-privada de iniciativa privada, en etapa de factibilidad, de acuerdo con las obligaciones	<b>9 meses</b>	<b>12 de octubre de 2017.</b>
<b>VALOR ADICIONAL (Si aplica)</b>	<b>N.A</b>			
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO CONTRATO</b>	<b>\$510.505.740</b>			
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO ADICIONAL</b>	<b>0</b>			<b>31 de mayo de 2018</b>
<b>VALOR NO EJECUTADO</b>	<b>N.A</b>			

 <b>ANI</b> Agencia Nacional de Infraestructura	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		Código: GCSP-F-268
	<b>PROCESO</b>	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión: 001
	<b>FORMATO</b>	INFORME FINAL DEL SUPERVISOR Y SOLICITUD LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE CONCESIÓN U OTRAS FORMAS DE APP, INTERVENTORÍA, CONTRATOS DE CONSULTORÍA, CONTRATOS DE OBRA, CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	Fecha: 15/08/2018

CONCEPTO	VALORES	OBJETO	PLAZO	FECHA
		previstas en el alcance, con el fin de determinar su viabilidad.		

RELACIÓN DE PAGOS						
Concepto	Valor Factura (pesos constantes)	Retenciones	Valor Pagado (pesos constantes)	No. Factura	Fecha de pago	Valor Pagado (pesos constantes)
Pago N°1	\$85.084.290	\$6.821.043	\$78.263.247	C661	2017-12-22	\$78.263.247
Pago N°2	\$85.084.290	\$6.821.043	\$78.263.247	C662	2017-12-22	\$78.263.247
Pago N°3	\$85.084.290	\$6.821.043	\$78.263.247	C681	2018-03-20	\$78.263.247
Pago N°4	\$85.084.290	\$6.821.043	\$78.263.247	C680	2018-04-12	\$78.263.247
Pago N°5	\$170.168.580	\$13.642.086	\$156.526.494	C706	2018-08-06	\$156.526.494

### 3.3 ESTADO DE LAS GARANTÍAS: (Si aplica)

Compañía Aseguradora	Póliza No.	Amparos	Asegurado	Beneficiario	Vigencia		Valor Asegurado
					Desde	Hasta	
JMalucell TRAVELERS	52758	Cumplimiento del contrato	Agencia Nacional de Infraestructura Agencia Nacional de Infraestructura	Agencia Nacional de Infraestructura Agencia Nacional de Infraestructura	12/10/2017	02/05/2018	\$102.101.148
		Pago Salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones Laborales			12/10/2017	31/12/2020	\$102.101.148
		Calidad del Servicio			12/10/2017	31/12/2020	\$102.101.148
JMalucell TRAVELERS	52758	Cumplimiento del contrato	Agencia Nacional de Infraestructura Agencia Nacional de Infraestructura	Agencia Nacional de Infraestructura Agencia Nacional de Infraestructura	20/12/2017	31/08/2018	\$102.101.148
		Pago Salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones Laborales			20/12/2017	31/05/2021	\$102.101.148
		Calidad del Servicio			20/12/2007	31/12/2018	\$102.101.148

 Agencia Nacional de Infraestructura	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b> GCSP-F-268
	<b>PROCESO</b>	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	<b>Versión:</b> 001
	<b>FORMATO</b>	INFORME FINAL DEL SUPERVISOR Y SOLICITUD LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE CONCESIÓN U OTRAS FORMAS DE APP, INTERVENTORÍA, CONTRATOS DE CONSULTORÍA, CONTRATOS DE OBRA, CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	<b>Fecha:</b> 15/08/2018

### 3.4 OBSERVACIONES, SALVEDADES Y/O RECLAMACIONES:

### IV. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

Anexos:

- 1) Copia del contrato VE 455 de 2017.
- 2) Copia Prórroga N°1
- 3) Copia pólizas contrato y prorrogas.
- 4) Copia del balance financiero

En constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogotá D.C., el día,



CAMILO ANDRÉS JARAMILLO BERROCAL  
Vicepresidente de Estructuración.

---



GERMAN ANDRÉS FUERTES CHAPARRO  
Gerente Proyectos Aeroportuarios

Borrador N. 20182000031017  
Anexos: 13 Folios