

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			CÓDIGO	GCSP-F-227
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	001
	FÓRMATO	INFORME EJECUTIVO CARRETERO		FECHA	09/12/2016

INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO

C-22

PROYECTO

Area Metropolitana de Cúcuta

FECHA ACTUALIZACIÓN

22/02/2017

1. INFORMACIÓN GENERAL



CONCESIONARIO

CONCESIONARIA SAN SIMÓN S.A.

Gerente

Jaime Ezequiel Romero Bertel

Nº contrato

006 de 2007

Composición Accionara

PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.

20%

COLPATRIA

15%

TOPCO

10%

MINICIVIL

10%

ODDICO

10%

LATINCO

10%

HB ESTRUCTURAS

5%

CODESA S.A.

5%

CONSTRUCTORA SAN ISIDRO

5%

TERMOTECNICA

10%



INTERVENTORIA

Consorcio VELNEC-GNG.

Gerente

Paola Cristancho Charry

Nº contrato

VGC-100 de 2016

Composición Accionara

VELNEC S.A.

67%

GNG INGENIERIA SAS

33%



ANI

Vicepresidencia de Gestion Contractual

Supervisor del Contrato

Luis Eduardo Gutierrez Diaz

Apoyo a la Supervisión

Héctor Julio Martínez Mejía

FECHAS IMPORTANTE

Adjudicación

22 de junio

Acta de Inicio

7 de septiembre

Terminación de Obra

30 de diciembre

Terminación Contrato Actual

6 de septiembre

2007

2007

2009

2018

2026

Suscripción de Contrato

2 de agosto

iniciación de Obra

2 de junio

2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

99,98%

FASE ACTUAL

CONSTRUCCIÓN

% DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL

Seguimiento por UF/TRAMO

TEMAS	T1 / MANT. AV. LIBERTADORES	T2 /MANT., REHAB. MEJOR. CONSTRUC. DIAGONAL SDER.,AUTOP., ATALAYA-ZULIA	T3 /CONSTRUC. PROLONG. AVENIDA CERO
Fechas	Inicio 02/12/12 Fin 02/06/13	Inicio 02/06/10 Fin 02/12/11	Inicio 02/12/11 Fin 02/06/13
Tramite Ambiental	100	100	100
Disponibilidad Predial	100	100	100
Segunda Calzada			
Puentes Vehiculares			
Rehabilitación y/o Mejoramiento Calzada sencilla		9, 9,45, 9	
Rehabilitación y/o Mejoramiento Doble Calzada		1,4, 1,64, 1,4, 4,00	
Mantenimiento Doble Calzada		3,55, 4,00	
Doble Calzada	7,1, 7,23, 7,1		1,7, 1,6, 1,7
TEMAS	T5 /MANT. VÍA PTO. SDER.	T6 /CONSTRUC. NUEVA CALZ. ADICIC. BENITO HERNÁNDEZ	T7 /REHAB. MEJOR. AV. DEMETRID MENDOZA

INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO		C-22		PROYECTO		Area Metropolitana de Cúcuta										FECHA ACTUALIZACIÓN		22/02/2017							
FECHAS		Inicio		02/06/11		Fin		02/12/11		Inicio		01/03/17		Fin		30/09/18		Inicio		02/12/09		Fin		02/06/11	
Tramite Ambiental		100								100															
Disponibilidad Predial		100								100															
Construcción		C																1,90							
Calzada adicional-		E																2,47							
Ampliacion tercer		P																1,90							
		C																							
Segunda Calzada		E																							
		P																							
Puentes		C																							
Vehiculares		E																							
		P																							
Rehabilitación y/o		C		1,50																					
Mejoramiento Calzada		E		1,47																					
sencilla		P		1,50																					
Rehabilitación y/o		C																2,3							
Mejoramiento Doble		E																2,8							
Calzada		P																2,3							
		C																							
Construccion calzada		E								100,00															
sencilla		P								0,83															
										0,85															
Doble Calzada		C																							
		E																							
		P																							
TEMAS				T8 /CONSTRUC. ANILLO VIAL OCCIDENTAL						T9 /MEJOR. A 6 CARRILES AUTOPISTA INTERN. CÚCUTA-PTE. INTERN. SIMÓN BOLÍVAR								T10 /CONSTRUC. INTERSEC. DESNIVEL RUMICHACA							
FECHAS		Inicio		02/12/10		Fin		02/06/13		Inicio		02/06/09		Fin		02/12/10		Inicio		29/07/15		Fin		28/07/17	
Tramite Ambiental		100								100															
Disponibilidad Predial		100								100															
Construcción		C								3,2															
Calzada adicional-		E								3,2															
Ampliacion tercer		P								3,2															
		C																							
Segunda Calzada		E																							
		P																							
Puentes		C		2,0														1,0							
Vehiculares		E		2,0														1,0							
		P		2,0														1,0							
Rehabilitación y/o		C								7															
Mejoramiento doble calzada		E								7,27															
		P								7															
Mantenimiento de doble calzada		C								1,6															
		E								1,4															
		P								1,4															
Construcción Intersección a desnivel		C																1,87							
		E																1,87							
		P																1,87							
Construcción Calzada Sencilla		C		23,0																					
		E		22,81																					
		P		23,0																					
TEMAS				T11 /REHABIL. AV. 7a LOS PATIOS						T12 /REHABIL. CALLE. 7a LOS PATIOS								T13 /REHABIL. CALLE. 4a LOS PATIOS							
FECHAS		Inicio		02/06/09		Fin		02/06/10		Inicio		02/06/09		Fin		02/06/10		Inicio		29/07/15		Fin		28/07/17	
Tramite Ambiental		100								100								100							
Disponibilidad Predial		100								100								100							
Segunda Calzada		C																							
		E																							
		P																							
Puentes Vehiculares		C																							
		E																							
		P																							
Rehabilitación y/o		C		2,4						2,3								2,4							
Mejoramiento calzada sencilla		E		1,34						1								0,98							
		P		2,4						2,3								2,4							
Doble Calzada		C																							
		E																							
		P																							
Calzada Sencilla		C																							
		E																							
		P																							
TEMAS				T14 /VÍA CÚCUTA-LOS PATIOS						T15 /ACCESOS A SAN CAYETANO								T16 /MANTENIM. AVENIDA 7a							
FECHAS		Inicio		02/06/10		Fin		02/06/11		Inicio		02/06/11		Fin		02/12/11		Inicio		02/06/12		Fin		02/12/12	
Tramite Ambiental		100								100								100							
Disponibilidad Predial		100								100								100							
Construcción		C		2,5																					
Calzada adicional-		E		1,86																					
Ampliacion tercer		P		2,5																					
		C																							
Segunda Calzada		E																							
		P																							
Puentes Vehiculares		C		1																					
		E		1																					
		P		1																					
Rehabilitación y/o		C		2,5														2,8							
Mejoramiento doble calzada		E		1,86														2,73							
		P		2,5														2,8							
Mantenimiento de		C		6																					
doble calzada		E		5,21																					

INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO

C-22

PROYECTO

Area Metropolitana de Cúcuta

FECHA ACTUALIZACIÓN

22/02/2017

Doble Calzada

P

C

E

P

Doble Calzada

P

C

E

P

Construcción calzada sencilla

P

C

0,6

E

1,14

P

0,6

TEMAS

ADICIONAL 1 /VÍA TIBÚ-EL TARRA

OTROSÍ No. 1 AL ADICIONAL 2 CONSTRUCC. PTE. ROJO VÍA TIBÚ-EL TARRA

OTROSÍ No. 2 AL ADICIONAL 2 CONSTRUCC. ACCESOS PTE. ROJO VÍA TIBÚ-EL TARRA

Fechas

Inicio

15/09/08

Fin

15/02/11

Tramite Ambiental

100

Disponibilidad Predial

100

Segunda Calzada

C

E

P

Puentes Vehiculares

C

E

1,0

P

1,0

Rehabilitación

C

E

P

Doble Calzada

C

E

P

Construcción Calzada Sencilla

C

16,1

E

16,1

P

16,1

Inicio

03/09/14

Fin

07/03/16

Tramite Ambiental

100

Disponibilidad Predial

100

Segunda Calzada

C

E

P

Puentes Vehiculares

C

E

1,0

P

1,0

Rehabilitación

C

E

P

Doble Calzada

C

E

P

Construcción Calzada Sencilla

C

0,1613

E

0,1613

P

0,1613

Inicio

08/08/16

Fin

07/06/17

Tramite Ambiental

100

Disponibilidad Predial

100

Segunda Calzada

C

E

P

Puentes Vehiculares

C

E

P

Rehabilitación

C

E

P

Doble Calzada

C

E

P

Construcción Calzada Sencilla

C

0,954

E

0,954

P

0,954

OTROSÍ No. 7 CONSTRUCCIÓN SEGUNDA CALZADA

OTROSÍ No. 10 CONSTRUCCIÓN AREA DE SERVICIO

Fechas

Inicio

03/03/11

Fin

03/06/13

Tramite Ambiental

100

Disponibilidad Predial

100

Segunda Calzada

C

E

P

Puentes Vehiculares

C

2,0

E

2,0

P

2,0

Rehabilitación

C

E

P

Doble Calzada

C

E

P

Construcción calzada Sencilla

C

9,0

E

10,7

P

9,0

Inicio

02/01/14

Fin

02/10/14

Tramite Ambiental

100

Disponibilidad Predial

100

Segunda Calzada

C

E

P

Puentes Vehiculares

C

E

P

Rehabilitación

C

E

P

Doble Calzada

C

E

P

Construcción calzada Sencilla

C

0,284

E

0,284

P

0,284

Convenciones:

C: Contratada

E: Ejecución

P: Programado

INAGURACIONES DE LA VIGENCIA

2019

TRIMESTRE I

Nva Calzada Pte Benito Hernandez

feb

TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$166.138.000.000

Pesos 2005

VALOR ACTUAL

\$298.200.000.000

Pesos 2005

64%

% CUMPLIMIENTO INGRESO ESPERADO

INGRESO ESPERADO TOTAL CONTRATO

\$245.768.000.000

Pesos 2005

INGRESO GENERADO

\$156.154.698.856,00

Pesos 2005

100%

% CUMPLIMIENTO APORTES ANI

APORTES ANI TOTAL CONTRATO

\$132.142.248.742

Pesos 2005

APORTES ANI GIRADOS A FIDUCIA

\$132.142.248.742

Pesos 2005

VERIFICADO

LUIS EDUARDO FUERTES DIAZ

GERENTE DE PROYECTOS CARRETERO 2

RECTOR JULIO MARTINEZ MEJA

APOYO A LA SUPERVISION

apocasiono