 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCOP-F-011
	PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	Versión: 001
	FORMATO	INFORME FINAL DEL SUPERVISOR	Fecha: 01/03/2016

Bogotá, D.C.

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 Memorando No. 2018-304-006620-3
 Fecha: 27/04/2018 15:56:48->304
 FUN: ALEXANDRA NAVARRO ER-703
 Anexos: SIN




PARA: ALEXANDRA NAVARRO ERAZO
 Coordinadora GIT Contratación

DE: FRANCISCO ORDUZ BARON
 Coordinador GIT Proyectos Carreteros, estrategia Contractual, Permisos y Modificaciones

ASUNTO: Informe Final De Supervisión Contrato No. 282 de 2013

CONTRATO No.		No. 282 DE 2013
OBJETO:		<i>"Regular los términos y condiciones bajo los cuales el Interventor se obliga a ejecutar para la AGENCIA, la Interventoría técnica, económica, financiera, jurídica administrativa, operativa, medio ambiental y socio predial del Contrato de Concesión bajo un esquema de asociación público privada que se derive del proceso licitatorio VJ-VE-LP-005-2012, correspondiente al corredor "Loboguerrero-Buga". Así como regular los términos y condiciones bajo los cuales la AGENCIA pagará al interventor de forma mensual la contraprestación ofrecida por el Interventor y aceptada por la AGENCIA durante el Concurso de Méritos consistente en una suma global fija. ."</i>
CONTRATISTA:	NOMBRE	CONSORCIO INTERCON
	No. DE IDENTIFICACIÓN	Nit. 900.644.885-1
SUPERVISOR:	NOMBRE:	FRANCISCO ORDUZ BARON
	CARGO/DEPENDENCIA:	Coordinador GIT Proyectos Carreteros, estrategia, Contractual, Permisos y Modificaciones
	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	EDGAR MAURICIO BELTRAN CARDENAS
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	Fecha de suscripción:	20 de septiembre de 2013
	Fecha Acta de inicio:	21 de octubre de 2013.
VALOR DEL CONTRATO:		CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONRES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL VEINTISEIS PESOS CORRIENTES INCLUIDO IVA (\$4.488.645.026). En pesos constantes de 31 de diciembre de 2011.
ADICIONES:		OTROSÍ No 1: \$ 226.556.491 Incluido IVA OTROSÍ No 2: \$ 73.081.518 Incluido IVA
PRORROGAS:		OTROSÍ No 1: Tres (3) meses OTROSÍ No 2: un (1) mes
PERIODO DEL INFORME:	DESDE (DD/MM/AA):	21/10/2013
	HASTA (DD/MM/AA):	21/02/2017

 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCOP-F-011
	PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	Versión: 001
	FORMATO	INFORME FINAL DEL SUPERVISOR	Fecha: 01/03/2016

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL:

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON EL OBJETO DEL CONTRATO Y SUS OBLIGACIONES DERIVADAS	SI	X
	NO	
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DERIVADAS DEL CONTRATO	SI	X
	NO	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	FÍSICA (%)	100 %
	PRESUPUESTAL (%)	100 %


2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN / PRODUCTO					OBSERVACIONES
		DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	
	En virtud del presente contrato, el Interventor deberá efectuar una vigilancia general, integral y permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Concesionario derivadas del Contrato objeto de interventoría, y las que se encuentran estipuladas en el Anexo de Requerimientos Técnicos, Metodología y Plan de Cargas del Contrato de Interventoría; el seguimiento y control deberá garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y previsiones contenidos en el presente contrato, sus anexos, que hacen parte integral del mismo y en el mencionado Anexo de Metodología y Cargas de Trabajo y Hoja de Datos, el Pliego de Condiciones y su Propuesta.			X		
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones				X		

3. BALANCE FINANCIERO



De acuerdo con la documentación de pagos que reposa en el expediente contractual, la ejecución de los recursos del contrato presenta el siguiente balance:

CONCEPTO	DEBE (\$)	HABER (\$)
VALOR (INICIAL) DEL CONTRATO	\$4.488.645.026	
VALOR ADICIONES (Si aplica)	\$ 226.556.491 \$ 73.081.518	
VALOR EJECUTADO		\$ 4.788.283.032
SALDO A LIBERAR (Si aplica)		\$ 3
SUMAS IGUALES	\$4.788.283.035	\$4.788.283.035

 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCOP-F-011
	PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	Versión: 001
	FORMATO	INFORME FINAL DEL SUPERVISOR	Fecha: 01/03/2016

4. OBSERVACIONES

En constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogotá D.C., el día, 1 de febrero de 2018

Firma Supervisor:  <hr/> FRANCISCO ORDUZ BARON Coordinador G17 Proyectos Carreteros, estrategia Contractual, Permisos y Modificaciones	Firma apoyo a la supervisión:  <hr/> EDGAR MAURICIO BELTRAN CARDENAS Contratista - VGC
--	--

Proyecto: Edgar Mauricio Beltrán Cárdenas – Contratista VGC
 No Borrador: 2018304001179