

INFORME EJECUTIVO CARRETERO


CODIGO	C-42	PROYECTO	Puerta de Hierro - Carreto - Palmar de Varela; Carreto - Cruz del Viso						FECHA DE ACTUALIZACION	12/31/2016
TEMAS	T2 / UF2 CARRETO - EL VISO			T1 / UF3 CARRETO-CALAMAR			T2 / UF3 CALAMAR - PALMAR DE VARELA			
Fechas	Inicio	20/08/15	Fin	Inicio	20/08/15	Fin	Inicio	20/08/15	Fin	
Tramite Ambiental	33			25			25			
Disponibilidad Predial	0			0			0			
Mejoramiento	C	25,08 KM		30,46 KM			57,62 KM			
	E	0		0			0			
	P									
	C									
-	E									
	P									
	E									
-	P									
	C									
	E									
-	P									
	C									

Convenciones:

- C: Contratada
- E: Ejecución
- P: Programado

INAGURACIONES DE LA VIGENCIA


2017




INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR ACTUAL	
\$1,240,827,996,256	\$ dic 2013	\$1,240,827,996,256	\$ dic 2013
5.11%	% CUMPLIMIENTO INGRESO ESPERADO	VPIP ACTUAL \$428,440,000,000 \$ dic 2013	VPIP GENERADO \$21,872,923,409 \$ dic 2013
0.00%	% CUMPLIMIENTO APORTES ANI	APORTES ANI TOTAL CONTRATO \$715,929,490,301 \$ dic 2013	APORTES ANI GIRADOS A FIDUCIA \$0 \$ dic 2013

VERIFICADO


 JAVIER HUMBERTO FERNÁNDEZ VARGAS
 GERENTE DE PROYECTO


 NUBIA JANNETH PINTO CORTES
 APOYO A LA SUPERVISIÓN