



 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSF-F-227
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	INFORME EJECUTIVO CARRETERO	FECHA	12/9/2016

INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO	C-45	PROYECTO	Villavicencio -Yopal	FECHA ACTUALIZACIÓN	12/31/2016
--------	------	----------	----------------------	---------------------	------------

1. INFORMACIÓN GENERAL

 CONCESIONARIO CONCESIÓN VIAL DEL ORIENTE - COVORIENTE S.A.S	CONSORCIO INTERVENTORES 4G-2	INTERVENTORIA CONSORCIO INTERVENTORES 4G-2	 ANI Vicepresidencia Ejecutiva
	Rep. Legal Oscar Javier Hernández Gaona Nº contrato 010 de 2015 Composición Accionara 	Rep. Legal Luz Marina Ortega Ochoa Nº contrato 432 de 2015 Composición Accionara 	Supervisor del Contrato Vicepresidencia Ejecutiva Gerente Javier Humberto Fernández Vargas Apoyo a la Supervisión Sandra Milena Luna Losada - Líder del equipo de Supervisión Andres Mauricio Naranjo - Ingeniero de Apoyo Jorge Andres Martinez - Apoyo Jurídico Abraham David Jimenez - Apoyo Financiero Angela Edith Gonzalez - Apoyo Social Liseth Alejandra Villarreal - Apoyo Ambiental Lina Leidy Leal - Apoyo Riesgos Roland Rene Gutierrez - Apoyo Predial Poema Jineth Cardona - Apoyo Jurídico - Predial Juan Guillermo Bedoya - Asistente

FECHAS IMPORTANTES




2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

0%*	FASE ACTUAL	CONSTRUCCIÓN
* En este momento se tiene un tribunal por el plazo estimado para el inicio de la fase de construcción.		

Seguimiento por UF/TRAMO

TEMAS	UF1			UF2			UF3		
	Inicio	03/09/2016 *	Fin	Inicio	03/11/2016 *	Fin	Inicio	03/01/2017 *	Fin
Tramite Ambiental	50			50			50		
Disponibilidad Predial	0			0			0		
Rehabilitación	8.92 Km			N/A			N/A		
Rehabilitación y reconstrucción de pavimento	0 km			0 Km			N/A		
Construcción intersecciones a nivel	2 und			1 und			2 und		
Construcción intersecciones a desnivel	2 und			N/A			N/A		
Mejoramiento pasos urbanos	3 und			3 und			3 und		
Construcción puentes peatonales	9 und			4 und			5 und		
Mejoramiento	16,98 Km			40.4 km			49.6 km		
Calzada Sencilla	5.42 km			N/A			N/A		



INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO	C-45	PROYECTO	Villavicencio -Yopal	FECHA ACTUALIZACIÓN	12/31/2016
Segunda Calzada	C	16.98 km	N/A	N/A	
	E	0%	N/A	N/A	
	P	0%	N/A	N/A	


TEMAS	UF4				UF5				UF6			
Fechas	Inicio	03/10/2016 *	Fin	17/08/19	Inicio	03/12/2016 *	Fin	17/08/19	Inicio	03/01/2017 *	Fin	17/08/19
Tramite Ambiental	30				30				30			
Disponibilidad Predial	0				0				0			
Rehabilitación	C	N/A			N/A				N/A			
	E	N/A			N/A				N/A			
	P	N/A			N/A				N/A			
Rehabilitación y reconstrucción de	C	0 Km			N/A				N/A			
	E	0%			N/A				N/A			
	P	0%			N/A				N/A			
Construcción Intersecciones a nivel	C	N/A			1 Und				1 und			
	E	N/A			0%				0%			
	P	N/A			0%				0%			
Construcción intersecciones a desnivel	C	1 Und			N/A				N/A			
	E	0%			N/A				N/A			
	P	0%			N/A				N/A			
Mejoramiento pasos urbanos	C	2 Und			3 Und				1 und			
	E	0%			0%				0%			
	P	0%			0%				0%			
Construcción puentes peatonales	C	4 Und			5 Und				3 Und			
	E	0%			0%				0%			
	P	0%			0%				0%			
Mejoramiento	C	41,55 KM			49 km				28,55 km			
	E	0%			0%				0%			
	P	0%			0%				0%			
Construcción de Peajes	C	N/A			1 Und				N/A			
	E	N/A			0%				N/A			
	P	N/A			0%				N/A			
Calzada Sencilla	C	N/A			N/A				N/A			
	E	N/A			N/A				N/A			
	P	N/A			N/A				N/A			

TEMAS	UF7			
Fechas	Inicio	03/10/2016 *	Fin	12/08/20
Tramite Ambiental	50			
Disponibilidad Predial	0			
Rehabilitación	C	N/A		
	E	N/A		
	P	N/A		
Rehabilitación y reconstrucción de	C	N/A		
	E	N/A		
	P	N/A		
Construcción Intersecciones a nivel	C	2 Und		
	E	0%		
	P	0%		
Construcción Intersecciones a desnivel	C	3 Und		
	E	0%		
	P	0%		
Mejoramiento pasos urbanos	C	5 Und		
	E	0%		
	P	0%		
Construcción de Peajes	C	1 Und		
	E	0%		
	P	0%		
Construcción puentes peatonales	C	10 Und		
	E	0%		
	P	0%		
Mejoramiento	C	25,74 Km		
	E	0%		
	P	0%		
Segunda Calzada	C	25,74 Km		
	E	0%		
	P	0%		

E: Ejecución
P: Programado

INAGURACIONES DE LA VIGENCIA

2016



INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO

C-45

PROYECTO

Villavicencio -Yopal

FECHA ACTUALIZACIÓN

12/31/2016

INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$2,939,320,796,324

Pesos Dic
2013

VALOR ACTUAL

\$2,939,320,796,324

Pesos Dic
2013

1.96%

% CUMPLIMIENTO
INGRESO ESPERADO

VPIP ACTUAL

\$1,864,226,173,362

Pesos
Dic 2013

VPIP GENERADO

\$36,475,378,911.07

Pesos
Dic 2013

0%

% CUMPLIMIENTO
APORTES ANI

APORTES ANI
TOTAL CONTRATO

\$2,501,255,341,139

Pesos
Dic 2013

APORTES ANI
GIRADOS A FIDUCIA

\$0

Pesos
Dic 2013

VERIFICADO

JAVIER HUMBERTO FERNANDEZ VARGAS
GERENTE FUNCIONAL Y/O DE PROYECTOS

Sandra Milena Luna Losada

SANDRA MILENA LUNA LOSADA
LIDER EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

