


 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	G CSP-F-227	
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	001
	FORMATO	INFORME EJECUTIVO CARRETERO		FECHA	12/9/2016

### INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO	C-51	PROYECTO	Pasto -Rumichaca	FECHA ACTUALIZACIÓN	12/31/2016
--------	------	----------	------------------	---------------------	------------

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

 <b>CONCESIONARIO</b>		 <b>INTERVENTORIA</b>		 <b>ANI</b>	
Concesionaria Vial Unión del Sur SAS		HMV Consultoría SAS		Vicepresidencia	
Gerente	Miguel Andres Frías	Gerente	Diego Benavides Jurado (Director de Interventoría)	Supervisor del Contrato	
Nº contrato	APP N° 015 de 2015	Nº contrato	484 de 2015	Francisco Orduz Barón	
Composición Accionara	HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES COLOMBIA S.A.S	Composición Accionara	HMV Consultoría SAS	Apoyo a las Supervisión Giovanna Menjura - Profesional Líder Equipo de Supervisión. Nestor Edgardo Cely - Apoyo Técnico	
	SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S		100%		

## FECHAS IMPORTANTES



## 2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

 % DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL	FASE ACTUAL	PRECONSTRUCCIÓN
--	-------------	-----------------

### Seguimiento por UF/TRAMO

TEMAS	UF1				UF2				UF3			
	Inicio	01/12/17	Fin	15/02/21	Inicio	01/12/17	Fin	01/12/20	Inicio	02/12/17	Fin	02/12/19
Tramite Ambiental	20				20				20			
Disponibilidad Predial	1.97				0				0			
Segunda Calzada	C	24.7			6.3				9.81			
	E	N/A			N/A				N/A			
	P	N/A			N/A				N/A			
Puentes Vehiculares	C	3			2				5			
	E	N/A			N/A				N/A			
	P	N/A			N/A				N/A			
Rehabilitación	C	0			0				0			
	E	N/A			N/A				N/A			
	P	N/A			N/A				N/A			
Doble Calzada	C	0			0				0			
	E	N/A			N/A				N/A			
	P	N/A			N/A				N/A			
TEMAS	UF4				T1 / UF5				T2 / UF5			
Fechas	Inicio	02/06/17	Fin	15/02/21	Inicio	02/06/17	Fin	02/06/20	Inicio	15/02/17	Fin	15/02/18





SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO

GCSP-F-227

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN

001

FORMATO

INFORME EJECUTIVO CARRETERO

FECHA

12/9/2016

INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO	C-51	PROYECTO	Pasto -Rumichaca			FECHA ACTUALIZACIÓN	12/31/2016
Tramite Ambiental	0	●	0	●	100	●	
Disponibilidad Predial	41.62	●	23.81	●	100	●	
Segunda Calzada	C	15.76	17.2	0	N/A		
	E	N/A	N/A	N/A	N/A		
	P	N/A	N/A	N/A	N/A		
Puentes Vehiculares	C	3	0	0	N/A		
	E	N/A	N/A	N/A	N/A		
	P	N/A	N/A	N/A	N/A		
Rehabilitación	C	0	0	5	N/A		
	E	N/A	N/A	N/A	N/A		
	P	N/A	N/A	N/A	N/A		
Doble Calzada	C	0	0	0	N/A		
	E	N/A	N/A	N/A	N/A		
	P	N/A	N/A	N/A	N/A		


Convenciones:

- C: Contratada
- E: Ejecución
- P: Programado

Nota: las cantidades y longitudes pueden variar, son tomadas del trazado de referencia ya que el trazado y diseño geometrico de la UF 2, 3 y parte de la 1 a la fecha de corte de este informe no cuenta con la No Objeción por parte de la Interventoría.  
Se coloca que No Aplica Ejecutado Vs Programado por la fase en la que se encuentra el proyecto.

INAGURACIONES DE LA VIGENCIA

2016



INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		Pesos Dic 2013	VALOR ACTUAL		Pesos Dic 2013
\$2,316,127,771,181			\$2,316,127,771,181		
0.0	% CUMPLIMIENTO INGRESO ESPERADO	INGRESO ESPERADO TOTAL CONTRATO	INGRESO GENERADO		
		\$1,172,495,183,405	\$18,511,923,806.00		
0.0	% CUMPLIMIENTO APORTES ANI	APORTES ANI TOTAL CONTRATO	APORTES ANI GIRADOS A FIDUCIA		
		\$2,956,443,660,752	\$0		

VERIFICADO

SUPERVISOR DE PROYECTOS CARRETERO

APOYO A LA SUPERVISIÓN