

INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO

C-51

PROYECTO

Pasto -Rumichaca

FECHA ACTUALIZACIÓN

2/12/2018

1. INFORMACIÓN GENERAL



CONCESIONARIO

Concesionaria Vial Unión del Sur SAS

Gerente

German de la Torre

Nº contrato

APP N° 015 de 2015

Composición Accionara

HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES COLOMBIA S.A.S 40%

SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S 60%

INTERVENTORIA

HMV Consultoría SAS

Gerente

Diego Benavides Jurado (Director de Interventoría)

Nº contrato

484 de 2015

Composición Accionara

HMV Consultoria SAS 100%



ANI

Vicepresidencia

Supervisor del Contrato

Gabriel Ballesteros Castillo

Apoyo a la Supervisión

Giovanna Menjura - Profesional Líder Equipo de Supervisión.
D Marcela Perdomo Sierra - Apoyo Ambiental G.I.T. Ambiental VPRE
Javier Andres Riaño Torres - Apoyo Social G.I.T. Social VPRE.
Carlos Andres Barrera Pesca - Apoyo área de riesgos.
Javier Alejandro Vera Gómez - Apoyo Jurídico Predial.
Willmer Yezid Latorre Moya - Apoyo Predial.
Mauricio Martin Muñoz. Apoyo Financiero.
Carlos Felipe rey - Asesor Jurídico Gestión Contractual 2.

FECHAS IMPORTANTES



2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

10%

FASE ACTUAL CONSTRUCCIÓN

% DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL

Seguimiento por UF/TRAMO

TEMAS	T1 / UF1				T2 / UF2				T3 / UF3			
	Inicio	01/03/18	Fin	15/02/21	Inicio	21/11/18	Fin	30/11/20	Inicio	21/11/18	Fin	21/11/20
Tramite Ambiental	40				100				100			
Disponibilidad Predial	17.70%				59.33%				66.90%			
Segunda Calzada	C	16.16			0				2.85			
	E	0			0				0			
	P	0			0				0			
Puentes Vehiculares	C	1			3				2			
	E	0			0				0			
	P	0			0				0			
Mejoramiento	C	16.16			0				2.85			
	E	0			0				0			
	P	0			0				0			

INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO	C-51	PROYECTO	Pasto -Rumichaca						FECHA ACTUALIZACIÓN	2/12/2018			
Doble Calzada	C	8.5					12		4.46				
	E	0					0		0				
	P	0					0		0				
TEMAS		T4 / UF4			T1 / UF5			T2 / UF5					
Fechas		Inicio	14/11/17	Fin	13/02/21	Inicio	14/11/17	Fin	17/03/20	Inicio	18/03/19	Fin	10/08/20
Tramite Ambiental		100			100			50					
Disponibilidad Predial		86.42%			99.00%			60.57%					
Segunda Calzada	C	15.76				13.88			0				
	E	0				0			0				
	P	0				0			0				
Puentes Vehiculares	C	1				0			0				
	E	0				0			0				
	P	0				0			0				
Mejoramiento	C	15.76				13.88			5.25				
	E	0				0			0				
	P	0				0			0				
Doble Calzada	C	0				3.07			0				
	E	0				0			0				
	P	0				0			0				

Convenciones:

- C: Contratada
- E: Ejecución
- P: Programado

INAGURACIONES DE LA VIGENCIA

2019



INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		Pesos Dic 2013	VALOR ACTUAL		Pesos Dic 2013
\$2,316,127,771,181			\$2,316,127,771,181		
5.1%	% CUMPLIMIENTO INGRESO ESPERADO	INGRESO ESPERADO TOTAL CONTRATO		INGRESO GENERADO	
		\$1,172,495,183,405	Pesos Dic 2013	\$59,671,957,578	Pesos 2005
1.0%	% CUMPLIMIENTO APORTES ANI	APORTES ANI TOTAL CONTRATO		APORTES ANI GIRADOS A FIDUCIA	
		\$2,956,443,660,752	Pesos Dic 2013	\$28,131,763,817	Pesos Dic 2013

VERIFICADO

GBC

GABRIEL BALLESTEROS CASTILLO
SUPERVISOR DE PROYECTOS CARRETERO

Giovanna Menjura P.

GIOVANNA MENJUERA PARRA
APOYO A LA SUPERVISIÓN