


 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSF-F-227	
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	001
	FORMATO	INFORME EJECUTIVO CARRETERO		FECHA	09/12/2016

## INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO	C-51	PROYECTO	Santander de Quilichao - Popayan	FECHA ACTUALIZACIÓN	23/02/2018
--------	------	----------	----------------------------------	---------------------	------------

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

 <b>CONCESIONARIO</b> Nuevo Cauca S.A.S Gerente: Jorge Libardo Duarte Nº contrato: APP N° 011 de 2015		 <b>INTERVENTORIA</b> Unión Temporal 4G Gerente: Harold Feliciano Torres (Director de Interventoría) Nº contrato: 450 de 2015		 <b>ANI</b> Vicepresidencia Supervisor del Contrato: Gabriel Ballesteros Castillo Apoyo a las Supervisión: Libia Carolina Sáenz - Profesional Lider Equipo de Supervisión, D Marcela Perdomo Sierra - Apoyo Ambiental G.I.T. Ambiental VPRE, Jose Luis Calume - Apoyo Social G.I.T. Social VPRE, Heriberto Amado Mateus - Apoyo área de riesgos, Javier Alejandro Vera Gómez - Apoyo Juridico Predial, Roland Rene Gutierrez - Apoyo Predial, Sebastian Mesa Mora - Apoyo Financiero, Sonia Angarita Salazar - Asesor Juridico Gestión Contractual 2.	
<b>Composición Accionara</b> HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S. 5% HIDALGO E HIDALGO S.A SUCURSAL... 25% CASS CONSTRUCTORES & 20% CARLOS ALBERTO SOLARTE S.A.S. 20%		<b>Composición Accionara</b> INCGROUP SAS 40% AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS 60%			

### FECHAS IMPORTANTES



### 2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO


 FASE ACTUAL PRECONSTRUCCIÓN  
 % DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL

#### Seguimiento por UF/TRAMO

TEMAS	T1 / UF1			T2 / UF2			T3 / UF3		
	Inicio	Fin		Inicio	Fin		Inicio	Fin	
Tramite Ambiental	0		●	0		●	100		●
Disponibilidad Predial	13		●	12		●	44		●
Segunda Calzada	C	16,722		16,341			11,26		
	E	0		0			0		
	P	0		0			0		
Puentes Vehiculares	C	1		1			1		
	E	0		0			0		
	P	0		0			0		
Rehabilitación	C	9,9		11,331			6,54		
	E	0		0			0		
	P	0		0			0		

**INFORME EJECUTIVO CARRETERO**

CODIGO	C-51	PROYECTO	Santander de Quilichao - Popayan				FECHA ACTUALIZACIÓN	23/02/2018
Doble Calzada	C	3,595			5,109		4,95	
	E	0			0		0	
	P	0			0		0	
<b>TEMAS</b>		T4 / UF4						
<b>Fechas</b>	Inicio		Fin					
Tramite Ambiental		0						
Disponibilidad Predial		11						
Segunda Calzada	C	19,999						
	E	0						
	P	0						
Puentes Vehiculares	C	1						
	E	0						
	P	0						
Rehabilitación	C	15,48						
	E	0						
	P	0						
Doble Calzada	C	0						
	E	0						
	P	0						

**Convenciones:**

- C: Contratada
- E: Ejecución
- P: Programado

**INAGURACIONES DE LA VIGENCIA**

**2018**



**INFORMACIÓN FINANCIERA**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		Pesos Dic 2013	VALOR ACTUAL		Pesos Dic 2013
\$1.702.786.716.167			\$1.702.786.716.167		
0,0	% CUMPLIMIENTO INGRESO ESPERADO	VPIPI ACTUAL		VPIPI GENERADO	
		\$842.228.697.745	Pesos Dic 2013	\$0,00	Pesos 2005
0,0	% CUMPLIMIENTO APORTES ANI	APORTES ANI TOTAL CONTRATO		APORTES ANI GIRADOS A FIDUCIA	
		\$2.249.136.223.312	Pesos Dic 2013	\$0	Pesos Dic 2013

**VERIFICADO**

*JSC*  
 SUPERVISOR DE PROYECTOS CARRETERO

*Carolina Saenz*  
 APOYO A LA SUPERVISIÓN