



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO

GCSP-F-227

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN

001

FORMATO

INFORME EJECUTIVO CARRETERO

FECHA

12/9/2016

INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO

C-47

PROYECTO

Santana - Mocoa - Neiva

FECHA ACTUALIZACIÓN

2/21/2017

1. INFORMACIÓN GENERAL




CONCESIONARIO

ALIADAS PARA EL PROGRESO S.A.S

Gerente JUAN CARLOS RESTREPO MEJIA

Nº contrato 12 de 2015

Composición Accionaria



INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA NMS

Gerente EDGAR SANTIADO ALBA PARRA

Nº contrato 448 de 2015

Composición Accionaria



ANI

Vicepresidencia

Supervisor del Contrato

Francisco Orduz Barón

Apoyo a las Supervisión

Bibian Hernandez Lopez - Líder Equipo de Supervisión

Nestor Cely Leal - Ingeniero de Apoyo

FECHAS IMPORTANTES



2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

0.5%

FASE ACTUAL CONSTRUCCIÓN

% DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL

Seguimiento por UF/TRAMO

TEMAS	11 / UF1				12 / UF2				13 / UF3			
	Inicio	19/04/17	Fin	05/09/19	Inicio	15/06/17	Fin	05/09/19	Inicio	21/09/16	Fin	29/08/19
Tramite Ambiental	25				40				80			
Disponibilidad Predial	0				25				40			
Segunda Calzada	C	21.9			0				0			
	E	0			0				0			
	P	0			0				0			
	C	21.9			50.2				31.4			
Rehabilitación	E	0			0				0			
	P	0			0				0			
	C	0			0				0			
Mejoramiento	E	0			0				0			
	P	0			0				0			
	C	0			0				0			
Calzada Sencilla	C	0			14.8				1.3			
	E	0			0				0			
	P	0			0				0			

Para la UI se prevé 5,65 km de mantenimiento y operaciones (Vías sustitutivas del Contrato)

INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO	C-47	PROYECTO	Santana - Mocoa - Neiva												FECHA ACTUALIZACIÓN	2/21/2017
Puentes Vehiculares	C	2				0								0		
	E	0				0								0		
	P	0				0								0		
Túneles	C	0				0								0		
	E	0				0								0		
	P	0				0								0		
TEMAS		T4 / UF4					T5 / UF5					T6 / UF6				
Fechas		Inicio	25/09/17	Fin	05/09/19	Inicio	15/11/17	Fin	02/09/19	Inicio	15/11/17	Fin	03/09/19			
Trámite Ambiental		40		●		0		●		30		●				
Disponibilidad Predial		15		●		10		●		10		●				
Segunda Calzada	C	0				0				0						
	E	0				0				0						
	P	0				0				0						
Rehabilitación	C	104.72				60.7				61.3						
	E	0				0				0						
	P	0				0				0						
Mejoramiento	C	0				0				0						
	E	0				0				0						
	P	0				0				0						
Calzada Sencilla	C	4.6				0				8.8						
	E	0				0				0						
	P	0				0				0						
Puentes Vehiculares	C	1				0				1						
	E	0				0				0						
	P	0				0				0						
Túneles	C	1				0				2						
	E	0				0				0						
	P	0				0				0						
TEMAS		T7 / UF7														
Fechas		Inicio	05/12/17	Fin	26/08/19											
Trámite Ambiental		30		●												
Disponibilidad Predial		10		●												
Segunda Calzada	C	0														
	E	0														
	P	0														
Rehabilitación	C	68.4														
	E	0														
	P	0														
Mejoramiento	C	18.2				N.A				N.A						
	E	0														
	P	0														
Calzada Sencilla	C	7.2														
	E	0														
	P	0														
Puentes Vehiculares	C	0														
	E	0														
	P	0														
Túneles	C	0														
	E	0														
	P	0														

Convenciones:

- C: Contratada
- E: Ejecución
- P: Programado

INAGURACIONES DE LA VIGENCIA

2016



INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO

C-47

PROYECTO

Santana - Mocoa - Neiva

FECHA ACTUALIZACIÓN

7/21/2017

INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

2,969,581,000,000

Pesos 2013

VALOR ACTUAL

\$2,969,581,000,000.000

Pesos 2013

1.8%

% CUMPLIMIENTO
INGRESO ESPERADO

VPIP ACTUAL

\$1,236,816,000,000

Pesos
2013

VPIP GENERADO

\$21,880,132,869.84

Pesos
2013

0.00%

% CUMPLIMIENTO
APORTES ANI

APORTES ANI
TOTAL CONTRATO

\$2,641,603,022,649

Pesos
2013

APORTES ANI
GIRADOS A FIDUCIA

\$0

Pesos
2013

VERIFICADO

SUPERVISOR DE PROYECTOS CARRETERO

APOYO A LA SUPERVISIÓN

