



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSF-F-227	
PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	001
FORMATO	INFORME EJECUTIVO CARRETERO		FECHA	12/31/2016

**INFORME EJECUTIVO CARRETERO**

CODIGO: C-49 PROYECTO: Autopistas al Mar 1 FECHA ACTUALIZACIÓN: 12/31/2016

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

<b>CONCESIONARIO</b> DESARROLLO VIAL AL MAR S.A.S. - DEVIMAR		<b>INTERVENTORIA</b> CONSORCIO EPSILON 4G		<b>ANIL</b> Vicepresidencia Ejecutiva	
Gerente	Jesús Rodríguez Robles	Gerente	Wilson Urrea Urrea	Vicepresidente Ejecutivo	Luis Fernando Mejía Gómez
Nº contrato	014 de 2015 (3 de Septiembre de 2015)	Nº contrato	478 de 2015 (7 de Octubre de 2015)	Apoyo a la Supervisión	
Composición Accionaria CONCAY ██████████ 25.0% STRABAG S.A.S ██████████ 37.5% SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S. ██████████ 37.5%		Composición Accionaria INESAS ██████████ 30% PL LTDA ██████████ 70%		Experto G3-08: Claudia Judith Mendoza Cerquera Líder Supervisión: Andrés Parrado Sánchez Supervisor Financiero: Carlos Eduardo Alvarado Ayalde Supervisor Jurídico: Javier Hernando Salinas Vargas Supervisor Predial: Alvaro Montealegre Martínez Supervisor Jurídico Predial: Luisa Fernanda Pérez Ramírez Supervisor Social: Sandra Patricia Izquierdo Santacruz Supervisor Ambiental: Luisa Fernanda Tamayo Arias Profesional Riesgos: Monica Viviana Parra Segura Asistente Administrativo: Jair Felipe Rodríguez Orduz Ingeniero de Apoyo: Jesús Eduardo Reyes Salcedo	

**FECHAS IMPORTANTES**



**2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO**

**0.05%**

FASE ACTUAL CONSTRUCCIÓN

% DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL

**Séguimiento por UF/TRAMO**

TEMAS	UF1			UF2,1			UF2,2		
	Inicio	09/05/17	Fin	Inicio	04/11/17	Fin	Inicio	12/11/16	Fin
Tramite Ambiental	85			70			100		
Disponibilidad Predial	65			52.5			N/A		
Segunda Calzada:	C	19		14			N/A		
	E	0		0			N/A		
	P	0		0			N/A		
Mejoramiento	C	19		14			N/A		
	E	0		0			N/A		
	P	0		0			N/A		
Rehabilitación	C						25		
	E	N/A		N/A			0		
	P						0		
Túneles	C						N/A		
	E	N/A		N/A			N/A		
	P						N/A		

INFORME EJECUTIVO CARRETERO


CODIGO		C-49		PROYECTO				Autopistas al Mar 1				FECHA ACTUALIZACIÓN		12/31/2016	
TEMAS		UF3				UF4									
Fechas		Inicio	09/05/17	Fin	21/10/21	Inicio	23/02/09	Fin	30/04/11						
Tramite Ambiental		85				90									
Disponibilidad Predial		100				N/A									
Segunda Calzada	C	5				N/A									
	E	0				N/A									
	P	0				N/A									
Mejoramiento	C	N/A				N/A									
	E	N/A				N/A									
	P	N/A				N/A									
Rehabilitación	C	N/A				71									
	E	N/A				0									
	P	N/A				0									
Túneles	C	1				N/A									
	E	0				N/A									
	P	0				N/A									

Convenciones:

- C: Contratada
- E: Ejecución
- P: Programado

INAGURACIONES DE LA VIGENCIA

2017



\* PR66+000 al PR 91+000 Santa Fé de Antioquia a Cañas Gordas

INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR ACTUAL	
\$2,244,728,602,746	Pesos Dic 2012	\$2,677,935,929,228	Pesos Dic 2016
2.76	% CUMPLIMIENTO INGRESO ESPERADO	VPiP ACTUAL	VPiP GENERADO
		\$497,979,574,061	\$13,752,302,488
		Pesos Dic 2012	Pesos Dic 2012
0.0	% CUMPLIMIENTO APORTES ANI	APORTES ANI TOTAL CONTRATO	APORTES ANI GIRADOS A FIDUCIA
		\$3,095,490,288,148	\$0
		Pesos Dic 2012	Pesos Dic 2012

VERIFICADO

*Elizabeth Marín Ospina*  
 ELIZABETH MARÍN OSPINA  
 EXPERTO G3-08 (E)

*Andrés Parrado S.*  
 ANDRÉS PARRADO SÁNCHEZ  
 APOYO A LA SUPERVISIÓN

*[Handwritten mark]*

 Agencia Nacional de Infraestructura	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		CÓDIGO	GCSP-F-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA		FECHA
				001
				21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	478 de 2015
Objeto:	Regular los términos y condiciones bajo los cuales el interventor se obliga a ejecutar para la ANI la interventoría integral del Contrato de Concesión, que incluye las actividades que en cabeza del Interventor son asignadas en el Contrato de Concesión.
Interventoría:	Consorcio Épsilon 4G
Concesionario:	Concesión Desarrollo Vial al Mar S.A.S. (DEVIMAR)
Valor Inicial:	\$ 31.500.751.200 (Pesos Diciembre de 2012)
Valor Adicionales:	\$ 0,00
Fecha del Contrato:	Octubre 07 de 2015
Plazo Contractual:	Ochenta y cuatro (84) meses
Fecha de Inicio:	Octubre 15 de 2015

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.	15
MES	Diciembre de 2016
Fecha Radicación	06-ene-17
No. Radicado	2017-409-001194-2

OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	X			Andrés Parrado	Lider Equipo Supervisión	
Componente Financiero	X			Carlos Alvarado	Apoyo Financiero	
Gestión Ambiental	X			Luisa Fernanda Tamayo Arias	Apoyo Ambiental	
Gestión Predial	X			Alvaro Montealegre Martínez	Apoyo Predial	
Gestión Social	X			Sandra Patricia Izquierdo	Apoyo Social	
Componente Jurídico	X			Javier Hernández Salinas	Apoyo Jurídico	
Gestión Jurídico Predial	X			Yelmy Marcela Bonilla	Apoyo Jurídico Predial	
Riesgos	X			Mónica Viviana Parra	Apoyo en Riesgos	
Indicadores			NO APLICA Fase Pre-Construcción			
Desarrollo Obra			NO APLICA Fase Pre-Construcción			
Aforo y Auditoría			NO APLICA Fase Pre-Construcción			

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN de los Informes Mensuales de Interventoría No. 15 del mes de Diciembre de 2016