 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCOP-F-011
	PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	Versión: 001
	FORMATO	INFORME FINAL DEL SUPERVISOR	Fecha: 01/03/2016

Bogotá, D.C.

PARA: ALEXANDRA NAVARRO ERAZO
Vicepresidente Jurídica


AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 Memorando No. 2018-306-003573-3
 Fecha: 21/02/2018 09:56:44->306
 FUN: ALEXANDRA NAVARRO ER-703
 Anexos: SIN



DE: LUIS EDUARDO GUTIERREZ DIAZ
Gerente de Proyectos Carretero 2

ASUNTO: Informe Final de Supervisión Contrato de Interventoría No. 034 del 26 de febrero de 2014.

CONTRATO NO.		034 del 26 de febrero de 2014
OBJETO:		"Realizar la Interventoría integral que incluye, pero no se limita a la Interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera, operativa, predial y socio-ambiental del contrato de concesión N° 006 de 2007, para la concesión área metropolitana de Cúcuta, Concesionaria San Simón S.A."
CONTRATISTA:	NOMBRE	CONSORCIO CONCESIÓN VIAL NORTE DE SANTANDER
	NO. DE IDENTIFICACIÓN	900.704.013-2
SUPERVISOR:	NOMBRE:	LUIS EDUARDO GUTIERREZ DÍAZ
	CARGO/DEPENDENCIA:	Gerente de Proyectos Carretero 2 / Vicepresidencia de Gestión Contractual
	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	HECTOR JULIO MARTINEZ MEJIA
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	Fecha de suscripción:	26 de febrero de 2014
	Fecha Acta de inicio:	18 de marzo de 2014
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$3.956.639.360.00)*, Incluido IVA, a pesos constantes de febrero de 2014.
ADICIONES:		N/A
AJUSTE IPC:		CIENTO NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$109.347.376, 00)
VALOR TOTAL:		CUATRO MIL SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$4.065.986.736.00)*, Incluido IVA
VALOR NO EJECUTADO:		N/A

 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCOP-F-011
	PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	Versión: 001
	FORMATO	INFORME FINAL DEL SUPERVISOR	Fecha: 01/03/2016

VALOR TOTAL PAGADO Y EJECUTADO:		CUATRO MIL SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$4.065.986.736.00)*, Incluido IVA
PRORROGAS:		N/A
		N/A
PERIODO DEL INFORME:	DESDE (DD/MM/AA):	18/03/2014
	HASTA (DD/MM/AA):	17/03/2016


SEGUIMIENTO CONTRACTUAL:

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON EL OBJETO DEL CONTRATO Y SUS OBLIGACIONES DERIVADAS	SI	X
	NO	
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DERIVADAS DEL CONTRATO	SI	X
	NO	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	FÍSICA (%)	100 %
	PRESUPUESTAL (%)	100 %

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN / PRODUCTO						OBSERVACIONES
		DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	
1	En el desarrollo del contrato se deberán cumplir los términos y condiciones establecidos en el anexo técnico del Módulo 2, las Especificaciones Particulares del proyecto plasmadas en los estudios previos y sus anexos, las Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras, vigentes al			X			

 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCOP-F-011
	PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	Versión: 001
	FORMATO	INFORME FINAL DEL SUPERVISOR	Fecha: 01/03/2016

momento de la apertura de la licitación. De igual manera los materiales utilizados para las obras a ejecutar, deben cumplir con las Normas de Ensayo de Materiales y las Especificaciones Generales para construcción establecidas en los estudios y diseños definitivos, así como las particulares establecidas.						
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones			X			


BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la documentación de pagos que reposa en el expediente contractual, la ejecución de los recursos del contrato presenta el siguiente balance:

CONCEPTO	DEBE (\$)	HABER (\$)
VALOR (INICIAL) DEL CONTRATO	\$ 3.956.639.360, 00	\$ 0. 00
VALOR ADICIONES (Si aplica)	\$0, 00	
AJUSTE IPC	\$109.347.376, 00	
VALOR EJECUTADO		\$4.065.986.736, 00
SALDO A LIBERAR (Si aplica)	\$0. 00	
SUMAS IGUALES	\$4.065.986.736, 00	\$4.065.986.736, 00


3. OBSERVACIONES

Dentro de la ejecución del contrato de interventoría se instauró un Amigable Composición con el fin de debatir temas prediales, el cual falló mediante Acta No. 07 del 12 de diciembre de 2016 a favor de la Entidad Estatal

 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCOP-F-011
	PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	Versión: 001
	FORMATO	INFORME FINAL DEL SUPERVISOR	Fecha: 01/03/2016

En constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogotá D.C., el día veinte (20) días del mes de febrero de 2018.

Firma Supervisor:



LUIS EDUARDO GUTIERREZ DIAZ
Gerente de Proyectos Carretero 2

Proyecto: Héctor Martínez Mejía – Apoyo Supervisor

Reviso: Maria del Pilar Vergel – Abogada Gestión Contractual 2
 Marlenny Eforza – Apoyo Financiero
 Paula Andrea Piñeros Barrera – apoyo Predial
 Vianey Bravo Paredes – apoyo Jurídico Predial

Aprobó: Priscila Sánchez Sanabria – Gerente Gestión Contractual 2
 Erwin Van Arcken Z. – Gerente Financiero 1 VGC (A)
 Javier Sanabria Mejía – Asesor Financiero

2018 3060005468