



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GOSP-F-223
PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
FORMATO	INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS	FECHA	9/12/2016

INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS

CODIGO	A-06	PROYECTO	Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón Contrato de Concesión 058-CON-2000.	FECHA ACTUALIZACIÓN	11/03/2024
---------------	------	-----------------	---	----------------------------	------------



1. INFORMACIÓN GENERAL

CONCESIONARIO		INTERVENTORIA OPERATIVA		ANI	
 AEROCALI S.A. - SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN		 CONSORCIO INTERCOL SP		 VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL	
Gerente Ricardo Alberto Lenis Steffens Nº Contrato 058-CON-2000 del 01 de junio de 2000		Gerente Luis Fernando Zuluaga Torres Nº Contrato 801 de 2015 del 30 de diciembre del 2015		Gerente Carlos Alberto Carrasco Ramírez	
Composición Accionaria 		Composición Accionaria 		Apoyo a las Supervisión Héctor Javier Insuasti Báez (Líder de Seguimiento al Proyecto) Eliecer Eliuc Castillo Ruge (Técnico-Operativo) Lisbeth Marcela Quintero Rangel (Financiero) Carlos Ricardo Mendieta Pineda (Jurídico) Gabriel Fernandez Vargas (Ambiental) Jaime Humberto Basabe Murillo (Social) Catalina Del Pilar Martínez Carrillo (Riesgos)	

Aeropuerto	Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón
Objeto del Contrato:	Contrato de Concesión para la Administración, Operación y Explotación Económica del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, Valle del Cauca.

FECHAS IMPORTANTES



2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

99% ESTADO ACTUAL **ETAPA FINAL (OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO)**

% del plazo total del contrato de concesión (incluye plazo compensación por el Covid-19 y Otrosies 11, 13 y 14)

SEGUIMIENTO A OBRAS LADO TIERRA Y PLATAFORMAS

OBJETO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	INVERSIÓN (M\$)
Remodelación Terminal Actual	24/11/2014	4/12/2017	100%	100%	\$ 16,280
Construcción Nueva Terminal Internacional	1/06/2015	4/12/2017	100%	100%	\$ 70,789
Vías y urbanismo	3/07/2015	15/11/2016	100%	100%	\$ 12,361
Plataforma de Aeronaves	1/06/2015	15/11/2016	100%	100%	\$ 31,384
Obras de Certificación	11/04/2016	30/10/2017	100%	100%	\$ 51,309
Mantenimientos Mayores	31/03/2021	30/04/2024	95%	95%	\$ 39,733

INAUGURACIONES DE LA VIGENCIA

2024



VERIFICADO

GERENTE DE PROYECTOS AEROPORTUARIOS

LÍDER SEGUIMIENTO DEL PROYECTO