


ANIP		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-223
PROCESO		GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSION	001
FORMATO		INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS		FECHA	9/12/2016
INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS					
CÓDIGO	A-09	PROYECTO	Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla - Contrato de Concesión bajo esquema APP No. 003 de 2015	FECHA ACTUALIZACIÓN	31/12/2024
1. INFORMACIÓN GENERAL					
CONCESIONARIO		INTERVENTORIA		ANI	
 GRUPO AEROPORTUARIO DEL CARIBE S.A.S.		 CONSORCIO INTERAEROPUERTOS		 VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL	
Representante Legal	Juan Francisco Herrera Bojanini 003 - 2015	Representante Legal	David Ardilla Briceño 196 - 2015	Gerente	Carlos Alberto Carrasco Ramirez Supervisor
Composición Accionera		Composición Accionera		Apoyo al seguimiento	Carlos Alberto Carrasco Ramirez - Gerente Proyectos Aeroportuarios José Aniel Muñoz Vargas - Líder del Proyecto Angie Paola Gómez Triana - Apoyo Técnico Operativo María Clara Jovel - Apoyo Jurídico Edgar Fernando Acero Álvarez - Apoyo Financiero Sergio Iván Basallo Parra - Apoyo Social Arley Molano Sierra - Apoyo Riesgo Lina Constanza Pérez Penagos - Apoyo Asesoría Jurídica Predial Luis Felipe Lugo Arias - Apoyo Predial Sandra Liliana Novoa Cardona - Apoyo Ambiental
Aeropuerto:	Internacional Ernesto Cortissoz				
Objeto del Contrato:	Administración, Operación, Mantenimiento, Explotación Comercial, Adecuación, Modernización y Reversión tanto del Lado Aire como del Lado Tierra del Aeropuerto "Ernesto Cortissoz" de Barranquilla				
FECHAS IMPORTANTE					
					
2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO					
34,03% Avance Ponderado Plan de Intervenciones: Las actuaciones se estructuraron en ocho (8) Periodos de Intervención o grupo de actuaciones	% AVANCE GENERAL PRIMER Y SEGUNDO PERÍODO DE INTERVENCIÓN	100,0%	Estado Actual: Etapa de Liquidación		
	% AVANCE ETAPA 1 - TERCER PERÍODO DE INTERVENCIÓN	100,0%			
	% AVANCE ETAPA 2 - TERCER PERÍODO DE INTERVENCIÓN	81,25%			
	% AVANCE ETAPA 3 - TERCER PERÍODO DE INTERVENCIÓN	53,63%			
	% AVANCE ETAPA 4 - TERCER PERÍODO DE INTERVENCIÓN	43,39%			
	% AVANCE GENERAL TERCER PERÍODO DE INTERVENCIÓN	72,27%			
	PERÍODOS CUATRO A OCHO	NO SE EJECUTARON			
SEGUIMIENTO A OBRAS LADO TIERRA Y LADO AIRE					
INTERVENCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% PROGRAMADO ESTIMADO	% EJECUTADO ESTIMADO	INVERSIÓN ESTIMADA EJECUTADA (M\$)
Pista 05-23: -Nivelación RESA. -Franjas de Pista. -Repavimentado de Pista. -Adecuación Márgenes de Pista. -Luces de Pista.	27/08/2016	18/06/2018	100,0%	100,0%	
Calles de Rodaje Existentes: -Repavimentado de Calles de Rodaje. -Adecuación Márgenes de Calle de Rodaje. -Construcción de Sobrecanchos de Rodadura. -Luces de Calle de Rodaje. -Adecuación Calles A1 y A2.	1/07/2016	17/03/2021	100,0%	100,0%	
Plataformas: -Reconstrucción de canales en plataforma comercial. -Renovación señalización plataforma. -Actualización letreros obligatorios -informativos). -Adecuación Plataforma de carga Lado Aire.	24/07/2017	18/06/2023	92,2%	89,9%	
Vías vehiculares Internas: -Vías Perimetral. -Construcción de Vallado Doble. -Instalación de alumbrado en vallado perimetral. -Sistema de detección perimetral. -Zona Abastecimiento Combustible.	1/04/2017	18/06/2023	92,6%	56,9%	\$306.897,00
Edificio: Adecuación a normativa instalaciones Edificio Terminal. Remediación e integración arquitectónica fachada - Ala Nacional. Refuerzo Aire Acondicionado. CECDA, METEO, Centro de control, Centro de Emergencias. Sanidad. Rayos X. Bandas de equipaje. Check in. Mobiliario. Edificio Administrativo. Rampa 2. Edificio Maletas Nacionales. Ampliaciones Edificio Terminal Vestibulo Salidas - Áreas L, L, R, Nacional. Edificio SEI. Edificio de Carga. Urbanización de carga. Reforzamiento estructural.	19/06/2015	18/06/2023	94,2%	81,5%	

Construcción o mejoramiento de infraestructura vial y parqueaderos: -Construcción vías externas. -Adecuación nuevos parqueaderos. -Mantenimiento Vial Taxi.	2/05/2018	18/06/2023	91,0%	72,7%	\$53.007,00
Ambiental. Construcción o mantenimientos de estructuras. -Ejecución sistemas ahorradores de agua. -PTAP -Adecuación instalación de residuos peligrosos. -Mejoras insonorización interior edificio. -Desmantelamiento cementerio de aeronaves. -Retirada y trasplante de árboles frutales. -Actualización señalización ambiental.	19/06/2015	18/06/2023	94,2%	46,0%	
Área de apoyo construcción o mejoramiento de infraestructura: -Reforma subestación eléctrica. -Subestación Eléctrica Ayudas Visuales.	1/03/2018	28/02/2022	100,0%	78,0%	
Adquisición de áreas: -Adquisición de áreas Fase I (ampliación zona crítica Cabeceira 23 y 05). -Adquisición de áreas Fase I (Urbanismo y accesos Av. General y MRO)	19/06/2015	28/02/2022	100,0%	99,6%	
Estudios y diseños: -Estudios, diseños y gestión ambiental durante las obras	19/06/2015	18/06/2023	94,2%	93,8%	
TOTAL					\$359.904,00

INAUGURACIONES DE LA VIGENCIA 2025

TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV
VERIFICADO			
CARLOS ALBERTO PIZARRO RAMIRES GERENTE PROYECTOS AEROPORTUARIOS / VSGON	JOSÉ ARIEL MUÑOZ VARGAS LÍDER EQUIPO DE SEGUIMIENTO		
Fecha de elaboración:		31/12/2024	