

[illegible]

id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	3er trimestre			1er trimestre			3er trimestre			1er trimestre		
					abr	may	jun	ene	feb	mar	abr	may	jun	ene	feb	mar
674	Instalación de concreto estructural placa superior	8 días	jue 08/06/17	jue 15/06/17												
675	Terminación instalación rellenos	5 días	vie 16/06/17	mar 20/06/17												
676	Concreto de limpieza, encofrado y armado de refuerzo	5 días	mar 01/08/17	sab 05/08/17												
677	losa de aproximación.	3 días	dom 06/08/17	mar 08/08/17												
678	Instalación de concreto estructural losa de aproximación	3 días	dom 06/08/17	mar 08/08/17												
679	Fin actividades Tramo 5.	0 días	mar 08/08/17	mar 08/08/17												
680	Tramo 6 (K0+085.42 a la K0+085.82)	80 días	dom 21/05/17	mar 08/09/17												
681	Encofrado y armado de refuerzo de viga cabezal	9 días	dom 21/05/17	mar 08/09/17												
682	Instalación de concreto estructural viga cabezal	3 días	mar 30/05/17	jue 13/07/17												
683	Encofrado y armado de refuerzo placa superior.	28 días	vie 16/06/17	jue 13/07/17												
684	Instalación de concreto estructural placa superior	9 días	vie 07/07/17	sab 15/07/17												
685	Terminación instalación rellenos	5 días	dom 16/07/17	jue 20/07/17												
686	Concreto de limpieza, encofrado y armado de refuerzo	5 días	mar 01/08/17	sab 05/08/17												
687	losa de aproximación.	3 días	dom 06/08/17	mar 08/08/17												
688	Instalación de concreto estructural losa de aproximación	3 días	dom 06/08/17	mar 08/08/17												
689	Fin actividades Tramo 6.	0 días	mar 08/08/17	mar 08/08/17												
690	Tramo 7 (K0+085.42 a la K0+085.42)	64 días	mié 05/07/17	mié 06/09/17												
691	Encofrado y armado de refuerzo de viga cabezal	10 días	mié 05/07/17	vie 14/07/17												
692	Instalación de concreto estructural viga cabezal	4 días	sab 15/07/17	mar 18/07/17												
693	Encofrado y armado de refuerzo placa superior.	25 días	mié 19/07/17	sab 12/08/17												
694	Instalación de concreto estructural placa superior	8 días	dom 06/08/17	dom 13/08/17												
695	Terminación instalación rellenos	5 días	lun 14/08/17	vie 18/08/17												
696	Concreto de limpieza, encofrado y armado de refuerzo	6 días	mar 29/08/17	dom 03/09/17												
697	losa de aproximación.	3 días	lun 04/09/17	mié 06/09/17												
698	Instalación de concreto estructural losa de aproximación	3 días	lun 04/09/17	mié 06/09/17												
699	Fin actividades Tramo 7.	0 días	mié 06/09/17	mié 06/09/17												
700	Fin actividades Tramo 8.	0 días	mié 06/09/17	mié 06/09/17												
701	Fin actividades Tramo 9.	0 días	mié 06/09/17	mié 06/09/17												
702	Fin actividades Tramo 10.	0 días	mié 06/09/17	mié 06/09/17												
703	Fin actividades Tramo 11.	0 días	mié 06/09/17	mié 06/09/17												
704	Fin actividades Tramo 12.	0 días	mié 06/09/17	mié 06/09/17												
705	Fin actividades Tramo 13.	0 días	mié 06/09/17	mié 06/09/17												
706	Fin actividades Tramo 14.	0 días	mié 06/09/17	mié 06/09/17												
707	Fin actividades Tramo 15.	0 días	mié 06/09/17	mié 06/09/17												
708	Fin actividades Tramo 16.	0 días	mié 06/09/17	mié 06/09/17												
709	Fin actividades Tramo 17.	0 días	mié 06/09/17	mié 06/09/17												
710	Fin actividades Tramo 18.	0 días	mié 06/09/17	mié 06/09/17												
711	Fin actividades Tramo 19.	0 días	mié 06/09/17	mié 06/09/17												
712	Fin actividades Tramo 20.	0 días	mié 06/09/17	mié 06/09/17												
713	Fin actividades Tramo 21.	0 días	mié 06/09/17	mié 06/09/17												
714	Fin actividades Tramo 22.	0 días	mié 06/09/17	mié 06/09/17												
715	Fin actividades Tramo 23.	0 días	mié 06/09/17	mié 06/09/17												
716	Fin actividades Tramo 24.	0 días	mié 06/09/17	mié 06/09/17												
717	Fin actividades Tramo 25.	0 días	mié 06/09/17	mié 06/09/17												
718	Fin actividades Tramo 26.	0 días	mié 06/09/17	mié 06/09/17												
719	Fin actividades Tramo 27.	0 días	mié 06/09/17	mié 06/09/17												
720	Fin actividades Tramo 28.	0 días	mié 06/09/17	mié 06/09/17												
721	Fin actividades Tramo 29.	0 días	mié 06/09/17	mié 06/09/17												
722	Fin actividades Tramo 30.	0 días	mié 06/09/17	mié 06/09/17												
723	Fin actividades Tramo 31.	0 días	mié 06/09/17	mié 06/09/17												
724	Fin actividades Tramo 32.	0 días	mié 06/09/17	mié 06/09/17												
725	Fin actividades Tramo 33.	0 días	mié 06/09/17	mié 06/09/17												
726	Fin actividades Tramo 34.	0 días	mié 06/09/17	mié 06/09/17												

Proyecto: Anexo 2 Cronograma de Fechas: jue 27/07/17

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del Proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 2

ID	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
727	Tramo 8 Etapa 3 (K0+059.42 a la K0+025.85) PMT Cierre total parcial Inactivo	33 días	mar 05/09/17	sáb 07/10/17
728	Izaje de prefabricados viga placa superior	16 días	mar 05/09/17	mié 20/09/17
729	Encofrado y armado de refuerzo placa superior.	9 días	vie 21/09/17	vie 29/09/17
730	Instalación de concreto estructural Placa superior.	3 días	sáb 30/09/17	lun 02/10/17
731	Desencofrado y habilitación para llenos.	5 días	mar 03/10/17	sáb 07/10/17
732	Fin actividades Tramo 8 Etapa 3	0 días	sáb 07/10/17	sáb 07/10/17
733	PMT Etapas 4 y Etapa 5 (K0+059.42 a la K0+025.85) PMT Cierres parciales y temporales	35 días	mar 05/09/17	lun 09/10/17
734	Conformación muro en tierra entre columnas	20 días	mar 05/09/17	dom 24/09/17
735	Terminación instalación cilleros	4 días	lun 25/09/17	jue 28/09/17
736	Concreto de limpieza, encofrado y armado de refuerzo losa de aproximación.	5 días	vie 29/09/17	mar 03/10/17
737	Instalación de concreto estructural losa de aproximación	3 días	mié 04/10/17	vie 06/10/17
738	Obras varias, remates y sellos	3 días	sáb 07/10/17	lun 09/10/17
739	0 días	0 días	lun 09/10/17	lun 09/10/17
740	Fin actividades Tramo 8 Etapa 4 y Etapa 5	0 días	lun 09/10/17	lun 09/10/17
741	Fin actividades Fase 9.	0 días	lun 09/10/17	lun 09/10/17
742	Cuarto de máquinas de bombeo	54 días	mié 16/08/17	mié 25/10/17
743	Construcción de cuarto de máquinas de bombeo	54 días	mié 16/08/17	mié 25/10/17
744	Lleno rampa de acceso occidental Deprimido actual	54 días	mié 16/08/17	mié 25/10/17
745	Fin actividades cuarto de máquinas de bombeo	0 días	mié 25/10/17	mié 25/10/17
746	Construcción subestación eléctrica Deprimido	80.33 días	vie 23/09/17	vie 06/10/17
747	Obra Civil subestación eléctrica Deprimido	38 días	vie 23/09/17	dom 13/09/17
748	Instalación de equipos y puesta en servicio	42 días	lun 14/09/17	vie 06/10/17
749	Fin actividades subestación eléctrica Deprimido	0 días	vie 06/10/17	vie 06/10/17
750	Puesta en Servicio	0 días	mié 25/10/17	mié 25/10/17
751	CALLE DE RODAPE "MIKE 2" (Predio 7)	72.67 días	lun 14/09/17	jue 16/11/17
752	Excavaciones	30 días	lun 14/09/17	jue 16/11/17
753	Rellenos	30 días	vie 15/09/17	mié 25/10/17
754	Pavimentos	5 días	mié 25/10/17	mar 31/10/17
755	Señalización y demarcación	10 días	mié 01/11/17	mar 31/10/17
756	Redes eléctricas	15 días	mié 25/10/17	mar 31/11/17
757	Cajas eléctricas	15 días	mié 25/10/17	mar 31/11/17
758	Balizaje - construcción milite ii	12 días	mié 01/11/17	jue 16/11/17
759	Cerramiento	12 días	mié 01/11/17	jue 16/11/17
760	Paisajismo	12 días	mié 01/11/17	jue 16/11/17
761	Fin Construcción calle de rodape Mike II	0 días	jue 16/11/17	jue 16/11/17
762	ADECUACIÓN DE VAS VEHICULARES	120 días	vie 07/10/16	mar 14/08/17
763	Fin tramo 2 predio 7	0 días	jue 16/11/17	jue 16/11/17
764	FIN CONSTRUCCION CALLE DE RODAPE MIKE 2 TRAMO 2	0 días	jue 16/11/17	jue 16/11/17
765	PRELIMINARES	499.33 días	vie 20/05/16	mié 08/11/17
766	5 días	vie 20/05/16	jue 26/05/16	jue 26/05/16
767	OBRA CIVIL	404.33 días	jue 26/05/16	mié 08/11/17
768	Entrega diseños placa generadores interventoria	0 días	lun 15/08/16	lun 15/08/16
769	Aprobación asientos placa generadores interventoria	25 días	lun 15/08/16	jue 15/09/16
770	Excavación mecánica sin clasificar (inc transp)	10 días	jue 26/05/16	mié 08/06/16
771	Acero fijurado de 60.000 PSI	25 días	jue 15/09/16	mar 18/10/16
772	Concreto de 3000 psi	5 días	mié 19/10/16	mar 25/10/16
773	Aprobación de protocolo de traslado, certificación RETIE y AEROCIVIL	0 días	mié 09/09/17	mié 09/09/17
774	Calificación 6 ductos de 6" PVC TDP	15 días	jue 10/08/17	mar 29/08/17
775	Rejilla metálica para carcano	10 días	jue 10/08/17	mié 23/08/17
776	Tubería galvanizada de Combustible	10 días	mié 23/08/17	mar 05/09/17
777	Obra electrica acometida grupos electrogenos	6 días	mié 23/08/17	mié 30/08/17
778	Operacion de traslado equipo de subestacion	6 días	mar 05/09/17	mié 13/09/17
779	Pruebas y puesta en servicio	2 días	mié 13/09/17	vie 15/09/17
780	Cerramiento malla elaborada	6 días	vie 15/09/17	vie 22/09/17
781	Porton en malla elaborada	5 días	sáb 23/09/17	vie 29/09/17
782	Demolicion y construcción estructuras	30 días	vie 29/09/17	vie 29/09/17
783	Fin obra civil	0 días	mié 08/11/17	mié 08/11/17
784	Fin Adecuación equipo de suplencia subestación eléctrica Mike	0 días	mié 08/11/17	mié 08/11/17
785	FIN CONSTRUCCION CALLE DE RODAPE MIKE	0 días	mié 08/11/17	mié 08/11/17
786	05. CALLE DE SALIDA RAPIDA EXISTENTE PISTA SUR	50 días	sáb 04/02/17	mar 11/04/17
787	FIN ADECUACION CALLES DE SALIDA RAPIDA EXISTENTE PISTA SUR	0 días	mar 11/04/17	mar 11/04/17
788	FIN PROYECTO	0 días	jue 16/11/17	jue 16/11/1

651. Excavación construcción box coiler cerrado con muros prefabricados tipo 1
Esta actividad fue posible ejecutarla protegiendo las redes.

705. Demolición de muro lateral carfil 1
Esta actividad fue posible ejecutarla protegiendo provisionalmente las redes, aun así se disminuyó significativamente el rendimiento.