

**AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PLAN DE ACCION 2013**

31/06/2013

VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO						
Mantenimiento rutinario	Km	4.267,13	4.161,48	10.631,34	0,00	0,00
Construcción Doble Calzada	Km	57,20	0,00	17,90	0,00	0,00
Puentes peatonales	Un	18	0	1	0	0
Rehabilitación	Km	269,70	82,43	55,90	0,00	0,00
Puentes vehiculares	Km	39,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Construcción segunda calzada	Km	243	50	27	0	0
Predios	Un	6	5	0	0	0
Construcción calzada sencilla	Km	13,40	2,10	0,36	0,00	0,00
Obras complementarias	Un	13	7	1	0	0
Mejoramiento	Km	100	28	28	0	0
Informes de seguimiento	Informe	288	72	69	0	0

GRUPO INTERNO DE TRABAJO FÉRREO

Revisión Informe Mensual interventoría de Pacífico	Informe mensual	12	3,00	3,00	0,00	0,00
Revisión Informe Mensual interventoría de Atlántico	Informe mensual	12	3	3	0	0
Compra de predios variante Cartago	Predios	10	0	0	0	0
Proceso licitatorio tramos desafectados	Licitación	1	0	0	0	0
Tramo Sur -Red Férrea Atlántico- tramos desafectados.	Km -mantenidos	876,00	0	219	0	0
Tramo Norte Red Férrea Atlántico	Km -mantenidos	245,00	0	61	0	0
Tramo Norte Red Férrea Atlántico	Tn-transportadas	45.000.000	8.755.256	12.386.954	0	0
Red Férrea Pacífico	Tn-transportadas	30.000	24.918	23.380	0	0
Red Férrea Pacífico	Km -mantenidos	346,00	0	465	0	0

GRUPO INTERNO DE TRABAJO PORTUARIO

Contratación nuevas interventorías portuarias	Interventoría	6	0	0	0	0
Visitas de supervisión	Informe	100	13	16	0	0
Revisión cumplimiento plan de inversiones	Informe	16	12	11	0	0

VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN Y ADJUDICACIÓN

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Desarrollo de los estudios requeridos para la contratación de los proyectos de concesión de cuarta generación	Estudios	11	0	1	0	0
Desarrollo de las asesorías y consultorías necesarias para la gestión de la Agencia	Asesorías	17	2	10	0	0
Suscripción de convenios otras entidades del estado para el fortalecimiento de la gestión de la Agencia	Convenio	2	0	0	0	0

VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Control de la ejecución presupuestal: - ingresos - reservas - Gastos	Ejecución	100%	100%	300%	0%	0%
Elaboración de Boletines de Tesorería	Boletín	12	3	0	0	0
Carga masiva de extractos en el sistema de información SIIF Nación II	Carga en el sistema	12	3	0	0	0
Reporte en el aplicativo CHIIP	Informes	4	1	1	0	0
Elaboración Estados Contables	Informes	4	1	1	0	0
Publicación información web	Informes	4	1	1	0	0
Actualización de la Tabla de Retención Documental a todas las dependencias	TDR	100%	24,99	2499%	0%	0%
Construcción de Bodega para Archivo	Bodega construida	1	0	0	0	0
Realizar inventario de Bienes	Inventario	2	0	0	0	0
Cambio de placas inventario de bienes	Bienes identificados	100%	0%	0%	0%	0%
Programa SENDEROS Estudiantes en práctica	Estudiantes vinculados	10	7	7	0	0
Proceso de poblamiento de la planta de personal	Planta ocupada	100%	88%	99%	0%	0%
Convenio CNSC- OPEC	Convenio	1	0	0	0	0

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN, RIESGOS Y ENTORNO

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Metodología para seguimiento y reporte de eventos por cambio climático.	Metodología	1	0	1	0	0
Metodología para el manejo en el Fondo de Contingencias.	Metodología	1	0	0	0	0
Metodología para la calificación de riesgos de los proyectos de infraestructura (capacidad de repago del servicio de la deuda).	Metodología	2	0	0	0	0
Política / metodología para la gestión de riesgos institucionales (operativos) de la entidad.	Politica	1	0	0	0	0
Consultoría para el estudio de amenazas y vulnerabilidad de la red concesionada a cargo de la ANI (Fase I)	Informe	3	0	0	0	0

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PLAN DE ACCION 2013

31/06/2013

Revisión y presentación de la valoración de contingentes a MHCP Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el CPP Comparador Público Privado a DNP Departamento Nacional de Planeación, de proyectos estructurados por Fonade o Fondo de adaptación.	Informe	11	1	0	0	0
Política para el manejo del Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales.	Política	1	1	0	0	0
Elaboración Anteproyecto de presupuesto 2014	Documento	1	1	0	0	0
Seguimiento al Plan de Acción Anual	Informe	4	1	1	0	0
Informe avance metas SISMEG	Informe	4	1	1	0	0
Actualización de Proyectos en el SUIFP	Proyecto	17	33	1	0	0
Seguimiento a proyectos en SPI	Proyecto	204	51	42	0	0
Trámites presupuestales (vigencias futuras, traslados)	Trámite	14	3	2	0	0
Informes de coyuntura	Informe	11	2	0	0	0
Formulación Política de Reversiones	Política aprobada	1	0	0	0	0
Formulación de la Planeación Estratégica de la Agencia	Documento	1	0	1	0	0
Aprobación de los procesos y procedimientos de la Agencia	Mapa de procesos	1	0	0	0	0
Preauditoría del Sistema de Gestión de Calidad	Auditoría	1	0	0	0	0
Implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento	Avance Plan	1	0	0	0	0
Implementación del modelo de seguimiento y monitoreo	Informes	4	1	0	0	0
Implementar los criterios de TRANSPARENCIA POR COLOMBIA en los procesos de rendición de cuentas	Evento	3	0	1	0	0
Recopilación y elaboración de estudios de caso	Plan	1	0	0	0	0
Programa de divulgación de experiencias	Plan	1	0	0	0	0
Implementación Banco de Proyectos de Inversión	Banco	1	0	0	0	0
Reuniones Comité Interinstitucional (ANI-ANLA-otros)	Acta	12	6	0	0	0
Apoyo a la VPE en los temas Ambientales	informes y/o documentos	24	3	0	0	0
Formulación propuesta de política de Peajes Especiales	Documento	1	0	0	0	0
Seguimiento al cumplimiento del Convenio MININTERIOR - Consultas previas	Informes	48	12	0	0	0
Implementación formato de Seguimiento a los temas Socio Ambientales a los proyectos en desarrollo	Formato	1	1	0	0	0
Seguimiento al componente socioambiental en los proyectos en ejecución	informes	48	0	0	0	0
Suscripción de un Convenio interadministrativo con el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	Convenio	1	0	0	0	0
Suscripción de un Convenio interadministrativo con la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Convenio	1	0	0	0	0
Suscripción de un Convenio interadministrativo con el INSTITUTO COLOMBIANO DE TIERRAS - INCODER	Convenio	1	0	0	0	0
Elaboración de un Procedimiento relacionado con las funciones y actividades que se desarrollan por parte de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno en lo relativo a la revisión técnica, jurídica y social de las carpetas prediales que son remitidas por los concesionarios	Convenio	1	1	0	0	0
Elaboración de un Procedimiento relacionado con las funciones y actividades que se desarrollan por parte de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno en lo relativo a la ordenación del pago por concepto de la adquisición de predios y la gestión predial desarrollada por los concesionarios	Convenio	1	1	0	0	0
Institucionalización y funcionamiento de un Comité Predial	Acta	12	3	0	0	0
Revisión Técnica de los informes prediales presentados por los estructuradores de las nuevas concesiones a licitar por parte de la ANI	Informe	4	3	3	0	0
Consolidación periódica de la información de los predios adquiridos por la ANI en los proyectos concesionados, para efectos de ser incorporada en la contabilidad predial de la ANI, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por CISA	Informe	11	2	0	0	0
Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica que soporta el funcionamiento de la Agencia	Infraestructura adquirida	0,75	0,1	0	0	0
Actualización del licenciamiento de software de la Agencia	Licencias adquiridas	400	40	0	0	0
Desarrollo e implementación del sistema de Información, seguimiento y control para la ANI	Sistema desarrollado	1	0,1	0	0	0
Capacitaciones a los usuarios de la ANI en el nuevo sistema de información, seguimiento y control	número de capacitaciones	8	0	0	0	0
Diseñar un sistema de seguimiento y control del plan de adquisiciones	Sistema diseñado	1	0	0	0	0

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Elaborar la Resolución por medio de la cual se reglamenta el trámite de Permiso de ocupación temporal en vías Férreas y Carreteras.	Resolución Aprobada	1	0	0	0	0
Adelantar los procesos de selección radicados en la Gerencia de Contratación de conformidad con la normatividad vigente	Procesos tramitados	10	10	3	0	0

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PLAN DE ACCION 2013

31/06/2013

Reuniones del comité asesor de asuntos contractuales - Grupo Interno de Trabajo de Contratación .	Acta	12	7	10	0	0
Establecer una estrategia para la prevención e identificación de la colusión- Grupo Interno de Trabajo de Contratación.	Estrategia Implementada	1	0	1	0	0
Actualización de los procedimientos y el manual de contratación	Procedimientos y Manual Actualizados	2	0	1	0	0
Implementación sistema de indicadores jurídicos	Indicadores implementados	1	0	0	0	0
Elaboración de un Procedimiento relacionado con las funciones y actividades que se desarrollan por parte de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno en lo relativo a la revisión técnica, jurídica y social de las carpetas prediales que son remitidas por los concesionarios y a la ordenación del pago por concepto de la adquisición de predios y la gestión predial.	Procedimiento	2	0	0	0	0
Institucionalización y funcionamiento de un Comité de Gestión Predial de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno y de la Vicepresidencia Jurídica	Resolución Aprobada y actas de reunión	7	0	1	0	0
Informe trimestral respecto de los Tribunales de Arbitramento relacionados con las concesiones en los cuales la Agencia Nacional de Infraestructura actúe como demandante y/o demandada	Informe	4	0	0	0	0

**AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PLAN DE ACCION 2013**

31/06/2013

OFICINA DE COMUNICACIONES

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Rendiciones de Cuentas de la Agencia	Evento	2	0	0	0	0
Realización de WEBCAM con temas de la Agencia	Evento	3	0	0	0	0
Conformación archivo visual de las concesiones	Archivo	1	0,24	0	0	0
Participación Congreso CCI	Evento	1	0	0	0	0
Rendición de cuentas sectorial	Evento	1	0	0	0	0
Encuentro con comunicadores de concesiones	Evento	1	3	0	0	0
Taller para periodistas	Taller	2	1	0	0	0
Participación en feria de Puertos	Evento	1	0	0	0	0

OFICINA DE CONTROL INTERNO

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
PLAN DE INFORMES DE LEY - PIL	Informe	104	23	20	0	0
PLAN DE ENLACE CON ENTES DE CONTROL - PEEC	Actividad	2	0	1	0	0
PLAN DE EVALUACION INDEPENDIENTE - PEI	Auditoría	168	12	26	0	0
PLAN DE FOMENTO DE CULTURA - PFC	Actividad	53	11	13	0	0
PLAN DE VALORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS - PVAR	Actividad	4	1	0	0	0
PLAN DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO - (PAA)	Actividad	10	8	0	0	0

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PAGOS 2013

31/06/2013

Rubro presupuestal	Proyecto	Apropiación Presupuestal	Tipo Recursos	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	4o trimestre	Total
113-600-125	Mejoramiento Apoyo estatal para los nuevos Proyectos de Concesión	9.028.000.000	Nación	-	-	-	-	-
	Area Metropolitana de Cucuta	6.488.000.000	Nación	-	-	-	-	-
	Zona Metropolitana de Bucaramanga	2.540.000.000	Nación	-	-	-	-	-
113-600-129	Mejoramiento, Mantenimiento de la Concesión Ruta Caribe, municipio de Barranquilla, departamento del Atlántico	223.398.619.904	Nación	-	-	-	-	-
113-600-130	Mejoramiento, Mantenimiento Concesión Córdoba - Sucre	285.500.000.000	Nación	-	-	-	-	-
113-600-131	Mejoramiento Concesión Armenia - Pereira - Manizales	73.513.000.000	Nación	-	-	-	-	-
113-600-132	Mejoramiento, mantenimiento de la Concesión Cartagena - Barranquilla	95.000.000.000	Nación	-	-	-	-	-
113-600-134	Mejoramiento Apoyo estatal Proyecto de Concesión Ruta del Sol Sector I Nacional	214.030.682.946	Nación	-	-	-	-	-
113-600-135	Mejoramiento Apoyo estatal Proyecto de Concesión Ruta del Sol Sector III Nacional	335.848.852.100	Nación	-	-	-	-	-
113-600-136	Mejoramiento Apoyo estatal Proyecto de Concesión Ruta del Sol Sector II Nacional	244.236.233.844	Nación	-	-	-	-	-
113-600-137	Rehabilitación y mantenimiento del corredor Zipaquirá - Bucaramanga (Palenque) y Tunja - Villa Pinzón	3.500.000.000	Nación	-	-	-	-	-
113-600-138	Mantenimiento al proyecto de concesión Loboguerrero - Buga, Valle del Cauca	3.500.000.000	Nación	-	-	-	-	-
113-601-003	Mejoramiento Autopista Bogotá - Villavicencio	402.754.000.000	Nación / Propios	-	185.629.000.000	-	-	185.629.000.000
	Bogotá - Villavicencio	30.120.000.000	Nación	-	-	-	-	-
	Bogotá - Villavicencio	372.634.000.000	Propios	-	185.629.000.000	-	-	185.629.000.000
113-601-005	Mejoramiento Transversal de Las Américas	494.565.000.000	Nación	-	-	-	-	-
113-601-006	Mejoramiento Autopista de La Montaña, Región Nacional. Previo Concepto DNP	114.802.000.000	Nación	-	102.000.000	-	-	102.000.000
530-600-003	Apoyo a la gestión del Estado, obras complementarias y compra de predios. Contratos de Concesión	242.495.918.383	Nación / Propios	7.641.717.844	4.000.000	-	-	7.645.717.844
	Santa Marta - Riohacha - Paraguachon	56.030.000.000	Nación	-	-	-	-	-
	Cartagena - Barranquilla	8.554.000.000	Nación	-	-	-	-	-
	Zipaquirá - Palenque	7.640.000.000	Nación	7.640.000.000	-	-	-	7.640.000.000
	Briceño - Tunja - Sogamoso	16.867.728.777	Propios	-	-	-	-	-
	Bosa - Granada - Girardot	45.880.393.201	Nación / Propios	-	-	-	-	-
	Pereira - La Victoria	10.138.796.405	Nación	-	-	-	-	-
	Zona Metropolitana de Bucaramanga	17.000.000.000	Nación	-	-	-	-	-
	Cordoba - Sucre	79.154.000.000	Nación	-	-	-	-	-
	Otros Recursos - Pago Deudas	1.231.000.000	Nación	1.717.844	4.000.000	-	-	5.717.844
113-605-007	Rehabilitación de Vías Férreas a Nivel Nacional a través del Sistema de Concesiones	52.191.804.692	Propios	-	1.424.000.000	-	-	1.424.000.000
	Interventoría Red Férrea del Pacífico	3.608.136.868	Propios	-	1.424.000.000	-	-	1.424.000.000
	Interventoría Red Férrea del Atlántico	3.342.597.503	Propios	-	-	-	-	-
	Tramo Sur - Red Férrea Atlántico - tramos desafectados.	27.500.000.000	Nación	-	-	-	-	-
	Pago predios variante Cartago	8.500.000.000	Nación	-	-	-	-	-
	Adición Contrato FENOCO	9.241.070.321	Propios	-	-	-	-	-
113-607-001	Apoyo estatal a los puertos a nivel nacional	4.000.000.000	Propios	-	-	-	-	-
520-600-002	Apoyo a la Gestión del Estado. Asesorías y Consultorías. Contratos de concesión	17.700.000.000	Nación	-	28.000.000	-	-	28.000.000
520-600-001	Apoyo y dotación técnico administrativo para el fortalecimiento institucional del INCO	2.300.000.000	Propios	-	-	-	-	-
	TOTAL	2.818.364.111.869		7.641.717.844	187.187.000.000	-	-	194.828.717.844

RAW - Grupo Interno de Trabajo de Planeación

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2013

ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Meta	Avance
			Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance		
VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL																
GRUPO INTERNO DE TRABAJO FERREO																
Revisión Informe Mensual Interventoría de Pacífico	Informe mensual	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6
Revisión Informe Mensual Interventoría de Atlántico	Informe mensual	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6
Compra de predios variante Cartago	Predios	10											3		10	0
Proceso licitatorio tramos desafectados	Licitación	1											1		1	0
Tramo Sur -Red Férrea Atlántico- tramos desafectados.	Km -mantenidos	876,00	73,00		73,00		73,00		73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	876	219
Tramo Norte Red Férrea Atlántico	Km -mantenidos	245,00	20,42		20,42		20,42		20,42	20,42	20,42	20,42	20,42	20,42	245	61
Tramo Norte Red Férrea Atlántico	Tn-transportadas	45.000.000	3.750.000	3.404.836	3.750.000	2.085.795	3.750.000	3.264.625	3.750.000	3.768.895	3.750.000	4.067.821	3.750.000	4.550.238	45.000.000	21.142.210
Red Férrea Pacífico	Tn-transportadas	30.000	2.500	7.391	2.500	7.921	2.500	9.605	2.500	7.227	2.500	8.103	2.500	8.050	30.000	48.298
Red Férrea Pacífico	Km -mantenidos	346,00	28,80		28,80		28,80		28,80	155,00	28,80	155,00	28,80	155,00	346	465
GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO																
Contratación nuevas interventorías portuarias	Interventoría	6											6		6	0
Visitas de supervisión	Informe	100	7	3	7	4	9	6	9	9	9	3	9	4	100	29
Revisión cumplimiento plan de inversiones	Informe	16		3		3	4	6		5		2	4	4	16	23
GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO																
1. Malla Vial del Meta																
Mantenimiento rutinario y operación del proyectos. Vías (Villavicencio - Granada; Villavicencio - Puerto López; Villavicencio - Cumaral)	Km	185,04	15,42	185,04	15,42	185,04	15,42	185,04	15,42	185,04	15,42	185,04	15,42	185,04	185,03	185,04
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6
2. Siberia El Vino Villeta																
Construcción segunda calzada El Chuscal - La Vega	Km	5,00						1,50		0,25		0,65	5,00	1,34	5,00	3,74
Rehabilitación calzada sencilla	Km	10		2		1				5,8				0,5	10	9,3
Construcción de puentes vehiculares	Puente	3								1				1	3	2
Mantenimiento rutinario a los 82,4 km. Longitud desde Bogotá (Puente El Cortijo) (PR 145+000) hasta el Intercambiador vial de Guaduas - Villeta (PR 64+000)	Km	82,40	6,87	82,40	6,87	82,40	6,87	82,40	6,87	82,40	6,87	82,40	6,87	82,40	82,40	82,40
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6
3. Santa Marta Paraguachón																
Construcción de obras de Protección Marina en el sector de los Muchachitos	GI	1,00													1,00	-
Mantenimiento rutinario	Km	285,10	23,76	285,10	23,76	285,10	23,76	285,10	23,76	285,10	23,76	285,10	23,76	285,10	285,10	285,10
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6
4. Bogotá Villavicencio																
Avance construcción segunda calzada Sectores IA, II, III, IIIA y IV	Km	4,89		0,41		0,41				0,82		0,41		0,41	4,89	2,46
Mantenimiento rutinario	Km	131,10	10,93	85,60	10,93	85,60	10,93	85,60	10,93	85,60	10,93	85,60	10,93	85,60	131,10	131,10
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6
5. Cartagena Barranquilla																
Construcción segunda calzada - Entrada Tierra Baja - Marahuaco	Km	2,7		0,7		0,5				2,7	0,3				2,7	1,5
Avance en la construcción Anillo Vial Crespo general	%	20		1,9		1,6			1,2		2		1		20%	770%
Mantenimiento rutinario	Km	122	10,17	122,00	10,17	122,00	10,17	122,00	10,17	122,00	10,17	122,00	10,17	122,00	122	122
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6
6. Desarrollo Vial del Norte de Bogotá - DEVINORTE																
Mantenimiento rutinario	Km	50,58	4,215	50,58	4,215	50,58	4,215	50,58	4,215	50,58	4,215	50,58	4,215	50,58	50,58	50,58
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6
7. Fontibón Facatativa Los Alpes																
Mantenimiento rutinario	Km	38,38	3,20	38,38	3,20	38,38	3,20	38,38	3,20	38,38	3,20	38,38	3,20	38,38	38,38	38,38
Informe de Seguimiento	Informe	12	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6
8. Neiva Espinal Girardot																
Adquisición predios variante GUAMO-ESPINAL	Predios	6		2		2			1				6		6	5
Mantenimiento rutinario en todo abscisado según alcance manual operación.	Km	168,1	14,01	168,10	14,01	168,10	14,01	168,10	14,01	168,10	14,01	168,10	14,01	168,10	168,10	168,10
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6
9. Desarrollo Vial del Oriente de Medellín -DEVIMED																
Mantenimiento (297,1 km)	km	297,10	24,76	297,10	24,76	297,10	24,76	297,10	24,76	297,10	24,76	297,10	24,76	297,10	297,10	1.782,60
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6
10. Armenia Pereira Manizales																
Rehabilitación calzada La Paila - Calarcá	Km	4,4									4,40				4,40	-
Construcción intersección a desnivel Circacia 1	GI	1							1		1			1	1	1

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2013

ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Meta	Avance					
Construcción puente peatonal Artesanos	Puente	1,00						1	1	-					
Mantenimiento rutinario- calzada sencilla	Km	270,10	22,5	270,1	22,5	270,1	22,5	270,1	22,5	270,1					
Informe de Seguimiento	Informe	12,00	1	1	1	1	1	1	1	12					
11. Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca															
Construcción Segunda calzada Mediacaño - Loboguerrero	Km	7,00		1,00		0,25			2,00	0,27	7,00	7,00	3,52		
Construcción puentes peatonales	Puente	5,00								2,00		5,00	-		
Reconstrucción Puente Vehicular	Puente	2,00										2,00	-		
Mantenimiento Rutinario	Km	388,82	32,40	388,82	32,40	388,82	32,40	388,82	32,40	388,82	32,40	388,82	388,82		
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6		
12. Briceño Tunja Sogamoso															
Mantenimiento rutinario	Km	200,50	16,71	200,50	16,71	200,50	16,71	200,50	16,71	200,50	16,71	200,50	200,50		
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6		
13. Bosa Granada Girardot															
Construcción segunda calzada	Km	15,13				1,98			1,24		1,56	5,00	2,60	15,30	7,38
Terminación Retorno, Tramo 4 Te del Salto-Alto de Rosas	Km	0,10				0,10								0,10	0,10
Construcción puentes peatonales	Puente	3,00												3,00	-
Mantenimiento rutinario	Km	131,75	10,98	39,90	10,98	93,70	10,98	81,20	10,98	131,75	10,98	131,75	10,98	131,75	610,05
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6
14. Pereira La Victoria															
Construcción calzada sencilla via Cipres	Km	0,04												0,04	0
Construcion mirador Cerritos	Un	1												1	0
Construcion cicloruta	Un	1						1						1	0
Mantenimiento rutinario	Km	54,40	4,53	54,40	4,53	54,40	4,53	54,40	4,53	54,40	4,53	54,40	4,53	54,40	326,40
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6
15. Zona Metropolitana de Bucaramanga															
Construcion de un puente peatonal en el sector T aeropuerto- Lebrija	Puente	1												1	0
Mantenimiento rutinario	Km	68,40	5,70	68,40	5,70	68,40	5,70	68,40	5,70	68,40	5,70	68,40	5,70	68,40	68,40
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6
16. Rumichaca Pasto Chachagó															
Mantenimiento rutinario	Km	138,90	11,58	138,90	11,58	138,90	11,58	138,90	11,58	138,90	11,58	138,90	11,58	138,90	833,40
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6
17. Córdoba Sucre															
Ampliación del puente peatonal Mateo Gomez	Puente	1,00				1,00								1,00	1,00
Construcción obras complementarias	Un	13	2		3	2			1					13	8
Mantenimiento rutinario	Km	183,20	15,27	183,20	15,27	183,20	15,27	183,20	15,27	183,20	15,27	183,20	15,27	183,20	183,20
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6
18. Área Metropolitana de Cúcuta															
Construcion de Segunda Calzada	Km	4,30	0,30		0,50		0,30		0,50		2,90			4,30	4,50
Construcion de calzada sencilla	Km	10,11	0,50		1,00		0,60							10,11	2,10
Construcción puentes peatonales	Puente	2,00										2,00		2,00	-
Mantenimiento rutinario	Km	80,43	6,70	80,43	6,70	80,43	6,70	80,43	6,70	80,43	6,70	80,43	6,70	80,43	80,43
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6
19. Ruta Caribe															
Construcción segunda calzada	Km	6,00	3,50		2,10		2,40		3,57		1,96		2,54	6,00	16,07
Construcción puentes peatonales	Puente	5,00									2,00			5,00	-
Rehabilitación calzada sencilla	Km	10,00	4,29		-		1,10								-
Mantenimiento rutinario	Km	257,00	21,42	257,00	21,42	257,00	21,42	257,00	21,42	257,00	21,42	257,00	21,42	257,00	257,00
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6
20. Girardot Ibagué Cajamarca															
Mantenimiento rutinario	Km	140,83	11,74	140,83	11,74	140,83	11,74	140,83	11,74	140,83	11,74	140,83	11,74	140,83	140,83
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6
21. Ruta del Sol 1															
Construcion de Doble Calzada	Km	57,20						0,50			17,16	17,40		57,20	17,90
Construcción calzada sencilla	Km	3,25								0,36				3,25	0,36
Construcción puentes vehiculares	Puente	27,00												27,00	-
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6
22. Ruta del Sol 2															
Construcción segunda calzada	Km	160,00	17,40		8,68		8,40	16,00	0,44		1,85		1,80	160,00	38,57
Mejoramiento calzada existente	Km	100,00	10,00		10,00		8,20	10,00	21,10		2,00		4,50	100,00	55,80
Construcción puentes vehiculares	Puente	3,00	1,00		1,00									3,00	2,00
Construcción intersecciones	Un	2,00												2,00	-
Mantenimiento rutinario	km	528,00	44,00	528,00	44,00	528,00	44,00	528,00	44,00	528,00	44,00	528,00	44,00	528,00	528,00
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6
23. Ruta del Sol 3															
Construcción segunda Calzada	Km	38,00										10,00		38,00	-
Rehabilitación calzada sencilla	Km	29,50	1,00		2,00			10,00	4,70		8,90	10,00	8,40	29,50	25,00
Mantenimiento rutinario	Km	465,00	38,75	465,00	38,75	465,00	38,75	465,00	38,75	38,75	38,75	38,75	38,75	465,00	465,00
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6
24. Transversal de las Américas															
Rehabilitacion y/o mejoramiento Calzada sencilla existente	Km	115,80	29,10		12,60	10,00	1,14			5,80				115,80	42,84
Construcción puente vehicular	Puente	4				4								4	-
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2013

ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Meta	Avance
-----------	------------------	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	--------

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2013

ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Meta	Avance						
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION																
Desarrollo de los estudios requeridos para la contratación de los proyectos de concesión de cuarta generación)	Estudios	11				2		2	1	1		1		11	1	
Desarrollo de las asesorías y consultorías necesarias para la gestión de la Agencia	Asesorías	17				8	2	2	3	2	6	2	1	17	12	
Suscripción de convenios otras entidades del estado para el fortalecimiento de la gestión de la Agencia	Convenio	2										2		2	0	
VICEPRESIDENCIA JURIDICA																
Elaborar la Resolución por medio de la cual se reglamenta el trámite de Permiso de ocupación temporal en vías Férreas y Carreteras.	Resolución Aprobada	1				1								1	0	
Emisión de conceptos jurídicos en materias relacionadas con modificaciones a los Contratos, declaraciones de incumplimiento, declaración y aplicación de cláusulas excepcionales, imposición de multas y sanciones por incumplimiento contractual, así como los demás temas relacionados con el desarrollo de los Contratos de Concesión y demás formas de Asociación Público Privado a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual	Conceptos emitidos	100%	100%	15	100%	10	100%	7	100%	1	100%	2	100%	1	100%	100%
Informe mensual por cada Concesión vial de los temas tratados en los comités primarios (Supervisor; Financiero, Abogado, Predial y el Socio-Ambiental) y que se encuentren a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual	Informe	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	150
Adelantar los procesos de selección radicados en la Gerencia de Contratación de conformidad con la normatividad vigente	Procesos tramitados	10					1	10	1	1	1	1	1	1	10	13
Reuniones del comité asesor de asuntos contractuales - Grupo Interno de Trabajo de Contratación .	Acta	12	1	2	1	2	1	3	1	3	1	6	1	1	12	17
Establecer una estrategia para la prevención e identificación de la colusión- Grupo Interno de Trabajo de Contratación.	Estrategia Implementada	1									1	1			1	1

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2013

ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Meta	Avance
Actualización de los procedimientos y el manual de contratación	Procedimientos y Manual Actualizados	2				2	1		2	1
Implementación sistema de indicadores jurídicos	Indicadores implementados	1						1	1	0
Elaboración de un Procedimiento relacionado con las funciones y actividades que se desarrollan por parte de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno en lo relativo a la revisión técnica, jurídica y social de las carpetas prediales que son remitidas por los concesionarios y a la ordenación del pago por concepto de la adquisición de predios y la gestión predial.	Procedimiento	2			2				2	0
Institucionalización y funcionamiento de un Comité de Gestión Predial de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno y de la Vicepresidencia Jurídica	Resolución Aprobada y actas de reunión	7						1	1	7
Informe trimestral respecto de los Tribunales de Arbitramento relacionados con las concesiones en los cuales la Agencia Nacional de Infraestructura actúe como demandante y/o demandada	Informe	4			1			1	4	0

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2013

ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Meta	Avance						
OFICINA CONTROL INTERNO																
PLAN DE INFORMES DE LEY - PIL	Informe	104	16	11	8	7	8	5	13	7	6	9	5	4	104	43
PLAN DE ENLACE CON ENTES DE CONTROL - PEEC	Actividad	2	1						1				1		2	1
PLAN DE EVALUACION INDEPENDIENTE - PEI	Auditoria	168	11	6	23	5	14	1	12	10	18	4	9	12	168	38
PLAN DE FOMENTO DE CULTURA - PFC	Actividad	53	3	3	4	4	5	4	4	4	5	5	5	4	53	24
PLAN DE VALORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS - PVAR	Actividad	4	1	1	0		0		1		0		0		4	1
PLAN DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO - (PAA)	Actividad	10		2		1		5								8
OFICINA DE COMUNICACIONES																
Rendiciones de Cuentas de la Agencia	Evento	2				1									2	0
Realización de WEBCAM con temas de la Agencia	Evento	3		1								1			3	0
Conformación archivo visual de las concesiones	Archivo	1	0,08		0,08		0,08								1	0,24
Participación Congreso CCI	Evento	1													1	0
Rendición de cuentas sectorial	Evento	1													1	0
Encuentro con comunicadores de concesiones	Evento	1	1		1		1	1							1	3
Taller para periodistas	Taller	2	1		1						1				2	1
Participación en feria de Puertos	Evento	1									1				1	0

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2013

ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Meta	Avance		
VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO												
RIESGOS												
Metodología para seguimiento y reporte de eventos por cambio climático.	Metodologia	1		1				1		1		
Metodología para el manejo en el Fondo de Contingencias.	Metodologia	1			1					0		
Metodología para la calificación de riesgos de los proyectos de infraestructura (capacidad de repago del servicio de la deuda).	Metodologia	2				1		1		0		
Política / metodología para la gestión de riesgos institucionales (operativos) de la entidad.	Politica	1								0		
Consultoría para el estudio de amenazas y vulnerabilidad de la red concesionada a cargo de la ANI (Fase I)	Informe	3				1				0		
Revisión y presentación de la valoración de contingentes a MHCP Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el CPP Comparador Público Privado a DNP Departamento Nacional de Planeación, de proyectos estructurados por Fonade o Fondo de adaptación.	Informe	11	1	1	3	1		5		1		
Política para el manejo del Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales.	Politica	1		1	1					1		
PLANEACION												
Elaboración Anteproyecto de presupuesto 2014	Documento	1				1	1			1		
Seguimiento al Plan de Acción Anual	Informe	4	1	1				1		4		
Informe avance metas SISMEG	Informe	4	1	1				1		4		
Actualización de Proyectos en el SUAPP	Proyecto	17	17	17		16				17		
Seguimiento a proyectos en SPI	Proyecto	204	17	17	17	17	17	17	14	204		
Trámites presupuestales (vigencias futuras, traslados)	Trámite	14	1	5	2			1	1	14		
Informes de coyuntura	Informe	11		1	1	1	1	1	1	11		
Formulación Política de Reversiones	Politica aprobada	1								1		
Formulación de la Planeación Estratégica de la Agencia	Documento	1						1		1		
Aprobación de los procesos y procedimientos de la Agencia	Mapa de procesos	1							1	0		
Preauditoría del Sistema de Gestión de Calidad	Auditoria	1								0		
Implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento	Avance Plan	1				0,25			0,25	0		
Implementación del modelo de seguimiento y monitoreo	Informes	4				1	1		1	4		
Implementar los criterios de TRANSPARENCIA POR COLOMBIA en los procesos de rendición de cuentas	Evento	3				1			1	3		
Recopilación y elaboración de estudios de caso	Plan	1				0,25			0,25	0		
Programa de divulgación de experiencias	Plan	1				0,25			0,25	0		
Implementación Banco de Proyectos de Inversión	Banco	1								0		
GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL												
Reuniones Comité Interinstitucional (ANI-ANLA-otros)	Acta	12	1	2	1	2	1	2	1	12		
Apoyo a la VPE en los temas Ambientales	Informes y/o documentos	24	2	1	2	1	2	1	2	24		
Formulación propuesta de política de Peajes Especiales	Documento	1							1	0		
Seguimiento al cumplimiento del Convenio MININTERIOR - Consultas previas	Informes	48	4	4	4	4	4	4	4	48		
Implementación formato de Seguimiento a los temas Socio Ambientales a los proyectos en desarrollo	Formato	1			1	1				1		
Seguimiento al componente socioambiental en los proyectos en ejecución	informes	48	4		4		4		4	48		
GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTION PREDIAL												
Suscripción de un Convenio interadministrativo con el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	Convenio	1								0		
Suscripción de un Convenio interadministrativo con la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Convenio	1								0		
Suscripción de un Convenio interadministrativo con el INSTITUTO COLOMBIANO DE TIERRAS - INCODER	Convenio	1								0		
Elaboración de un Procedimiento relacionado con las funciones y actividades que se desarrollan por parte de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno en lo relativo a la revisión técnica, jurídica y social de las carpetas prediales que son remitidas por los concesionarios	Procedimiento	1			1			1		1		
Elaboración de un Procedimiento relacionado con las funciones y actividades que se desarrollan por parte de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno en lo relativo a la ordenación del pago por concepto de la adquisición de predios y la gestión predial desarrollada por los concesionarios	Procedimiento	1			1			1		1		

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2013

ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Meta	Avance		
Institucionalización y funcionamiento de un Comité Predial	Acta	12	1	1	1	1	1	1	12	3		
Revisión Técnica de los informes prediales presentados por los estructuradores de las nuevas concesiones a licitar por parte de la ANI	Informe	4	1	1	1	1	1	1	4	6		
Consolidación periódica de la información de los predios adquiridos por la ANI en los proyectos concesionados, para efectos de ser incorporada en la contabilidad predial de la ANI, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por CISA	Informe	11		1	1	1	1	1	11	2		
GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SISTEMAS												
Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica que soporta el funcionamiento de la Agencia	Infraestructura adquirida	0,75				0,1		0,1	0,15	0,25	0,75	0,6
Actualización del licenciamiento de software de la Agencia	Licencias adquiridas	400			400	40					400	40
Desarrollo e implementación del sistema de Información, seguimiento y control para la ANI	Sistema desarrollado	1				0,1					1	0,1
Capacitaciones a los usuarios de la ANI en el nuevo sistema de información, seguimiento y control	número de capacitaciones	8						2	2		8	0
Diseñar un sistema de seguimiento y control del plan de adquisiciones	Sistema diseñado	1							1		1	0

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2013

ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Meta	Avance			
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA													
PRESUPUESTO													
Control de la ejecución presupuestal: - Ingresos - reservas - Gastos	Ejecución	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
TESORERIA													
Elaboración de Boletines de Tesorería	Boletín	12	1	1	1	1	1	1	12	3			
Carga masiva de extractos en el sistema de Información SIF Nación II	Carga en el sistema	12	1	1	1	1	1	1	12	3			
CONTABILIDAD													
Reporte en el aplicativo CHIIP	Informes	4		1	1		1		4	2			
Elaboración Estados Contables	Informes	4			1		1		4	2			
Publicación información web	Informes	4			1		1		4	2			
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA													
Actualización de la Tabla de Retención Documental a todas las dependencias	TDR	100%	8,33		8,33		8,33		8,33	50%	8,33	100%	49,98
SERVICIOS GENERALES													
Construcción de Bodega para Archivo	Bodega construida	1									1	0	
Realizar inventario de Bienes	Inventario	2		1							2	0	
Cambio de placas inventario de bienes	Bienes identificados	100%									100%	0%	
TALENTO HUMANO													
Programa SENDEROS Estudiantes en práctica	Estudiantes vinculados	10	6		1				10	7	10	14	
Proceso de poblamiento de la planta de personal	Planta ocupada	100%				88%				99%	100%	99%	
Convenio CNSC- OPEC	Convenio	1									1	0	

ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Observaciones
GRUPO INTERNO DE TRABAJO FERREO			
Revisión Informe Mensual Interventoría de Pacífico	Informe mensual	12	
Revisión Informe Mensual Interventoría de Atlántico	Informe mensual	12	
Compra de predios variante Cartago	Predios	10	
Proceso licitatorio tramos desafectados	Licitación	1	
Tramo Sur - Red Férrea Atlántico - tramos desafectados.	Km -mantenidos	876,00	
Tramo Norte Red Férrea Atlántico	Km -mantenidos	245,00	
Tramo Norte Red Férrea Atlántico	Tn-transportadas	45.000.000	
Red Férrea Pacífico	Tn-transportadas	30.000	
Red Férrea Pacífico	Km -mantenidos	346,00	
GRUPO INTERNO DE TRABAJO PORTUARIO			
Contratación nuevas interventorías portuarias	Interventoría	6	
Visitas de supervisión	Informe	100	
Revisión cumplimiento plan de inversiones	Informe	16	
GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO			
1. Malla Vial del Meta			
Mantenimiento rutinario y operación del proyectos. Vías (Villavicencio - Granada; Villavicencio - Puerto López; Villavicencio - Cumaral)	Km	185,04	
Informe de Seguimiento	Informe	12	
2. Siberia El Vno Villeta			
Construcción segunda calzada El Chuscal - La Vega	Km	5,00	
Rehabilitación calzada sencilla	Km	10	
Construcción de puentes vehiculares	Puente	3	
Mantenimiento rutinario a los 82,4 km. Longitud desde Bogotá (Puente El Cortijo) (PR 145+000) hasta el Intercambiador vial de Guaduas - Villeta (PR 64+000)	Km	82,40	
Informe de Seguimiento	Informe	12	
3. Santa Marta Paraguachón			
Construcción de obras de Protección Marina en el sector de los Muchachitos	GI	1,00	
Mantenimiento rutinario	Km	285,10	
Informe de Seguimiento	Informe	12	
4. Bogotá Villavicencio			
Avance construcción segunda calzada Sectores IA, II, IIA, III, IIAA y IV	Km	4,89	
Mantenimiento rutinario	Km	131,10	
Informe de Seguimiento	Informe	12	
5. Cartagena Barranquilla			
Construcción segunda calzada - Entrada Tierra Baja - Marahuaco	Km	2,7	
Avance en la construcción Anillo Vial Crespo general	%	20	
Mantenimiento rutinario	Km	122	
Informe de Seguimiento	Informe	12	
6. Desarrollo Vial del Norte de Bogotá - DEVINORTE			
Mantenimiento rutinario	Km	50,58	
Informe de Seguimiento	Informe	12	
7. Fontibón Facatativa Los Alpes			
Mantenimiento rutinario	Km	38,38	
Informe de Seguimiento	Informe	12	
8. Neiva Espinal Girardot			
Adquisición predios variante GUAMO-ESPINAL	Predios	6	
Mantenimiento rutinario en todo abscisado según alcance manual operación.	Km	168,1	
Informe de Seguimiento	Informe	12	
9. Desarrollo Vial del Oriente de Medellín -DEVIMED			
Mantenimiento (297.1 km)	km	297,10	
Informe de Seguimiento	Informe	12	
10. Armenia Pereira Manizales			
Rehabilitación calzada La Paila - Calarcá	Km	4,4	
Construcción intersección a desnivel Circalca 1	GI	1	

ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Observaciones
Construcción puente peatonal Artesanos	Puente	1,00	
Mantenimiento rutinario- calzada sencilla	Km	270,10	
Informe de Seguimiento	Informe	12,00	
11_Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca			
Construcción Segunda calzada Mediacaño - Loboguerrero	Km	7,00	
Construcción puentes peatonales	Puente	5,00	
Reconstrucción Puente Vehicular	Puente	2,00	
Mantenimiento Rutinario	Km	388,82	
Informe de Seguimiento	Informe	12	
12_Briceño Tunja Sogamoso			
Mantenimiento rutinario	Km	200,50	
Informe de Seguimiento	Informe	12	
13_Bosa Granada Girardot			
Construcción segunda calzada	Km	15,13	
Terminación Retorno, Tramo 4 Te del Salto-Alto de Rosas	Km	0,10	
Construcción puentes peatonales	Puente	3,00	
Mantenimiento rutinario	Km	131,75	
Informe de Seguimiento	Informe	12	
14_Pereira La Victoria			
Construcción calzada sencilla via Cipres	Km	0,04	
Construcción mirador Cerritos	Un	1	
Construcción cicloruta	Un	1	
Mantenimiento rutinario	Km	54,40	
Informe de Seguimiento	Informe	12	
15_Zona Metropolitana de Bucaramanga			
Construcción de un puente peatonal en el sector T aeropuerto-Lebrija	Puente	1	
Mantenimiento rutinario	Km	68,40	
Informe de Seguimiento	Informe	12	
16_Rumichaca Pasto Chachagüí			
Mantenimiento rutinario	Km	138,90	
Informe de Seguimiento	Informe	12	
17_Córdoba Sucre			
Ampliación del puente peatonal Mateo Gomez	Puente	1,00	
Construcción obras complementarias	Un	13	
Mantenimiento rutinario	Km	183,20	
Informe de Seguimiento	Informe	12	
18_Area Metropolitana de Cúcuta			
Construcción de Segunda Calzada	Km	4,30	
Construcción de calzada sencilla	Km	10,11	
Construcción puentes peatonales	Puente	2,00	
Mantenimiento rutinario	Km	80,43	
Informe de Seguimiento	Informe	12	
19_Ruta Caribe			
Construcción segunda calzada	Km	6,00	
Construcción puentes peatonales	Puente	5,00	
Rehabilitación calzada sencilla	Km	10,00	
Mantenimiento rutinario	Km	257,00	
Informe de Seguimiento	Informe	12	
20_Girardot Ibagué Cajamarca			
Mantenimiento rutinario	Km	140,83	
Informe de Seguimiento	Informe	12	
21_Ruta del Sol 1			
Construcción de Doble Calzada	Km	57,20	
Construcción calzada sencilla	Km	3,25	
Construcción puentes vehiculares	Puente	27,00	
Informe de Seguimiento	Informe	12	
22_Ruta del Sol 2			
Construcción segunda calzada	Km	160,00	
Mejoramiento calzada existente	Km	100,00	
Construcción puentes vehiculares	Puente	3,00	
Construcción intersecciones	Un	2,00	
Mantenimiento rutinario	km	528,00	
Informe de Seguimiento	Informe	12	
23_Ruta del Sol 3			
Construcción segunda Calzada	Km	38,00	
Rehabilitación calzada sencilla	Km	29,50	
Mantenimiento rutinario	Km	465,00	
Informe de Seguimiento	Informe	12	
24_Transversal de las Américas			
Rehabilitación y/o mejoramiento Calzada sencilla existente	Km	115,80	
Construcción puente vehicular	Puente	4	
Informe de Seguimiento	Informe	12	

ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Observaciones
-----------	------------------	----------	---------------

ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Observaciones
Desarrollo de los estudios requeridos para la contratación de los proyectos de concesión de cuarta generación)	Estudios	11	
Desarrollo de las asesorías y consultorías necesarias para la gestión de la Agencia	Asesorías	17	
Suscripción de convenios otras entidades del estado para el fortalecimiento de la gestión de la Agencia	Convenio	2	
Elaborar la Resolución por medio de la cual se reglamenta el trámite de Permiso de ocupación temporal en vías Férreas y Carreteras.	Resolución Aprobada	1	
Emisión de conceptos jurídicos en materias relacionadas con modificaciones a los Contratos, declaraciones de incumplimiento, declaración y aplicación de cláusulas excepcionales, imposición de multas y sanciones por incumplimiento contractual, así como los demás temas relacionados con el desarrollo de los Contratos de Concesión y demás formas de Asociación Público Privado a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual	Conceptos emitidos	100%	
Informe mensual por cada Concesión vial de los temas tratados en los comités primarios (Supervisor; Financiero, Abogado, Predial y el Socio-Ambiental) y que se encuentren a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual	Informe	300	
Adelantar los procesos de selección radicados en la Gerencia de Contratación de conformidad con la normatividad vigente	Procesos tramitados	10	En el primer semestre de 2013 se han iniciado 123 procesos por un valor de \$ 19.478.180.843.984,00. De este valor los procesos más representativos son las Asociaciones Público Privada de los cuales se han adelantado 11 procesos por un valor de \$18.890.955.165.206,00 equivalente al 97% de la totalidad de los procesos; se han adelantado 10 procesos de Concurso de Méritos por un valor de \$ 36.793.363.176,00; 9 procesos de Mínima Cuantía por un valor de \$ 353.002.756,00; 5 procesos de Licitación Pública por un valor de \$ 539.295.013.718,00; 4 procesos de Selección Abreviada, de los cuales 3 son de menor cuantía y 1 por Subasta inversa por un valor de \$1.305.271.626. Igualmente se han celebrado 84 contratos por contratación directa por un valor de \$9.479.027.502,00.
Reuniones del comité asesor de asuntos contractuales - Grupo Interno de Trabajo de Contratación .	Acta	12	Comités realizados : <ul style="list-style-type: none"> • Acta No. 1 del 15 de enero de 2013 • Acta No. 2 del 23 de enero de 2013 • Acta No. 3 del 18 de febrero de 2013 • Acta No. 4 del 22 de febrero de 2013 • Acta No. 5 del 8 de marzo de 2013 • Acta No. 6 del 19 de marzo de 2013 • Acta No. 7 del 22 de marzo de 2013 • Actas 8 y 9 • Acta No. 10 del 12 de abril de 2013 • Acta No.11 del 22 de abril de 2013 • Acta No. 12 del 30 de abril de 2013 • Acta No. 13 del 9 de mayo de 2013 • Acta No. 14 del 14 de mayo de 2013 • Acta No. 15 del 16 de mayo de 2013 • Acta No. 16 del 24 de mayo de 2013 • Acta No. 17 del 24 de mayo de 2013 (Comité extraordinario) • Acta No. 18 del 30 de mayo de 2013 • Acta No. 19 del 7 de junio de 2013 • Acta No. 20 del 14 de junio de 2013 • Acta No. 21 del 20 de junio de 2013 • Acta No. 22 del 24 de junio de 2013 (Comité extraordinario) • Acta No. 23 del 24 de junio de 2013
Establecer una estrategia para la prevención e identificación de la colusión- Grupo Interno de Trabajo de Contratación.	Estrategia Implementada	1	Se ha incluido la prevención de la Colusión dentro del Convenio con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el cual se encuentra para firma de las partes.

ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Observaciones
Actualización de los procedimientos y el manual de contratación	Procedimientos y Manual Actualizados	2	MANUAL: Se expidió la Resolución 308 de 2013, y que entró en vigencia el 15 de julio de 2013. Sin embargo el 17 de julio se expidió el Decreto 1510 que deroga íntegramente el decreto 734 de 2012, razón por la que se decidió suspender el Manual en tanto, se estudian las acciones a seguir. PROCESOS - PROCEDIMIENTOS: Procesos y procedimientos establecidos para cada modalidad de selección actualizados. Deben incluirse en el Sistema de Gestión de la ANI. Se expidió la Resolución 308 de 2013, y que entró en vigencia el 15 de julio de 2013. Sin embargo el 17 de julio se expidió el Decreto 1510 que deroga íntegramente el decreto 734 de 2012, razón por la que se deben actualizar los procedimientos al nuevo decreto, se estudian las acciones a seguir. . PROTOCOLOS: Actualmente se está utilizando los protocolos de seguridad y manejo de la información en las precalificaciones en proceso (Este protocolo incluye el manejo de información con terceros participantes en las respuestas a observaciones o verificación en los procesos de APP), así como un protocolo de seguridad para la sala de evaluación. Falta la inclusión en el Sistema Integrado de Calidad. LISTAS DE CHEQUEO: Se están implemantando. Falta la aprobación del Comité de Contratación y su inclusión en el Sistema Integrado de Calidad. Actualmente se está utilizando la lista de chequeo diferenciada para cada proceso al igual que el manejo documental de observaciones y respuestas. ESTANDARIZACIÓN DE DOCUMENTOS: Se ha participado en la estandarización del documento de invitación a precalificar que se está usando actualmente en los procesos vigentes. los pliegos estándar ya se elaboraron para IP's y los documentos de invitación a precalificar ya están siendo usados en los procesos abiertos de la Agencia. La minuta del contrato de APP se encuentra radicada en el Ministerio de Hacienda para su revisión. FLUJOGRAMAS: En uso flujogramas para precalificación de APP de prosperidad y Victorias tempranas.
Implementación sistema de indicadores jurídicos	Indicadores implementados	1	Los indicadores fueron remitidos a la Vicepresidencia de Planeación Riesgos y Entorno – Grupo interno de trabajo de planeación, en las fechas establecidas en el Plan de Acción, esto teniendo en cuenta que dentro del Sistema de Gestión de Calidad se están consolidando los indicadores de la Agencia. Planeación ha reportado una ficha única para la formulación de indicadores desde el mes de junio, razón por la cual se están definiendo conjuntamente los indicadores a implementar.
Elaboración de un Procedimiento relacionado con las funciones y actividades que se desarrollan por parte de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno en lo relativo a la revisión técnica, jurídica y social de las carpetas prediales que son remitidas por los concesionarios y a la ordenación del pago por concepto de la adquisición de predios y la gestión predial.	Procedimiento	2	Para el cumplimiento de esta meta se tiene programado el mes de septiembre ya que se encuentran en proceso de recopilación de los datos que se requiere para la elaboración posterior determinación de los alcances y parámetros que correspondan a cada área en concordancia con lo dispuesto en las Resoluciones No.493 de 2012 y la Resolución 399 de 2013
Institucionalización y funcionamiento de un Comité de Gestión Predial de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno y de la Vicepresidencia Jurídica	Resolución Aprobada y actas de reunión	7	Durante los 5 primeros meses se colaborara en las gestiones para la estructuración del Comité así como el tramite para sus suscripción y se participara en los meses restantes en las sesiones respectivas.
Informe trimestral respecto de los Tribunales de Arbitramento relacionados con las concesiones en los cuales la Agencia Nacional de Infraestructura actúe como demandante y/o demandada	Informe	4	A la fecha no se he enviado reporte por parte del Grupo en mención

ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Observaciones
OFICINA CONTROL INTERNO			
PLAN DE INFORMES DE LEY - PIL	Informe	104	
PLAN DE ENLACE CON ENTES DE CONTROL - PEEC	Actividad	2	
PLAN DE EVALUACION INDEPENDIENTE - PEI	Auditoría	168	
PLAN DE FOMENTO DE CULTURA - PFC	Actividad	53	
PLAN DE VALORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS - PVAR	Actividad	4	
PLAN DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO - (PAA)	Actividad	10	
OFICINA DE COMUNICACIONES			
Rendiciones de Cuentas de la Agencia	Evento	2	
Realización de WEBCAM con temas de la Agencia	Evento	3	
Conformación archivo visual de las concesiones	Archivo	1	
Participación Congreso CCI	Evento	1	
Rendición de cuentas sectorial	Evento	1	
Encuentro con comunicadores de concesiones	Evento	1	
Taller para periodistas	Taller	2	
Participación en feria de Puertos	Evento	1	

ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Observaciones
RIESGOS			
Metodología para seguimiento y reporte de eventos por cambio climático.	Metodología	1	
Metodología para el manejo en el Fondo de Contingencias.	Metodología	1	
Metodología para la calificación de riesgos de los proyectos de infraestructura (capacidad de repago del servicio de la deuda).	Metodología	2	
Política / metodología para la gestión de riesgos institucionales (operativos) de la entidad.	Política	1	
Consultoría para el estudio de amenazas y vulnerabilidad de la red concesionada a cargo de la ANI (Fase I)	Informe	3	
Revisión y presentación de la valoración de contingentes a MHCP Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el CPP Comparador Público Privado a DNP Departamento Nacional de Planeación, de proyectos estructurados por Fonade o Fondo de adaptación.	Informe	11	
Política para el manejo del Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales.	Política	1	
PLANEACION			
Elaboración Anteproyecto de presupuesto 2014	Documento	1	
Seguimiento al Plan de Acción Anual	Informe	4	
Informe avance metas SISMEG	Informe	4	
Actualización de Proyectos en el SUIFP	Proyecto	17	
Seguimiento a proyectos en SPI	Proyecto	204	
Trámites presupuestales (vigencias futuras, traslados)	Trámite	14	
Informes de coyuntura	Informe	11	
Formulación Política de Reversiones	Política aprobada	1	
Formulación de la Planeación Estratégica de la Agencia	Documento	1	
Aprobación de los procesos y procedimientos de la Agencia	Mapa de procesos	1	
Preauditoría del Sistema de Gestión de Calidad	Auditoría	1	
Implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento	Avance Plan	1	
Implementación del modelo de seguimiento y monitoreo	Informes	4	
Implementar los criterios de TRANSPARENCIA POR COLOMBIA en los procesos de rendición de cuentas	Evento	3	
Recopilación y elaboración de estudios de caso	Plan	1	
Programa de divulgación de experiencias	Plan	1	
Implementación Banco de Proyectos de Inversión	Banco	1	
GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL			
Reuniones Comité Interinstitucional (ANI-ANLA-otros)	Acta	12	
Apoyo a la VPE en los temas Ambientales	informes y/o documentos	24	
Formulacion propuesta de política de Peajes Especiales	Documento	1	
Seguimiento al cumplimiento del Convenio MININTERIOR - Consultas previas	Informes	48	
Implementación formato de Seguimiento a los temas Socio Ambientales a los proyectos en desarrollo	Formato	1	
Seguimiento al componente socioambiental en los proyectos en ejecución	informes	48	
GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTION PREDIAL			
Suscripción de un Convenio interadministrativo con el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	Convenio	1	
Suscripción de un Convenio interadministrativo con la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Convenio	1	
Suscripción de un Convenio interadministrativo con el INSTITUTO COLOMBIANO DE TIERRAS - INCODER	Convenio	1	
Elaboración de un Procedimiento relacionado con las funciones y actividades que se desarrollan por parte de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno en lo relativo a la revisión técnica, jurídica y social de las carpetas prediales que son remitidas por los concesionarios	Procedimiento	1	
Elaboración de un Procedimiento relacionado con las funciones y actividades que se desarrollan por parte de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno en lo relativo a la ordenación del pago por concepto de la adquisición de predios y la gestión predial desarrollada por los concesionarios	Procedimiento	1	

ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Observaciones
Institucionalización y funcionamiento de un Comité Predial	Acta	12	
Revisión Técnica de los informes prediales presentados por los estructuradores de las nuevas concesiones a licitar por parte de la ANI	Informe	4	
Consolidación periódica de la información de los predios adquiridos por la ANI en los proyectos concesionados, para efectos de ser incorporada en la contabilidad predial de la ANI, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por CISA	Informe	11	
GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SISTEMAS			
Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica que soporta el funcionamiento de la Agencia	Infraestructura adquirida	0,75	
Actualización del licenciamiento de software de la Agencia	Licencias adquiridas	400	
Desarrollo e implementación del sistema de Información, seguimiento y control para la ANI	Sistema desarrollado	1	
Capacitaciones a los usuarios de la ANI en el nuevo sistema de información, seguimiento y control	número de capacitaciones	8	
Diseñar un sistema de seguimiento y control del plan de adquisiciones	Sistema diseñado	1	

ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Observaciones
PRESUPUESTO			
Control de la ejecución presupuestal: - Ingresos - reservas - Gastos	Ejecución	100%	
TESORERIA			
Elaboración de Boletines de Tesorería	Boletín	12	
Carga masiva de extractos en el sistema de información SIF Nación II	Carga en el sistema	12	
CONTABILIDAD			
Reporte en el aplicativo CHIIP	Informes	4	
Elaboración Estados Contables	Informes	4	
Publicación información web	Informes	4	
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA			
Actualización de la Tabla de Retención Documental a todas las dependencias	TDR	100%	
SERVICIOS GENERALES			
Construcción de Bodega para Archivo	Bodega construida	1	
Realizar inventario de Bienes	Inventario	2	
Cambio de placas inventario de bienes	Bienes identificados	100%	
TALENTO HUMANO			
Programa SENDEROS Estudiantes en práctica	Estudiantes vinculados	10	
Proceso de poblamiento de la planta de personal	Planta ocupada	100%	
Convenio CNSC- OPEC	Convenio	1	En la presente vigencia no va a realizar el convenio debido a que no se van a realizar los concursos