

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GOSP-F-223
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS	FECHA	9/12/2016

INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS

CÓDIGO	AC-01	PROYECTO	Aeropuertos NORORIENTE Contrato de Concesión No. 10000078 O.K. de 2010	FECHA ACTUALIZACIÓN	9/05/2025
--------	--------------	----------	--	---------------------	-----------



1. INFORMACIÓN GENERAL

CONCESIONARIO		INTERVENTORÍA		ANI
 Aeropuertos de Oriente S.A.S		 		 VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL
Gerente NELSON JAVIER RODRIGUEZ CRUZ N.º contrato 10000078 O.K. de 2010	Director JAVIER PINZON RONCANCIO N.º contrato VGCON-563-2024	GERENTE Carlos Alberto Carrasco Ramírez	Apoyo a la Supervisión Camilo Pardo Rodriguez (Lider Tecnico) Gabriel Fernandez Vargas (Ambiental) Luis Enrique Moreno Barbosa (Financiero) Alejandro lozano Amortegui (Riesgos) Luz Deyanira Leal Hernández (Juridico) Clara Ines Porras Porras (Social) Luis Felipe Lugo Arias (Predial)	
Composición Accionara Fondo de Capital Privado Colombian Infrastructure Equity Fund -CIEF: 50 % Fondo de Capital Privado Colombian Infrastructure Equity Fund B: 50 %	Composición Accionara MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. (Proponente Líder): 34 % MAB INFRAESTRUCTURA S.A.S.: 31 % ARQUITECTURA e INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.: 35 %			

Aeropuertos

Simon Bolivar- Santa Marta - Almirante Padilla - Riohacha - Palonegro- Bucaramanga
 Camilo Daza- Cucuta - Yarigüeles- Barrancabermeja - Alfonso Lopez Pumarejo- Valledupar

Objeto del Contrato:

La Administración, Operación, Explotación Comercial, Mantenimiento y Modernización del Área Concesionada de los Aeropuertos Camilo Daza de Cúcuta, Palonegro de Bucaramanga, Yarigüeles de Barrancabermeja, Alfonso López Pumarejo de Valledupar, Simón Bolívar de Santa Marta y Almirante Padilla de Riohacha.

FECHAS IMPORTANTES



2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

42% ESTADO ACTUAL OPERACION Y MANTENIMIENTO
 % de avance de la fase actual

SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCIÓN


OBJETO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	INVERSIÓN (M\$)

INAUGURACIONES DE LA VIGENCIA

2025



VERIFICADO


 CARLOS ALBERTO CARRASCO RAMÍREZ, GERENTE DE PROYECTOS AEROPORTUARIOS

CAMILO PARDO RODRIGUEZ
 CAMILO PARDO RODRIGUEZ - Líder de Coordinación y Seguimiento al proyecto