



**INFORME EJECUTIVO CARRETERO**


CODIGO	C-50	PROYECTO	Bucaramanga Barranca-Yondó						FECHA ACTUALIZACION 20/02/2017 Consorte a 31/12/2016				
Calzada Sencilla	C						14.76						
	E												
	P												
Túneles	C									3.52			
	E												
	P												
<b>TEMAS</b>		UF7			UF8			UF9					
<b>Fechas</b>		Inicio	13/03/17	Fin	27/03/20	Inicio	13/10/17	Fin	13/09/19	Inicio	13/10/17	Fin	23/03/20
Tramite Ambiental		40				50				50			
Disponibilidad Predial		0				0				0			
Segunda Calzada	C					6				12.4			
	E												
	P												
Mejoramiento	C					6				12.4			
	E												
	P												
Túneles	C	2.44											
	E												
	P												

**Convenciones:**

- C: Contratada
- E: Ejecución
- P: Programado

**INAGURACIONES DE LA VIGENCIA**

2016



**INFORMACIÓN FINANCIERA**

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**

\$2,691,392,438,114

Pesos 2013

**VALOR ACTUAL**

\$2,691,392,438,114

Pesos 2013

0.82%

% CUMPLIMIENTO VPIP

**VPIP ACTUAL**

\$1,557,191,763,842

Pesos 2013

**VPIP GENERADO**

\$12,806,407,207.47

Pesos 2013

0.00%

% CUMPLIMIENTO APORTES ANI

**APORTES ANI TOTAL CONTRATO**

\$1,769,805,106,537

Pesos 2013

**APORTES ANI GIRADOS A FIDUCIA**

\$0

Pesos 2013

**VERIFICADO**

SUPERVISOR DE PROYECTOS CARRETERO

APOYO A LA SUPERVISION

*[Handwritten Signature]*