



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSF-F-227	
PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	001
FORMATO	INFORME EJECUTIVO CARRETERO		FECHA	12/9/2016

INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO	C-43	PROYECTO	IP - Cesar Guajira	FECHA ACTUALIZACIÓN	12/31/2017
--------	------	----------	--------------------	---------------------	------------

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONCESIONARIO Concesión Cesar-Guajira SAS Gerente: Roberto Barros Correa Nº contrato: 006 de 2015 Composición Accionara: CONSTRUCCIONES EL CÓNDR (100%)		INTERVENTORIA Consorcio CJE Planes Gerente: Director Ernesto Altahona Nº contrato: 390 de 2015 Composición Accionara: PLANES S.A (49%), CANO JIMENEZ ESTUDIOS (51%)		ANI Vicepresidencia de Gestión Contractual Supervisor del Contrato: Alberto Augusto Rodriguez Ortiz Apoyo a las Supervisión: Faby Natalia Caycedo Ardila - Supervisor Natalia Angelica Campos Salcedo - Apoyo Juridico Mario Andrés Rodríguez Toledo - Apoyo Financiero Bertha Yazmin Hernandez - Apoyo Social Carolina Florez Tutta - Apoyo Ambiental Angela Paola Morales - Apoyo Riesgo Marly Agamez Gomez - Apoyo a la Supervision Victoria Sanchez Zapata - Apoyo Juridico Predial Jairo Vejarano Lopez - Apoyo Tecnico Predial	
--	--	--	--	---	--

FECHAS IMPORTANTES



2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

100%

FASE ACTUAL CONSTRUCCIÓN*

% DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL * A fecha 31 de Diciembre de 2017 se encuentra en Fase de Reversion

Seguimiento por UF/TRAMO

TEMAS	T1 / UF1				T2.1 / UF2.1				T2.2 / UF2.2			
	Inicio	25/11/16	Fin	19/12/17	Inicio	17/07/17	Fin	23/05/18	Inicio	20/11/17	Fin	15/04/18
Tramite Ambiental	Cesion Licencia				Desistido				Desistido			
Disponibilidad Predial	100				0				0			
Segunda Calzada	C	0			0				0			
	E	0			0				0			
	P	0			0				0			
Puentes Vehiculares	C	1			0				0			
	E	0			0				0			
	P	0			0				0			
Rehabilitación	C	49.0			74.4				5.6			
	E	49.0			0.0				0.0			
	P	0.0			0.0				0.0			
Doble Calzada	C	0			0				0			
	E	0			0				0			
	P	0			0				0			
TEMAS	T2.3 / UF2.3				T4.1 / UF4.1				T5.1 / UF5.1			
Fechas	Inicio	20/11/17	Fin	15/04/18	Inicio	15/12/17	Fin	10/10/18	Inicio	24/01/18	Fin	04/01/19
Tramite Ambiental	Desistido				Desistido				Desistido			
Disponibilidad Predial	0				0				0			

INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO	C-43	PROYECTO	IP - Cesar Guajira				FECHA ACTUALIZACIÓN	12/31/2017
Segunda Calzada	C	0			0		0	
	E	0			0		0	
	P	0			0		0	
Puentes Vehiculares	C	0			1		0	
	E	0			0		0	
	P	0			0		0	
Rehabilitación	C	9.4			38		16.44	
	E	0.0			0		0.0	
	P	0.0			0		0.0	
Doble Calzada	C	0			0		0	
	E	0			0		0	
	P	0			0		0	

TEMAS	T7.1 / UF7.1			T7.2 / UF7.2				
Fechas	Inicio	04/05/18	Fin	07/06/19	Inicio	03/06/18	Fin	23/07/19
Tramite Ambiental	Desistido			Desistido				
Disponibilidad Predial	0			0				
Segunda Calzada	C	5.6			8.6			
	E	0			0			
	P	0			0			
Puentes Vehiculares	C	0			2			
	E	0			0			
	P	0			0			
Rehabilitación	C	0.0			0			
	E	0.0			0.0			
	P	0.0			0.0			
Doble Calzada	C	0			0			
	E	0			0			
	P	0			0			

Convenciones:
 C: Contratada
 E: Ejecución
 P: Programado

INAUGURACIONES DE LA VIGENCIA

2016



A fecha 31 de Diciembre de 2017 se encuentra en Fase de Reversión

INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$1,659,041,494,747

Pesos 2013

VALOR ACTUAL

\$1,146,726,444,737

Pesos 2013

2.80%

% CUMPLIMIENTO VPIP

VPIP ACTUAL

\$731,870,183,096

Pesos 2013

VPIP GENERADO

\$20,466,584,375

Pesos 2013

0.0

% CUMPLIMIENTO APORTES ANI

APORTES ANI TOTAL CONTRATO

NA

Pesos 2005

APORTES ANI GIRADOS A FIDUCIA

NA

Pesos 2005

VERIFICADO

Alberto Augusto Rodriguez Ortiz

ALBERTO AUGUSTO RODRIGUEZ ORTIZ
 SUPERVISOR DE PROYECTOS CARRETERO

Carlos Andres Bravo

CARLOS ANDRES BRAVO
 APOYO A LA SUPERVISIÓN