



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSF-227
PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
FORMATO	INFORME EJECUTIVO CARRETERO	FECHA	12/9/2016


INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CÓDIGO	C-43	PROYECTO	IP - Cesar Guajira	FECHA ACTUALIZACIÓN	2/17/2017
--------	------	----------	--------------------	---------------------	-----------

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONCESIONARIO Concesión Cesar-Guajira SAS		INTERVENTORIA Consorcio CJE Planes		ANI Vicepresidencia de Gestión Contractual	
Gerente	Roberto Barros Correa	Gerente	Director Ernesto Althonsa	Supervisor del Contrato	Alberto Augusto Rodriguez Ortiz
Nº contrato	006 de 2015	Nº contrato	390 de 2015	Apoyo a las Supervisión	Faby Natalia Caycedo Ardila Natalia Angelica Campos Salcedo Mario Andrés Rodríguez Toledo Bertha Yazmin Hernandez Carolina Flores Tuta Felipe Alberto Sanchez Mejia Marly Agamez Gomez Victoria Sanchez Zapata Jairo Vejarano Lopez
Composición Accionera		Composición Accionera			

FECHAS IMPORTANTES



2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

1%

FASE ACTUAL CONSTRUCCIÓN

Nº DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL

Seguimiento por UF/TRAMO

TEMAS	T1 / UF1			T2.1 / UF2.1			T2.2 / UF2.2		
	Inicio	25/11/16	Fin	Inicio	02/04/17	Fin	Inicio	23/02/18	Fin
Tramite Ambiental	1.00			85			85		
Disponibilidad Predial	1.00			1.00			1.00		
Segunda Calzada	C	0		0			0		
	E	0		0			0		
	P	0		0			0		
Puentes Vehiculares	C	1		0			0		
	E	0		0			0		
	P	0		0			0		
Rehabilitación	C	57.5		74.4			5.6		
	E	2.9		0.0			0.0		
	P	2.9		0.0			0.0		
Doble Calzada	C	0		0			0		
	E	0		0			0		
	P	0		0			0		
TEMAS	T2.3 / UF2.3			T4.1 / UF4.1			T5.1 / UFS.1		
Fechas	Inicio	20/11/17	Fin	Inicio	18/12/17	Fin	Inicio	24/01/18	Fin
Tramite Ambiental	85			70.0			50		
Disponibilidad Predial	1.00			1.00			1.00		
Segunda Calzada	C	0		0			0		
	E	0		0			0		
	P	0		0			0		