

INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO	C-43	PROYECTO	IP - Cesar Guajira				FECHA ACTUALIZACIÓN	3/27/2017	
Puentes Vehiculares	C	0			1		0		
	E	0			0		0		
	P	0			0		0		
Rehabilitación	C	9.4			38		16.44		
	E	0.0			0		0.0		
	P	0.0			0		0.0		
Doble Calzada	C	0			0		0		
	E	0			0		0		
	P	0			0		0		
TEMAS		T7.1 / UF7.1		T7.2 / UF7.2					
Fechas		Inicio	04/08/18	Fin	07/08/19	Inicio	03/08/18	Fin	22/07/19
Trámite Ambiental		50%		50%					
Disponibilidad Predial		0		0					
Segunda Calzada	C	5.6			8.6				
	E	0			0				
	P	0			0				
Puentes Vehiculares	C	0			2				
	E	0			0				
	P	0			0				
Rehabilitación	C	0.0			0				
	E	0.0			0.0				
	P	0.0			0.0				
Doble Calzada	C	0			0				
	E	0			0				
	P	0			0				

Convenciones:

- C: Contratada
- E: Ejecución
- P: Programado

INAUGURACIONES DE LA VIGENCIA

2016



INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR ACTUAL	
\$3,659,042,494,747	Posos 2013	\$1,146,726,444,737	Posos 2013
1.26%	% CUMPLIMIENTO VPIP	VPIP ACTUAL	VPIP GENERADO
		\$731,870,183,095	\$9,333,019,383
		Posos 2013	Posos 2013
0.0	% CUMPLIMIENTO APORTES ANI	APORTES ANI TOTAL CONTRATO	APORTES ANI GIRADOS A FIDUCIA
		NA	NA
		Posos 2008	Posos 2008

VERIFICADO

Alberto Rodríguez Ortiz

ALBERTO AUGUSTO RODRIGUEZ ORTIZ
SUPERVISOR DE PROYECTOS CARRETERO

Natalia Cacerdo A.

NATALIA CACERDO ARDILA
APOYO A LA SUPERVISIÓN