



**INFORME EJECUTIVO CARRETERO**

POBLADO: C-46      PROYECTO: IP - Cambao Manizales      FECHA ACTUAL: 17/02/2017 CON CORTE A 31/12/2016

TEMAS	T4 / UF4			T5 / UF5					
	Fechas	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin		
Permiso Ambiental		0	●	0	●	0	●		
Disponibilidad Predial		0	●	0	●	0	●		
Segunda Calzada	C								
	E								
	P								
Fuentes Vehiculares	C								
	E								
	P								
Mejoramiento	C	24,7		29,9					
	E	0,0		0,0					
	P	0,0		0,0					
Doble Calzada	C								
	E								
	P								

**Convenciones:**

- C: Contratada
- E: Ejecución
- P: Programado

**INAGURACIONES DE LA VIGENCIA**

**2016**



**INFORMACIÓN FINANCIERA**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR ACTUAL	
\$1.334.383.590.504	Pesos 2013	\$1.334.383.590.504	Pesos 2013
3,93%	% CUMPLIMIENTO VPIP	VPIP ACTUAL \$858.652.948.713 Pesos 2013	VPIP GENERADO \$33.786.135.116,33 Pesos 2013
N/A	% CUMPLIMIENTO APORTES ANI	APORTES ANI TOTAL CONTRATO \$0 Pesos 2013	APORTES ANI GIRADOS A FIDUCIA \$0 Pesos 2013

**VERIFICADO**

GLORIA INES CARDONA BOTERO  
 SUPERVISOR DE PROYECTOS CARRETERO

OCTAVIO SERRANO SUAREZ  
 APOYO A LA SUPERVISIÓN