


|                                                                                     |                                                                                 |                              |  |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|------------|------------|
|  |                                                                                 | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO     | GCSP-F-227 |
| PROCESO                                                                             | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | VERSIÓN                      |  | 001        |            |
| FORMATO                                                                             | INFORME EJECUTIVO CARRETERO                                                     | FECHA                        |  | 09/11/2016 |            |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| INFORME EJECUTIVO CARRETERO |                     |
| CODIGO                      | PROYECTO            |
|                             | Autopistas al Mar 2 |
|                             | FECHA ACTUALIZACIÓN |
|                             | 26/02/2018          |

| 1. INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONCESIONARIO                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | INTERVENTORIA                                                                                                      | ANI                                                                                                                         |
| <br>AUTOPISTAS URABA S.A.S.                    |                                                                                                                                                      | <br>CONSORCIO INTERVENTOR PEB-ET | <br>Vicepresidencia                        |
| Gerente                                                                                                                           | Martin Giraldo Cruz                                                                                                                                  | Gerente                                                                                                            | Manuel José Bravo Fernandez                                                                                                 |
| Nº contrato                                                                                                                       | 018 de 2015                                                                                                                                          | Nº contrato                                                                                                        | 001 de 2016                                                                                                                 |
| Composición Accionaria                                                                                                            | Termotécnica Condustral S.A.S.  5%                                | Composición Accionaria                                                                                             | ESTUDIOS TECNICOS CONSULTORES S.A.S.  49%  |
|                                                                                                                                   | Unidad De Infraestructuras Y Construcciones Asociadas S.A.S.  15% |                                                                                                                    | PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S.  51% |
|                                                                                                                                   | SP Ingenieros S.A.S.  20%                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                             |
| China Harbour Engineering Company Limited  60% |                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                             |
| Supervisor del Contrato: Alberto Augusto Rodriguez                                                                                |                                                                                                                                                      | Supervisión: Sergio Andrés Rodríguez Bonilla                                                                       |                                                                                                                             |
| Apoyo a las Supervisión: Sebastian Mesa Mora                                                                                      |                                                                                                                                                      | Ing. Apoyo: Joana Paola Villamizar Ruiz                                                                            |                                                                                                                             |
| Riesgos: María Camila Barrera                                                                                                     |                                                                                                                                                      | Jurídico: Lilian Johana Correa Solano                                                                              |                                                                                                                             |
| Ambiental: Carolina Florez                                                                                                        |                                                                                                                                                      | Social: Sandra Patricia Izquierdo                                                                                  |                                                                                                                             |
| Predial: Tuta Jairo Andrey Vejarano                                                                                               |                                                                                                                                                      | Jurídico Predial: Victoria Eugenia Sanchez                                                                         |                                                                                                                             |





## 2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

FASE ACTUAL CONSTRUCCIÓN

**0,454%**

% DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL

| Seguimiento por UF/TRAMO |          |     |          |     |          |     |          |     |          |
|--------------------------|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|
| TEMAS                    | T1 / UF1 |     | T2 / UF2 |     | T3 / UF3 |     |          |     |          |
| Fechas                   | Inicio   | Fin | Inicio   | Fin | Inicio   | Fin | Inicio   | Fin | Fin      |
| Tramite Ambiental        | 23/11/17 |     | 12/04/18 |     | 20/12/20 |     | 12/04/18 |     | 20/12/20 |
| Disponibilidad Predial   | 88%      |     | 50%      |     | 50%      |     | 50%      |     |          |
|                          | 46%      |     | 40%      |     | 96%      |     | 96%      |     |          |
| Segunda Calzada          |          |     | 15,5     |     | 2,2      |     | 2,2      |     |          |
|                          |          |     | 0,0      |     | 0,0      |     | 0,0      |     |          |
|                          |          |     | 0,0      |     | 0,0      |     | 0,0      |     |          |
| Puentes Vehiculares      | 24,0     |     | 17,0     |     |          |     |          |     |          |
|                          | 0,0      |     | 0,0      |     |          |     |          |     |          |
|                          | 0,0      |     | 0,0      |     |          |     |          |     |          |
| Rehabilitación           |          |     |          |     |          |     |          |     |          |
|                          |          |     |          |     |          |     |          |     |          |
|                          |          |     |          |     |          |     |          |     |          |
| Mejoramiento             | 30,5     |     |          |     |          |     |          |     |          |
|                          | 0,0      |     |          |     |          |     |          |     |          |
|                          | 0,0      |     |          |     |          |     |          |     |          |

## 28/02/2018

C: Contratada  
E: Ejecución  
P: Programado

## 2016

## INFORMACIÓN FINANCIERA

% CUMPLIMIENTO  
INGRESO ESPERADOVERIFICADO

APOYO A LA SUPERVISIÓN