

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	CCIP-F-237	
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	001
	FORMATO	INFORME EJECUTIVO CARRETERO		FECHA	12/9/2016

CÓDIGO	PROYECTO	FECHA ACTUALIZACIÓN
	IP - Antioquia - Bolívar	21/12/2015

1. INFORMACIÓN GENERAL

 CONCESIONARIO Concesión Ruta al Mar S.A.S. Gerente: Gustavo Adolfo Gómez González N° contrato: 016 de 2015 Composición Accionaria: CONSTRUCCIONES EL CONDOR 100%	 INTERVENTORIA Consorcio CR Concesiones Gerente: Alejandro Nicolas Restrepo Gomez N° contrato: 514 de 2015 Composición Accionaria: <table border="1"> <tr> <td>CONSTRUCIONES EN PRIMERA S.A.S.</td> <td>49%</td> </tr> <tr> <td>COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.</td> <td>51%</td> </tr> </table>	CONSTRUCIONES EN PRIMERA S.A.S.	49%	COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.	51%	 ANI Vicepresidencia Supervisor del Contrato: Alberto Augusto Rodriguez Ortiz Apoyo a la Supervisión: Yolanda Traslaviña Prada
CONSTRUCIONES EN PRIMERA S.A.S.	49%					
COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.	51%					

FECHAS IMPORTANTES

Adjudicación	Acta de Inicio	Terminación de Obra 28 de Julio	Terminación Contrato Actual
2015	2015	2021	2049
Descripción de Contrato			Terminación Contrato Inicial

2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

1% FASE ACTUAL CONSTRUCCIÓN

N DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL

Seguimiento por UP/TRAMO

TEMAS	T1 / UF1	Inicio	Fin	25/02/17	25/02/19
Trámite Ambiental		900.54			
Disponibilidad Predial		82.83			
Segunda Calzada	C				
	E				
	P				
Puentes Vehiculares	C				
	E				
	P				
Rehabilitación	C				
	E				
	P				
Doble Calzada	C				
	E				
	P				

